SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS, EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICO		
Nº DE OBRA:	260002	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026
NOMBRE DE ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA NUM.63	CLAVE DE ESCUELA:	25DST00662
MUNICIPIO:	GUASAVE	LOCALIDAD:	EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)

NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026		MONTO:	$654,189.24		
CONTRATISTA:	MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE					
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	ANTICIPO	$228,966.22	CUMPLIMIENTO	$65,418.92	
PERIODO CONTRATO:	INICIO:	24 DE MARZO DE 2026	TÉRMINO:	22 DE MAYO DE 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:			

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$166,293.59
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$166,293.59
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
24 DE MARZO DE 2026	22 DE MAYO DE 2026	ESTIMACION 01FINIQUITO	$166,293.59
	TOTALES:	1	$166,293.59

EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO) MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ARQ MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1

N.O.

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS, EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICO				
Nº DE OBRA:	260002		AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026	
NOMBRE DE ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA NUM.63		CLAVE DE ESCUELA:	25DST0066Z.	
MUNICIPIO:	GUASAVE		LOCALIDAD:	EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026		MONTO:	$654,189.24	
CONTRATISTA:	MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	ANTICIPO	$228,966.22	CUMPLIMIENTO	$65,418.92
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 24 DE MARZO DE 2026		TÉRMINO:	22 DE MAYO DE 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$166,293.59
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$166,293.59
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
24 DE MARZO DE 2026	22 DE MAYO DE 2026	ESTIMACION 01FINIQUITO	$166,293.59
		TOTALES:	1	$166,293.59

EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO) MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

SEPyC
Secretaría de Educación Pública y Cultura
Gobierno del Estado de Sinaloa.
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 63
CLAVE: 25DST0066Z
LA ENTRADA, GUASAVE, SIN.

RECIBE POR PLANTEL:

JUAN CESAR ALVAREZ VALDEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR SEPyC:

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 22/05/2026

CONTRATISTA:	**DEPENDENCIA:**
MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE	**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
DOMICILIO: Rey de austria #4199 Frac. Portareal C.P. 80247 Cul, Sin	**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**
R.F.C. **BOAC60318SX9**	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260002**	C.C.T.	**25DST0066Z**	ESTIMACIÓN:	**1 FINIQUITO**
PLANTEL:	**SECUNDARIA TECNICA NUM 63**			LOCALIDAD:	**EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)**	MUNICIPIO:	**GUASAVE**
DESCRIPCIÓN:	**CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$166,293.59**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$58,202.76**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$654,189.24**

OBRA		IMPORTE
CISTERNA DE 5000 LTS	$	86,858.98
EXTRAORDINARIOS	$	57,468.80
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**144,327.78**

			POR CIERRE DE CONTRATO DE COBRA ESTA CANTIDAD
SUB TOTAL=	**$**	**144,327.78**	**$ 143,356.54**
I.V.A AL 16 %	**$**	**23,092.44**	**$ 22,937.05**
TOTAL =	**$**	**167,420.22**	**$ 166,293.59**

MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
CONTRATISTA

ARQ MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 22/05/2026
HOJA: 1 de 2

CONTRATISTA:
MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

DOMICILIO: Rey de austria #4199 Frac. Portareal C.P. 80247 Cul, Sin

R.F.C.
BOAC60318SX9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260002	C.C.T.	25DST0066Z			ESTIMACIÓN:	1 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA TECNICA NUM 63					LOCALIDAD:	EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)	MUNICIPIO:	GUASAVE
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$166,293.59
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$58,202.76
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$654,189.24

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
	CISTERNA DE 5000 LTS									
	ESTRUCTURA									
11003	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CON VARILLAS # 3 A CADA 15 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO VIBRADOY CURADO.	M2	8.700	$2,153.40	$18,734.58	7.20	0.00	-1.5000	7.2000	$15,504.48
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS									
12112	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, SECCIÓN 14 X 20CMS. ARMADA C/4 VAR.#3 Y EST.#2 @ 20CM., INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	28.000	$739.79	$20,714.12	13.40	0.00	-14.6000	13.4000	$9,913.19
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES.	ML	6.800	$655.43	$4,456.92	3.500	0.00	-3.3000	3.5000	$2,294.01
31201	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-44 EN PISOS INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	9.000	$368.87	$3,319.83	6.30	0.00	-2.7000	6.3000	$2,323.88
31220	PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA	M2	9.000	$638.17	$5,743.53	6.30	0.00	-2.7000	6.3000	$4,020.47
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	2.400	$361.47	$867.53	18.13	0.00	15.7300	18.1308	$6,553.74
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.400	$134.94	$323.86	13.40	0.00	11.0000	13.4007	$1,808.29
	HERRERIA Y CANCELERIA									
42110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO D/CISTERNA 72X72CMS. C/ANGULOS Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. #14, INCLUYE PINTURA ESMALTE	PZA	1.000	$1,115.38	$1,115.38	1.00	0.00	0.0000	1.0000	$1,115.38
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
52392	SU. Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 19 MM DE DIAMETRO , INC. LIJADO PEGAMENTO EXCAVACION Y RELLENODE CEPAS	ML	25.000	$81.84	$2,046.00	54.580	0.00	29.5800	54.5800	$4,466.83
87106	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRULICO CEMENTADO DE 38MM. DE DIAM., INCLUYE CONECION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	52.000	$153.10	$7,961.20	0.00	0.00	-52.0000	0.0000	$0.00
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
31295	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA SECUNDARIO 40X40X40 C/TAPA, INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO TIPO B, SOLDADURA, RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.000	$1,988.04	$3,976.08	2.00	0.00	0.0000	2.0000	$3,976.08

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 22/05/2026
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:
MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

DOMICILIO: Rey de austria #4199 Frac. Portareal C.P. 80247 Cul, Sin

R.F.C.
BOAC60318SX9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260002	C.C.T.	25DST0066Z			ESTIMACIÓN:	1 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA TECNICA NUM 63					LOCALIDAD:	EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)	MUNICIPIO:	GUASAVE
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$166,293.59
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$58,202.76
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$654,189.24

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
51053	SALIDA DE CONTACTO REGULADO DE COLOR NARANJA CON CAJA DE PVC. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	1.000	$1,993.26	$1,993.26	0.00	0.00	-1.0000	0.0000	$0.00
51303	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.00 O 1.50 H.P.	PZA	1.000	$8,478.40	$8,478.40	1.00	0.00	0.0000	1.0000	$8,478.40
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES.	PZA	2.000	$1,259.56	$2,519.12	2.00	0.00	0.0000	2.0000	$2,519.12
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL DE 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.000	$1,582.41	$1,582.41	1.00	0.00	0.0000	1.0000	$1,582.41
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.000	$410.15	$410.15	1.00	0.00	0.0000	1.0000	$410.15
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	48.500	$154.90	$7,512.65	68.08	0.00	19.5800	68.0800	$10,545.59
51438	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM. DIAM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	9.200	$105.76	$972.99	0.00	0.00	-9.2000	0.0000	$0.00
51444	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 4, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 4, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	12.500	$170.20	$2,127.50	0.00	0.00	-12.5000	0.0000	$0.00
51466	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #12, INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	97.000	$81.05	$7,861.85	133.86	0.00	36.8600	133.8600	$10,849.35
51465	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. # 14, INCL. CINTA.	ML	48.500	$74.27	$3,602.10	6.70	0.00	-41.8000	6.7000	$497.61
85119	SUMINISTRO DE CISTERNA PREFABRICADA DE 5000 LTS. DE CAPACIDAD, DE PLASTICO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, LOSA DE CIMENTACION, CADENAS, CASTILLOS, MURO DE TABIQUE, APLANADO Y LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PROYECTO.	PZA	1.000	$37,037.08	$37,037.08	0.00	0.00	-1.0000	0.0000	$0.00
									TOTAL:	**$86,858.98**
	EXTRAORDINARIOS									
EXT01	MURO DE TABIQUE DE JAL 10 x 14 x 28 CMS. DE 14 CMS ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2		$855.57		6.804	0.00		6.8040	$5,821.30
EXT02	CORTE DE ARBOL DE RAIZ HASTA 2 MTS. DE ALTURA INCLUYE: CORTE DE RAIZ, RETIRO FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA. TRABAJO TERMINADO	PZA		$5,327.50		3.00	0.00		3.0000	$15,982.50
EXT03	SUMINISTRO DE CISTERNA PREFABRICADA DE 5000 LTS. DE CAPACIDAD, DE PLASTICO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		$35,665.00		1.00	0.00		1.0000	$35,665.00
									TOTAL:	**$57,468.80**
									SUBTOTAL ESTIMACION	**$144,327.78**

MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
Contratista

ARQ MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA
1 de 2

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 22-may-26

CONTRATISTA:
MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
DIRECCION: Rey de austria #4199 Frac. Portareal C.P. 80247 Cul, Sin

R.F.C.
BOAC60318SX9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 **No DE OBRA:** 260002
PLANTEL: SECUNDARIA TECNICA NUM 63 **LOCALIDAD:** EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO) **MUNICIPIO:** GUASAVE
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 24-mar-26 AL: 22-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 17-mar-26

IMPORTE DE OBRA: $ 166,293.59
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 58,202.76
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 654,189.24
CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICIO DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.													
	CISTERNA DE 5000 LTS												
	ESTRUCTURA												
11003	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, CON VARILLAS # 3 A CADA 15 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO VIBRADO Y CURADO	M2	8.700	$ 2,153.40	$ 18,734.58	7.2000	$15,504.48	0.0000	$0.00	0.00	$ -	7.2000	$15,504.48
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS												
12112	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, SECCIÓN 14 X 20CMS. ARMADA C/4 VAR.#3 Y EST.#2 @ 20CM., INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	28.000	$ 739.79	$ 20,714.12	13.4000	$9,913.19	0.0000	$0.00	0.00	$ -	13.4000	$9,913.19
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	ML	6.800	$ 655.43	$ 4,456.92	6.8000	$4,456.92	-3.3000	-$2,162.92	0.00	$ -	3.5000	$2,294.01
31201	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-44 EN PISOS INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	9.000	$ 368.87	$ 3,319.83	6.3000	$2,323.88	0.0504	$18.59	0.00	$ -	6.3504	$2,342.47
31220	PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/OLT. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA	M2	9.000	$ 638.17	$ 5,743.53	6.3000	$4,020.48	0.0504	$32.16	0.00	$ -	6.3504	$4,052.63
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO	M2	2.400	$ 361.47	$ 867.53	2.4000	$867.53	18.3628	$6,637.60	0.00	$ -	20.7628	$7,505.13
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	2.400	$ 134.94	$ 323.86	2.4000	$323.86	20.8327	$2,811.16	0.00	$ -	23.2327	$3,135.02
	HERRERIA Y CANCELERIA												
42110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO D/CISTERNA 72X72CMS. C/ANGULOS Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. #14, INCLUYE PINTURA ESMALTE	PZA	1.000	$ 1,115.38	$ 1,115.38	1.0000	$1,115.38	0.0000	$0.00	0.00	$ -	1.0000	$1,115.38
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
52392	SU. Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 19 MM DE DIAMETRO , INC. LIJADO PEGAMENTO EXCAVACION Y RELLENODE CEPAS	ML	25.000	$ 81.84	$ 2,046.00	25.0000	$2,046.00	33.0300	$2,703.18	0.00	$ -	58.0300	$4,749.18
87106	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRULICO CEMENTADO DE 38MM. DE DIAM., INCLUYE CONECION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	ML	52.000	$ 153.10	$ 7,961.20	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$ -	0.0000	$0.00
	INSTALACIONES ELECTRICAS												
31295	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA SECUNDARIO 40X40X40 C/TAPA, INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO TIPO B, SOLDADURA, RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	2.000	$ 1,988.04	$ 3,976.08	2.0000	$3,976.08	0.0000	$0.00	0.00	$ -	2.0000	$3,976.08

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA
2 de 2

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 22-may-26

CONTRATISTA:
MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
DIRECCION: Rey de austria #4199 Frac. Portareal C.P. 80247 Cul, Sin

R.F.C.
BOAC60318SX9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 **No DE OBRA:** 260002
PLANTEL: SECUNDARIA TECNICA NUM 63 **LOCALIDAD:** EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO) **MUNICIPIO:** GUASAVE
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 24-mar-26 AL: 22-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 17-mar-26

IMPORTE DE OBRA: $ 166,293.59
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 58,202.76
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 654,189.24
CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICIO DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
51053	SALIDA DE CONTACTO REGULADO DE COLOR NARANJA CON CAJA DE PVC. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	1.000	$ 1,993.26	$ 1,993.26	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$ -	0.0000	$0.00
51303	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.00 O 1.50 H.P.	PZA	1.000	$ 8,478.40	$ 8,478.40	1.0000	$8,478.40	0.0000	$0.00	0.00	$ -	1.0000	$8,478.40
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES	PZA	2.000	$ 1,259.56	$ 2,519.12	2.0000	$2,519.12	0.0000	$0.00	0.00	$ -	2.0000	$2,519.12
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL DE 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.000	$ 1,582.41	$ 1,582.41	1.0000	$1,582.41	0.0000	$0.00	0.00	$ -	1.0000	$1,582.41
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA	PZA	1.000	$ 410.15	$ 410.15	1.0000	$410.15	0.0000	$0.00	0.00	$ -	1.0000	$410.15
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	ML	48.500	$ 154.90	$ 7,512.65	48.5000	$7,512.65	16.2300	$2,514.03	0.00	$ -	64.7300	$10,026.68
51438	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM. DIAM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	ML	9.200	$ 105.76	$ 972.99	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$ -	0.0000	$0.00
51444	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 4, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 4, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	12.500	$ 170.20	$ 2,127.50	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$ -	0.0000	$0.00
51466	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #12, INCLUYE CINTA AISLANTE	ML	97.000	$ 81.05	$ 7,861.85	97.0000	$7,861.85	62.9600	$5,102.91	0.00	$ -	159.9600	$12,964.76
51465	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. # 14, INCL. CINTA	ML	48.500	$ 74.27	$ 3,602.10	6.7000	$497.61	2.0000	$148.54	0.00	$ -	8.7000	$646.15
85119	SUMINISTRO DE CISTERNA PREFABRICADA DE 5000 LTS. DE CAPACIDAD, DE PLASTICO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, LOSA DE CIMENTACION, CADENAS, CASTILLOS, MURO DE TABIQUE, APLANADO Y LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PROYECTO	PZA	1.000	$ 37,037.08	$ 37,037.08	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$ -	0.0000	$0.00
					$143,356.54		**$73,409.99**		**$17,805.25**		**$0.00**		**$91,215.24**
	EXTRAORDINARIOS												
EXT01	MURO DE TABIQUE DE JAL 10 x 14 x 28 CMS. DE 14 CMS ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO	M2		$ 855.57						6.804	$ 5,821.30	6.8040	$5,821.30
EXT02	CORTE DE ARBOL DE RAIZ HASTA 2 MTS. DE ALTURA INCLUYE: CORTE DE RAIZ, RETIRO FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA, TRABAJO	PZA		$ 5,327.50						2.00	$ 10,655.00	2.0000	$10,655.00
EXT03	SUMINISTRO DE CISTERNA PREFABRICADA DE 5000 LTS. DE CAPACIDAD, DE PLASTICO. INCLUYE: MATERIALES	PZA		$ 35,665.00						1.00	$ 35,665.00	1.0000	$35,665.00
					$0.00		**$0.00**		**$0.00**		**$52,141.30**		**$52,141.30**
					$143,356.54		**$73,409.99**		**$17,805.25**		**$52,141.30**		**$143,356.54**
					$ 143,356.54		$73,409.99		$ 17,805.25		$ 52,141.30		$ 143,356.54
		IVA 16%			$ 22,937.05		$ 11,745.60		$ 2,848.84		$ 8,342.61		$ 22,937.05
		TOTAL:			$ 166,293.59		$ 85,155.59		$ 20,654.09		$ 60,483.91		$ 166,293.59

MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
Contratista

ARQ MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA
1 de 2

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 22-may-26

CONTRATISTA:
MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
DIRECCION: Rey de austria #4199 Frac. Portareal C.P. 80247 Cul, Sin

R.F.C.
BOAC60318SX9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 **No DE OBRA:** 260002
PLANTEL: SECUNDARIA TECNICA NUM 63 **LOCALIDAD:** EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO) **MUNICIPIO:** GUASAVE
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 24-mar-26 AL: 22-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 17-mar-26

IMPORTE DE OBRA: $ 166,293.59
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 58,202.76
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 654,189.24
CONVENIO ADICIONAL:
PERÍODO CONVENIO ADICIO DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.													
	CISTERNA DE 5000 LTS												
	ESTRUCTURA												
11003	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, CON VARILLAS # 3 A CADA 15 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO VIBRADO Y CURADO	M2	8.700	$ 2,153.40	$ 18,734.58	7.2000	$15,504.48	0.0000	$0.00	0.00	$ -	7.2000	$15,504.48
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS												
12112	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, SECCIÓN 14 X 20CMS. ARMADA C/4 VAR.#3 Y EST.#2 @ 20CM., INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	28.000	$ 739.79	$ 20,714.12	13.4000	$9,913.19	0.0000	$0.00	0.00	$ -	13.4000	$9,913.19
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	ML	6.800	$ 655.43	$ 4,456.92	6.8000	$4,456.92	-3.3000	-$2,162.92	0.00	$ -	3.5000	$2,294.01
31201	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-44 EN PISOS INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	9.000	$ 368.87	$ 3,319.83	6.3000	$2,323.88	0.0000	$0.00	0.00	$ -	6.3000	$2,323.88
31220	PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA	M2	9.000	$ 638.17	$ 5,743.53	6.3000	$4,020.48	0.0000	$0.00	0.00	$ -	6.3000	$4,020.47
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO	M2	2.400	$ 361.47	$ 867.53	2.4000	$867.53	15.7308	$5,686.21	0.00	$ -	18.1308	$6,553.74
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	2.400	$ 134.94	$ 323.86	2.4000	$323.86	11.0007	$1,484.43	0.00	$ -	13.4007	$1,808.29
	HERRERIA Y CANCELERIA												
42110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO D/CISTERNA 72X72CMS. C/ANGULOS Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. #14, INCLUYE PINTURA ESMALTE	PZA	1.000	$ 1,115.38	$ 1,115.38	1.0000	$1,115.38	0.0000	$0.00	0.00	$ -	1.0000	$1,115.38
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
52392	SU. Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 19 MM DE DIAMETRO , INC. LIJADO PEGAMENTO EXCAVACION Y RELLENODE CEPAS	ML	25.000	$ 81.84	$ 2,046.00	25.0000	$2,046.00	29.5800	$2,420.83	0.00	$ -	54.5800	$4,466.83
87106	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRULICO CEMENTADO DE 38MM. DE DIAM., INCLUYE CONECION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	ML	52.000	$ 153.10	$ 7,961.20	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$ -	0.0000	$0.00
	INSTALACIONES ELECTRICAS												
31295	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA SECUNDARIO 40X40X40 C/TAPA, INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO TIPO B, SOLDADURA, RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	2.000	$ 1,988.04	$ 3,976.08	2.0000	$3,976.08	0.0000	$0.00	0.00	$ -	2.0000	$3,976.08

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA
2 de 2

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 22-may-26

CONTRATISTA:
MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
DIRECCION: Rey de austria #4199 Frac. Portareal C.P. 80247 Cul, Sin

R.F.C.
BOAC60318SX9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260002
PLANTEL: SECUNDARIA TECNICA NUM 63 LOCALIDAD: EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO) MUNICIPIO: GUASAVE
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 24-mar-26 AL: 22-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026 FECHA DE CONTRATO: 17-mar-26

IMPORTE DE OBRA: $ 166,293.59
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 58,202.76
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 654,189.24
CONVENIO ADICIONAL:
PERÍODO CONVENIO ADICIO DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
51053	SALIDA DE CONTACTO REGULADO DE COLOR NARANJA CON CAJA DE PVC. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	1.000	$ 1,993.26	$ 1,993.26	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$ -	0.0000	$0.00
51303	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.00 O 1.50 H.P.	PZA	1.000	$ 8,478.40	$ 8,478.40	1.0000	$8,478.40	0.0000	$0.00	0.00	$ -	1.0000	$8,478.40
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES.	PZA	2.000	$ 1,259.56	$ 2,519.12	2.0000	$2,519.12	0.0000	$0.00	0.00	$ -	2.0000	$2,519.12
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL DE 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.000	$ 1,582.41	$ 1,582.41	1.0000	$1,582.41	0.0000	$0.00	0.00	$ -	1.0000	$1,582.41
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA	PZA	1.000	$ 410.15	$ 410.15	1.0000	$410.15	0.0000	$0.00	0.00	$ -	1.0000	$410.15
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	ML	48.500	$ 154.90	$ 7,512.65	48.5000	$7,512.65	19.5800	$3,032.94	0.00	$ -	68.0800	$10,545.59
51438	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 25 MM. DIAM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	ML	9.200	$ 105.76	$ 972.99	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$ -	0.0000	$0.00
51444	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 4, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 4, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	12.500	$ 170.20	$ 2,127.50	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$ -	0.0000	$0.00
51466	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #12, INCLUYE CINTA AISLANTE	ML	97.000	$ 81.05	$ 7,861.85	97.0000	$7,861.85	36.8600	$2,987.50	0.00	$ -	133.8600	$10,849.35
51465	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. # 14, INCL. CINTA	ML	48.500	$ 74.27	$ 3,602.10	6.7000	$497.61	0.0000	$0.00	0.00	$ -	6.7000	$497.61
85119	SUMINISTRO DE CISTERNA PREFABRICADA DE 5000 LTS. DE CAPACIDAD, DE PLASTICO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, LOSA DE CIMENTACION, CADENAS, CASTILLOS, MURO DE TABIQUE, APLANADO Y LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO, SEGUN PROYECTO	PZA	1.000	$ 37,037.08	$ 37,037.08	0.0000	$0.00	0.0000	$0.00	0.00	$ -	0.0000	$0.00
					$143,356.54		$73,409.99		$13,448.99		$0.00		$86,858.98
	EXTRAORDINARIOS												
EXT-1	MURO DE TABIQUE DE JAL 10 x 14 x 28 CMS. DE 14 CMS ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 ACARADO	M2		$ 855.57						6.804	$ 5,821.30	6.8040	$5,821.30
EXT-2	CORTE DE ARBOL DE RAIZ HASTA 2 MTS. DE ALTURA INCLUYE: CORTE DE RAIZ, RETIRO FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA, TRABAJO	PZA		$ 5,327.50						3.00	$ 15,982.50	3.0000	$15,982.50
EXT-3	SUMINISTRO DE CISTERNA PREFABRICADA DE 5000 LTS. DE CAPACIDAD, DE PLASTICO. INCLUYE: MATERIALES	PZA		$ 35,665.00						1.00	$ 35,665.00	1.0000	$35,665.00
					$0.00		$0.00		$0.00		$57,468.80		$57,468.80
					$143,356.54		$73,409.99		$13,448.99		$57,468.80		$144,327.78
					$ 143,356.54		$73,409.99		$ 13,448.99		$ 57,468.80		$ 144,327.78
	IVA 16%				$ 22,937.05		$ 11,745.60		$ 2,151.84		$ 9,195.01		$ 23,092.44
	TOTAL:				$ 166,293.59		$ 85,155.59		$ 15,600.83		$ 66,663.81		$ 167,420.22

MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
Contratista

ARQ MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día lunes 25 de mayo de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista María Cecilia Bojórquez Aguirre, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260002	$ 166,293.59	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
26201	260002	$ 487,895.65	REHABILITACION DE SERVICIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

(26201). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. ISIFE-AGF-002/2026, de fecha 11 de febrero 2026, con cargo al Programa Fondo de aportaciones Múltiples 2026 Nivel Básico

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 17 de marzo de 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista María Cecilia Bojórquez Aguirre, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de $ 654,189.24.

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de 60 días naturales, con fecha de inicio el 24 de marzo de 2026 y conclusión el 22 de mayo de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en las obras **260002,** se llevó a cabo el día 22 de mayo de 2026, elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas 22 de mayo de 2026, se llevó a cabo la elaboración de finiquito correspondiente a la obra **260002.**

E) La Póliza de Fianza 2390700 emitida por CHUBB Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caucion, S.A., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista María Cecilia Bojórquez Aguirre, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260002	ANTICIPO CISTERNA	-	-	$ 58,202.76
	01 finiquito	24/03/2026	22/05/2026	$ 108,090.83
			Subtotal:	$ 166,293.59
260002	ANTICIPO REHABILITACION DE SERVICIOS	-	-	$ 170,763.47
	01 finiquito	24/03/2026	22/05/2026	$ 317,132.18
			Subtotal:	$ 487,895.65
			TOTAL:	**$ 654,189.24**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día lunes 25 de mayo de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ARQ MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
Representante Legal de la Contratista
MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026**de fecha 17 de mayo de 2026.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026

BITÁCORA

MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

PGO
26201

N OBRA
260002

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

No.001

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026
NIVEL BÁSICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC TEC NUM. 63

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DST0066Z

ZONA ESCOLAR: –

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO S/N

LOCALIDAD: EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO)

MUNICIPIO: GUASAVE

TIPO DE OBRA:

- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5000 LITROS ☑

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ARQ. MARIO A. GUTIERREZ ROSAS	IS IFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002 No. 001

FECHA 24-MARZO-2026

N.001: NOTA DE APERTURA

CON ESTA FECHA ESTABLECIDA CONTRACTUALMENTE PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE PROCEDE A LA APERTURA OFICIAL DE LA PRESENTE BITÁCORA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS REGULADOS POR EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ISIFE).

-LA PRESENTE BITÁCORA CONSTITUIRÁ EL INSTRUMENTO TÉCNICO-LEGAL DE CONTROL, COMUNICACIÓN Y REGISTRO DE LOS EVENTOS, MODIFICACIONES, Y AVANCES DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

"CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA".

- N DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEL-038-2026
- FECHA DE CONTRATO: 17-MARZO-2026
- OF DE AUTORIZACIÓN: ISIFE-AGF-002/2026
- FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11-FEBRERO-2026
- PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BÁSICA

CONTINUA EN LA HOJA N.002 →→→→

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002 No. 002

FECHA CONTINUACIÓN DE LA NOTA 001:-

*DATOS DE LA PARTE CELEBRANTE:

-CONTRATISTA: MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

- DOMICILIO: CALLE REY DE AUSTRIA, No 4199, FRAC. PORTAREAL II, CULIACÁN, DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. CP. 80247.

- REC: BOAC660316SX9

*ASPECTOS FINANCIEROS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN:

- MONTO DE CONTRATO: $ 654,189.24

- IMPORTE DE LA OBRA: $ 166,293.59

- IMPORTE DE ANTICIPO (35%): $ 229,966.23

- FECHA DE INICIO: 24-MARZO-2026

- FECHA DE TÉRMINO: 22-MAYO-2026

(60 DIAS DE EJECUCIÓN)

*POR MEDIO DE ESTA NOTA, LA SUPERVISIÓN HACE CONSTAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA LEGISLACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS. LAS FIRMAS AL CALCE CORRESPONDEN A LAS AUTORIZADAS POR ISIPE Y EL CONTRATISTA PARA INTERACTUAR CON EL ORDENANTE. SIN MAS HECHOS RELEVANTES QUE ASENTAR POR EL MOMENTO, SE CIERRA LA PRESENTE NOTA DE APERTURA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PARTES INVOLUCRADAS.

ARQ. MARIA A. GUTIERREZ ROSAS
SUPERVISOR

MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002 No. 003

FECHA 24-MARZO-2026

NOTA 002: INICIO DE LOS TRABAJOS

CON ESTA FECHA UNA VEZ FORMALIZANDO EL ACTO DE APERTURA DE BITÁCORA Y EN ESTRICTO APEGO AL PERIODO DE EJECUCIÓN PACTADO A 60 DIAS NATURALES, ESTA SUPERVISIÓN EMITE DE MANERA FORMAL LA ORDEN DE PROCEDER PARA EL INICIO FISICO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026

-AL RESPECTO SE ASIENTAN LOS SIG. PUNTOS CLAVE:

DESPUÉS DE REALIZAR VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE OBSERVA UN ESPACIO QUE ESTA OCUPADO COMO CISTERNA DE CONCRETO, POR LO QUE SE LE INDICA A CONTRATISTA DEMOLER ESTRUCTURA DE LOSA Y USAR ESTRUCTURA DE MUROS PARA DESPLANTAR NUEVA ESTRUCTURA Y ADAPTAR ESPACIO PARA CISTERNA PREFABRICADA, DETALLES DE LA ESTRUCTURA SE DEFINIRÁN UNA VEZ DEMOLIDA LOSA Y RETIRADO AGUA EN CISTERNA PARA SABER MEDIDAS DEL AREA.

SE DA LA AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN.

-SIN MAS QUE AGREGAR SE CIERRA LA PRESENTE NOTA.

ARQ. MARIA A. GUTIÉRREZ ROSAS
SUPERVISOR

MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260102 No. 004

FECHA 01-ABRIL-2026

NOTA 003.- AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE CISTERNA EXISTENTE A JUVEZ SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE AGUA AL INTERIOR DE CISTERNA, SE REVISA MEDIDAS AL INTERIOR Y SE DETERMINA QUE SI ES POSIBLE LA INSTALACIÓN DE CISTERNA EN INTERIOR DE ESTRUCTURA EXISTENTE, SOLO SE REALIZARAN ADECUACIONES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FRONTAL PARA QUE EL ESPACIO SE ADECUE A UNA MEDIDA INTERIOR DE 2.50 X 2.55, ADEMAS SE REALIZARA UNA ADECUACIÓN EN LA ALTURA MEDIANTE ENRASE DE TABIQUE, ADEMAS SE REALIZARÁ RELLENO DE MATERIAL INERTE Y COLADO DE FIRME PARA QUE NO SE CUELE TAN ABAJO EL TIMBRO DE CISTERNA.

SE TRABAJA EN EL HABILITADO Y ARMADO DE CASTILLOS Y CADENAS.

ARQ. MARIA. GUTIERREZ ROSAS
SUPERVISOR

MARIA CECILIA RODRIGUEZ AGUIRRE
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002 No. 005

FECHA 10-ABRIL-2026

NOTA 004 = AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE TABLOCE DE BAL 10x14x28 CMS Y COLADO DE CASTILLOS 15x15CMS, SE HA RELLENADO AL INTERIOR DE CISTERNA Y SE HA COLADO PIRME DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 10 CMS. SE TRABAJA EN EL ENRASE DE MURO SOBRE MUROS EXISTENTES A BASE DE TABLOCE DE BAL.

NOTA 005 = AVANCE DE OBRA (15-ABRIL-2026)

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE APLANADOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE CISTERNA, SE HA COLADO CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20 CMS PARA ANCLAR LOSA DE CONCRETO, SE HA COLOCADO CISTERNA DE 3000 LTS, SE TRABAJA EN LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE PIRMES PARA LA ALIMENTACIÓN DE AGUA Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A INMUEBLES DE BAÑOS.

ARQ. MARIO A. GUTIÉRREZ ROSAS
SUPERVISOR

MARIA CECILIA RODRIGUEZ AGUIRRE
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 2600002 No. 006

FECHA 28 - ABRIL - 2026

NOTA 006:- AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 5000 LTS, SE HAN COLOCADO LAS COLERIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, ASI COMO DE ELECTRONIVEL EN CISTERNA, SE TRABAJA EN EL CIMBRADO Y TRABAJOS DE ARMADO A BASE DE VARILLA #3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, SE REALIZAN TRABAJOS DE ALIMENTACIÓN HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA PVC DE 19mm Y ELECTRICA A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 25MM.

NOTA 007:- AVANCE DE OBRA (07 - MAYO - 2026)

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSA DE 10 CMS A BASE DE CONCRETO FC=250 kg/cm2, SE TRABAJA EN LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA A ELECTRONIVEL EN TINACOS DE BAÑOS Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 4 CIRC. EN BODEGA, ASI COMO LA ALIM. DE REGISTRO A REGISTRO.

ARQ. MARIO A GUTIÉRREZ ROSAS
SUPERVISOR

MARIA CECILIA RODRIGUEZ AGUIRRE
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 2600002 No. 007

FECHA 18-MAYO-2026

NOTA 008 :- AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE APLANADO EXTERIOR EN ENTRADE DE CISTERNA, ASI COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA, SE HA COLOCADO E INSTALADO BOMBA, SE HA CONECTADO A ALIMENTACIÓN Y SE TRABAJA EN SU INSTALACIÓN EN TABLERO DE BODEGA, SE TRABAJA EN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ADEMAS SE TRABAJA EN LA INSTALACIÓN DE 2DA BOMBA QUE TENIAN EN RESGUARDO EL PLANTEL, SE PIDIÓ LA ATENCIÓN PARA SU INSTALACIÓN.

- SE OBSERVA FUGA AUN COSTADO DE CISTERNA MISMA QUE ES PARTE DE UNA ALIMENTACIÓN EXISTENTE QUE ALIMENTABA LA CISTERNA, POR LO QUE SE TRABAJA EN SU SELLADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE NUEVA CUENTA

ARQ. MARIO A. GUTIÉRREZ RUBIS
SUPERVISOR

MARIA CECILIA [illegible]
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260302 No. 008

FECHA 22-MAYO-2026

NOTA 009:-

CON ESTA FECHA UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LOS TRABAJOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO DE REPARACIÓN DE DETALLES, POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA, LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN TÉCNICA NOTIFICAN LA TERMINACIÓN AD FECTUM (AL 100%) DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO No ISIFE-PAM-ADE-IEC-038-2026 CORRESPONDIENTE A LA: "CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA EMBARDA (EL POBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

- SE HACE CONSTAR QUE SE HAN EJECUTADO A ENTERA SATISFACCIÓN Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, LAS NORMAS DE ISIFE.
- A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA NOTA, SE CONSTATA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% Y CON TOTAL NORMALIDAD

ARQ. MARIA A. GUTIÉRREZ ROSAS
SUPERVISOR

MARIA CECILIA RODRIGUEZ AGUIRRE
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002 No. 009

FECHA 22-MAYO-2026

NOTA 010.- APROBACIÓN ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA, LA SUPERVISIÓN TÉCNICA HACE CONSTAR QUE HA REALIZADO LA REVISIÓN FÍSICO-DOCUMENTAL, VALIDACIÓN DE LOS NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. ISTPE-PAM-ADE-SEC-038-2026.

- LA SUPERVISIÓN TÉCNICA AUTORIZA EL TRÁMITE DE LA ESTIMACIÓN No. 01 FINIQUITO, LA CUAL PRESENTA LOS SIG. DATOS:

- IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	$ 166,293.59
- TOTAL DEDUCCIONES:	- $ 62,503.46
- LÍQUIDO A PAGAR:	$ 103,790.13

- SE ESTABLECE QUE CON LA APROBACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN FINIQUITO SE CUBRE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUEDANDO AMBAS PARTES DE ACUERDO CON LOS VOLÚMENES, IMPORTES Y RETENCIONES APLICADAS.

- SE PROCEDE A REMITIR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO Y POSTERIOR ELABORACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y CIERRE DE BITÁCORA.

ARQ. MARIA A. GUTIERREZ RUBIAS
SUPERVISOR

MARIA CECILIA RODRIGUEZ AGUIRRE
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260002

No. 010

FECHA 22-MAYO-2026

NOTA 011: CIERRE DE BITÁCORA

EN CONTINUIDAD CON LA NOTA ANTERIOR Y HABIENDOSE APROBADO SATISFACTORIAMENTE LA EST. 01 FINIQUITO DEL CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-SEC-038-2026, LA RESIDENCIA DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN TÉCNICA PROCEDEN A DAR EL CIERRE FORMAL A LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA.

SE REFIERA Y HACE CONSTAR QUE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5000 LITROS EN SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NUM. 63, UBICADA EN EJIDO LA ENTRADA (EL ROBLADO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."; HAN SIDO EJECUTADOS AL 100%. DE SU ALCANCE CONTRACTUAL, SE ENCUENTRAN OPERANDO CON TOTAL NORMALIDAD A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ISIFE Y DEL PLANTEL EDUCATIVO.

-EN VIRTUD DE QUE SE HA LIQUIDADO ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA MEDIANTE FINIQUITO, QUE NO EXISTEN SALDOS PENDIENTES, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS POR CONCILIAR, NI RECLAMACIONES, SE DECLARA LEGAL Y TÉCNICAMENTE CLAUSURADA ESTA BITÁCORA -DANDO PASO A LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

ARQ. MARIO A. GUTIÉRREZ ROSAS
SUPERVISIÓN

MARIA CECILIA BÁEZ ALVAREZ
CONTRATISTA