SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026

Importe de la Estimación s/IVA $6,878,784.54
Importe del Contrato s/IVA: $38,025,180.60
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Extraordinaria
Periodo del Contrato: 18/03/2026 **al** 18/09/2026
Periodo de la Estimación: 14/05/2026 **al** 21/05/2026

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**6,878,784.54**

Total Paquete s/IVA: **6,878,784.54**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $6,878,784.54

Fco. Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026	**No. Estimación:**	3
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$38,025,180.60	**Tipo de Estimación:**	Extraordinaria
Contratista:	QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	18/03/2026 **al** 18/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$6,878,784.54
				Periodo de la Estimación:	14/05/2026 **al** 21/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT-001	PERFORACIÓN PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.00 M. DE DIÁMETRO INYECTÁNDOLE LODO BENTONÍTICO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÓN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN LLEGADA Y RETIRO, CONFORME A LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO.	ML	0.00	$7,889.70	0.00	413.0000	413.00	0.00	$3,258,446.10	0.00 %
EXT-002	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL NO. 10 (Ø 1 1/4"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, CONFORME A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO MODIFICADO.	KG	0.00	$51.03	0.00	51,716.7100	51,716.71	0.00	$2,639,103.71	0.00 %
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE PRESFUERZO ADICIONAL DE 1/2" EN VIGA DOBLE TT CONFORME AL PROYECTO MODIFICADO AUTORIZADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE ACERO, HABILITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	KG	0.00	$72.90	0.00	13,460.0100	13,460.01	0.00	$981,234.73	0.00 %

Total Partida: **6,878,784.54**

Fco. Javier Parra Vzla

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.