Resumen de Estimación

Nombre de Obra	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN (SEGUNDA ETAPA) DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DEL HOSPITAL NAVAL DE ESPECIALIDADES DE MAZATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio:	Mazatlan
Localidad:	Mazatlan
Contratista:	MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-SSAL-2406A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,877,698.60
Importe del Contrato s/IVA:			$15,344,827.58
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	25/06/2025	al	22/10/2025
Periodo de la Estimación:	09/07/2025	al	22/07/2025

Clave	Descripción	Monto
1	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL NAVAL	
P01	**PRELIMINARES**	**1,877,698.60**
	Total Paquete s/IVA:	**1,877,698.60**

Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,877,698.60

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ARQ.LUZ MARIA GARCÍA MILLÁN
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN (SEGUNDA ETAPA) DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DEL HOSPITAL NAVAL DE ESPECIALIDADES DE MAZATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Mazatlan	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-SSAL-2406A-2025	**No. Estimación:**	2
Localidad:	Mazatlan	**Importe del Contrato s/IVA**	$15,344,827.58	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	25/06/2025 **al** 22/10/2025	**Importe de la Estimación:**	$1,877,698.60
				Periodo de la Estimación:	09/07/2025 **al** 22/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL NAVAL										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
GMEDO110	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO DUPLEX DE 7.5 HP PARA AIRE INSTRUMENTAL ,MARCA OHIO, INCLUYE: 2023-SISTEMA DE COMPRESOR PARA AIRE DE INSTRUMENTOS TIPO RECIPROCANTE LIBRE DE ACEITE EN CONFORMIDAD CON NFPA99 ,SISTEMA DUPLEX CON MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP , VOLTAJE 220 V, 60 HZ, SISTEMA DE SECADO REGENERATIVO , CON TANQUE DE 120 GALONES	PZA	1.00	$1,813,396.89	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,813,396.89	100.00 %
GMEDO112	CONEXIÓN DE EMERGENCIA PARA OXIGENO (EOSC) PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO (EOSC) A BAJA PRESIÓN, CUMPLE CON NFPA99-2015, GABINETE PARA MONTAJE DE SOBREPONER EN MURO CLASE IP 65 PARA EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE CON CERRADURA Y VENTANILLA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE.ENTRADA DN 1" -1 1/4" (NPS) TIPO HEMBRA PARA LA CONEXIÓN DE LA FUENTE DE OXÍGENO A GAS EN BAJA PRESIÓN, UNA VÁLVULA DE CIERRE DE ESFERA DE TRES CUERPOS FABRICADA EN LATÓN, PUERTO DE CONEXIÓN PARA MEDIDOR DE PRESIÓN ANÁ- LOGO, DOS VÁLVULAS CHECK DE RETENCIÓN Y UNA VÁLVULA DE ALIVIO PARA EL SISTEMA, ACABADO DE NÍQUEL.GABINETE: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 EN ACABADO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADO COLOR BLANCO, VENTANILLA ABATIBLE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, PARA EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE, VÁLVULA DE CIERRE DE ESFERA DE TRES CUERPOS: FABRICADA EN LATÓN.	PZA	1.00	$33,520.31	0.00	1.0000	1.00	0.00	$33,520.31	100.00 %
GMEDO124	MANGUERA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PARA JUNTA FLEXIBLE 3/4 " X 1.50 MTS	PZA	2.00	$3,230.27	0.00	2.0000	2.00	0.00	$6,460.54	100.00 %
GMEDO125	MANGUERA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PARA JUNTA FLEXIBLE 1 " X 1.50 MTS	PZA	2.00	$4,864.16	0.00	1.0000	1.00	1.00	$4,864.16	50.00 %
GMEDO127	MANGUERA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PARA JUNTA FLEXIBLE 1 1/2" X 1.50 MTS	PZA	2.00	$9,728.35	0.00	2.0000	2.00	0.00	$19,456.70	100.00 %
							Total Partida:		**1,877,698.60**	

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLÁN
SUPERVISOR DE S.O.P