SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Localidad:

Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$33,656.43
Importe del Contrato s/IVA:			$3,787,688.14
No. Estimación:			4
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	20/06/2025	**al**	21/10/2025
Periodo de la Estimación:	16/09/2025	**al**	30/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO		
P01	**PAVIMENTACIÓN**	**2,171.90**
P05	**ALUMBRADO**	**31,484.53**
	Total Paquete s/IVA:	**33,656.43**

Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$33,656.43

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,787,688.14
Periodo del Contrato 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $33,656.43
Periodo de la Estimación: 16/09/2025 **al** 30/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO										
P01	**PAVIMENTACIÓN**									
P01S05	**BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES**									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	608.00	$565.60	46.40	3.8400	452.04	155.96	$2,171.90	74.35 %
						Total Partida:			**2,171.90**	
P05	**ALUMBRADO**									
P05S01	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**									
P20S89C015	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.00	$190.27	0.00	6.0000	6.00	2.00	$1,141.62	75.00 %
P20S89C016	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$11,701.34	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,701.34	100.00 %
P32S40C001	PAGO A CFE POR CONTRATACION	PZA	1.00	$7,228.35	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,228.35	100.00 %
P32S40C002	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO	PZA	1.00	$11,413.22	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,413.22	100.00 %
						Total Partida:			**31,484.53**	

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.