[redacted]STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE O[redacted]

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$483,904.94
Importe del Contrato s/IVA:			$6,761,730.77
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	16/04/2026	**al**	16/09/2026
Periodo de la Estimación:	15/05/2026	**al**	13/06/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
REHABILITACIÓN DE PLAZUELA		
P03	**OBRA CIVIL**	**14,418.48**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**61,744.24**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**141,130.47**
P06	**OBRAS VIALES**	**118,903.84**
P09	**HERRERÍA**	**26,006.68**
P11	**ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL**	**84,403.22**
P14	**ESTRUCTURA METALICA**	**37,298.01**

Total Paquete s/IVA: **483,904.94**

Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimación s/IVA: $483,904.94

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted]OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	2
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 **al** 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$483,904.94
				Periodo de la Estimación:	15/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE PLAZUELA										
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P15S01C039	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 1.5 A 2.00 CMS. DE ESPESOR DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	55.94	$300.01	0.00	48.0600	48.06	7.88	$14,418.48	85.91 %
						Total Partida:			**14,418.48**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.50	$301.30	0.00	0.5000	0.50	0.00	$150.65	100.00 %
P01S72C026	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO AL 95%, CON PLACA VIBRATORIA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	4.19	$480.16	0.00	4.1100	4.11	0.08	$1,973.46	98.09 %
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
P02S06C053	ANCLAJE DE CASTILLO DE 15 X 15 CM X 0.60 MT. CON 4 VAR DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" 20 CM EN CIMENTACION @ 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	$209.55	0.00	4.0000	4.00	0.00	$838.20	100.00 %
P03S27C1105	DALA DE DESPLANTE DE 15x20 cm DE CONCRETO ARMADO F'c=200 Kg/cm2, CON 4 VARILLAS DE Ø 1/2" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 15 cm, ACABADO COMUN, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.47	$562.51	0.00	10.4600	10.46	0.01	$5,883.85	99.90 %

COSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted] OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,761,730.77
Periodo del Contrato 16/04/2026 **al** 16/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $483,904.94
Periodo de la Estimación: 15/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27C1222	CASTILLO DE 15X15 CM., ARMADO CON 4 VAR. Ø 3/8" Y ESTRIBOS Ø 1/4" @ 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMUN, DE 0.00 A 3.00 MT., INCLUYE: ANCLAJE, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	2.80	$535.74	0.00	2.8000	2.80	0.00	$1,500.07	100.00 %
P03S27C380	DALA DE CERRAMIENTO DE 15x20 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 15 cm CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMUN DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, ELABORACION DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2.60	$576.44	0.00	2.6000	2.60	0.00	$1,498.74	100.00 %
P03S16C102	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. Y RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.72	$1,255.87	0.00	6.7000	6.70	0.02	$8,414.33	99.70 %
P03S41C100	RAMPA DE ESCALERA A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 0.08 MTS DE ESPESOR DE 2.60 MTS. DE ANCHO Y 3.12 MTS. DE LONGITUD, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 0.15 MTS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C= 200KG/CM, ACABADO PLANEADO, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$8,651.31	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,651.31	100.00 %
P03S41C101	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO ARMADO DE 2.60 MTS. CON 40 CMS DE HUELLA Y 19.3 CMS DE PERALTE, CON 1 VAR. DE 1/2" Ø EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ESCUADRAS CON VARILLAS DE 3/8" Ø @ 30 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL, CON CONCRETO F'c= 200KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00	$2,271.74	0.00	7.0000	7.00	0.00	$15,902.18	100.00 %

COSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.C.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted] OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,761,730.77
Periodo del Contrato 16/04/2026 **al** 16/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $483,904.94
Periodo de la Estimación: 15/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P04S03	**CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA, A BASE DE SONOTUBO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRET**									
P05S01C003	CONCRETO HECHO EN OBRA DE CICLÓPEO F'C=150KG/CM2 T.M.A. 3/4", FABRICADO CON REVOLVEDORA, CON ACARREO LIBRE A 20.00 M., INCLUYE: LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA.	M3	4.50	$3,359.33	0.00	4.4900	4.49	0.01	$15,083.39	99.78 %
P04S04	**CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P**									
P15S01C039	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 1.5 A 2.00 CMS. DE ESPESOR DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.20	$300.01	0.00	6.1600	6.16	0.04	$1,848.06	99.35 %
						Total Partida:			**61,744.24**	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S03	**CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (C**									
P03S27C1372	CASTILLO DE 15 x 15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 25 cm, CON CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, ACABADO COMUN, DE 0.00 A 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	19.20	$511.92	16.80	2.4000	19.20	0.00	$1,228.61	100.00 %
P03S38C007	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON MALLA-LAC 6-6/10X10, ACABADO PLANEADO, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, REGLEADO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	20.33	$487.29	0.00	20.3300	20.33	0.00	$9,906.61	100.00 %
P03SO1C015	ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA-JAL PROP. 1:3:5, DE 10 cm DE ESPESOR PROMEDIO, PARA GENERAR PENDIENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	29.26	$582.76	0.00	29.2600	29.26	0.00	$17,051.56	100.00 %
P03SO1C059	CHAFLAN DE 15X15CMS. A BASE DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	21.80	$182.86	0.00	21.8000	21.80	0.00	$3,986.35	100.00 %
P09SO4C096	GÁRGOLA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 11x14x40 m, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:3 A 4.00 m DE ALTURA.	PZA	1.00	$861.57	0.00	1.0000	1.00	0.00	$861.57	100.00 %

COSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted] OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	2
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 **al** 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$483,904.94
				Periodo de la Estimación:	15/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P09S04C018	GOTERO RESALTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1"X1" DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA	ML	23.00	$279.13	0.00	23.0000	23.00	0.00	$6,419.99	100.00 %
P03S03C031	BASE PARA TINACO DE 1.50X1.50 M. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 CM. DE ESPESOR EN LOSA DE AZOTEA A 6.00 MTS DE ALTURA, ARMADO CON MALLALAC 6-6/10X10 , TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE, CIMBRADO, COLADO, CHAFAN, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$3,875.32	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,875.32	100.00 %
P03S13C016	CUBO DE PROTECCIÓN PARA TINACO FABRICADO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, COMPUESTO POR 3 PAREDES DE 1.50X1.50X1.40 MT. DE ALTURA CON APLANADO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: 4 CASTILLOS DE 1.40 MT. DE ALTURA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO C/U Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIÁMETRO @ 20 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PARA AZOTEA DE 0.00 A 6.00 MT. DE ALTURA	PZA	1.00	$11,369.25	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,369.25	100.00 %
P03S32C247	BARRA DE CONCRETO DE 1.64X0.60X0.10 MTS. DE ESPESOR, EMPOTRADO A MURO (3 LADOS) CON VARS. DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CON PREPARACIÓN DE HUECO PARA 2 OVALINES, RECUBIERTA CON AZULEJO LISO DE 20X30 CMS., ASENTADO CON PEGAZULEJO Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: UN DESNIVEL DE 10 CMS AL CENTRO DE LA BARRA, PREPARACIÓN DE HUECO PARA DOS OVALINES, RECORTES, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$4,037.24	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,037.24	100.00 %
P05S04	**CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO**									
P15S01C022	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO RASTREADO, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	39.34	$279.27	0.00	37.1700	37.17	2.17	$10,380.47	94.48 %

COSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted]OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,761,730.77
Periodo del Contrato 16/04/2026 **al** 16/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $483,904.94
Periodo de la Estimación: 15/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P15S01C025	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 0.00 A 3.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	113.55	$304.72	0.00	113.5500	113.55	0.00	$34,600.96	100.00 %
P15S04C005	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	43.90	$258.14	0.00	43.9000	43.90	0.00	$11,332.35	100.00 %
P15S04C006	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	22.68	$230.41	0.00	22.6800	22.68	0.00	$5,225.70	100.00 %
P05S08	**CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA RÁPIDA, ELABORADO EN OBRA, PARA ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURA(C**									
P16S01C014	DESCARGA SANITARIA PARA W.C. CON TUBERÍA P.V.C. DE 4", INCLUYE: RANURADOS, RESANES, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, ACOSTILLADO, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	2.00	$1,191.30	0.00	2.0000	2.00	0.00	$2,382.60	100.00 %
P16S01C015	TUBO VENTILA DE 2", INCLUYE: RANURADOS, RESANES, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, ACOSTILLADO, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$712.56	0.00	3.0000	3.00	0.00	$2,137.68	100.00 %
P16S01C020	SALIDA SANITARIA PARA DESCARGA DE MUEBLES SANITARIOS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE Ø 2" DE DIÁMETRO MARCA DURALÓN, INCLUYE: TUBO DE PVC-S DE Ø 2", CODOS DE PVC SANITARIO, PEGAMENTO, LIJADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	5.00	$834.96	0.00	5.0000	5.00	0.00	$4,174.80	100.00 %
P16S01C025	TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE Ø 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, TENDIDO DE LA TUBERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	4.70	$180.92	0.00	4.6800	4.68	0.02	$846.71	99.57 %
P16S02C060	YEE DE PVC SANITARIO UNION CEMENTAR DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$224.64	0.00	2.0000	2.00	0.00	$449.28	100.00 %
P16S02C062	YEE DE PVC SANITARIO UNION CEMENTAR DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$275.09	0.00	1.0000	1.00	0.00	$275.09	100.00 %
P16S02C065	YEE DE PVC SANITARIO UNION CEMENTAR DE 4X2" DE DIÁMETRO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$244.39	0.00	1.0000	1.00	0.00	$244.39	100.00 %

COSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O .P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted] OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,761,730.77
Periodo del Contrato 16/04/2026 **al** 16/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $483,904.94
Periodo de la Estimación: 15/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P16S09C002	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE CPVC FLOWGUARD GOLD DE 13 MM. INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	7.00	$815.17	0.00	7.0000	7.00	0.00	$5,706.19	100.00 %
P16S09C026	TEE DE CPVC Ø 13 MM. (1/2"), INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	$88.36	0.00	6.0000	6.00	0.00	$530.16	100.00 %
P16S09C030	CODO DE CPVC Ø 13 MM.X90º (1/2"), INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$88.32	0.00	4.0000	4.00	0.00	$353.28	100.00 %
P16S09C031	CODO DE CPVC Ø 19 MM.X90º (3/4"), INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$89.89	0.00	2.0000	2.00	0.00	$179.78	100.00 %
P16S09C044	REDUCCIÓN DE CPVC DE Ø 3/4"X1/2", INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$95.06	0.00	1.0000	1.00	0.00	$95.06	100.00 %
P16S11C017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CPVC DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE AGUA FRIA, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA DE 0 A 4 M , INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	9.50	$175.17	0.00	7.3200	7.32	2.18	$1,282.24	77.05 %
P16S11C018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CPVC DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE AGUA FRIA, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA DE 0 A 4 M , INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	13.50	$163.12	0.00	13.4700	13.47	0.03	$2,197.23	99.78 %
								Total Partida:	**141,130.47**	
PO6	**OBRAS VIALES**									
PO6S03	**CONFORMACIÓN CON Y SIN COMPACTACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD**									
P03S3BC007	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON MALLA-LAC 6-6/10X10, ACABADO PLANEADO, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, REGLEADO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	12.75	$487.29	0.00	12.7500	12.75	0.00	$6,212.95	100.00 %

COSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O .P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted] OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,761,730.77
Periodo del Contrato 16/04/2026 **al** 16/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $483,904.94
Periodo de la Estimación: 15/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S01C015	ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA-JAL PROP. 1:3:5, DE 10 cm DE ESPESOR PROMEDIO, PARA GENERAR PENDIENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	20.42	$582.76	0.00	20.4200	20.42	0.00	$11,899.96	100.00 %
P03S01C059	CHAFLAN DE 15X15CMS. A BASE DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	18.90	$182.86	0.00	18.9000	18.90	0.00	$3,456.05	100.00 %
P09S04C008	GÁRGOLA PREFABRICADA DE CONCRETO DE 11x14x40 m, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:3 A 4.00 m DE ALTURA.	PZA	1.00	$861.57	0.00	1.0000	1.00	0.00	$861.57	100.00 %
P09S04C018	GOTERO RESALTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1"X1" DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA	ML	20.10	$279.13	0.00	20.1000	20.10	0.00	$5,610.51	100.00 %
P03S03C031	BASE PARA TINACO DE 1.50X1.50 M. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 CM. DE ESPESOR EN LOSA DE AZOTEA A 6.00 MTS DE ALTURA, ARMADO CON MALLALAC 6-6/10X10 , TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE, CIMBRADO, COLADO, CHAFAN, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$3,875.32	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,875.32	100.00 %
P03S13C016	CUBO DE PROTECCIÓN PARA TINACO FABRICADO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, COMPUESTO POR 3 PAREDES DE 1.50X1.50X1.40 MT. DE ALTURA CON APLANADO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: 4 CASTILLOS DE 1.40 MT. DE ALTURA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO C/U Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIÁMETRO @ 20 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PARA AZOTEA DE 0.00 A 6.00 MT. DE ALTURA	PZA	1.00	$11,369.25	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,369.25	100.00 %
P03S32C247	BARRA DE CONCRETO DE 1.64X0.60X0.10 MTS. DE ESPESOR, EMPOTRADO A MURO (3 LADOS) CON VARS. DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CON PREPARACIÓN DE HUECO PARA 2 OVALINES, RECUBIERTA CON AZULEJO LISO DE 20X30 CMS., ASENTADO CON PEGAZULEJO Y BOQUILLA ANTIHONGOS, INCLUYE: UN DESNIVEL DE 10 CMS AL CENTRO DE LA BARRA, PREPARACIÓN DE HUECO PARA DOS OVALINES, RECORTES, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$4,037.24	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,037.24	100.00 %

COSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted]OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	2
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 **al** 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$483,904.94
				Periodo de la Estimación:	15/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S04	**EXTENDIDO Y BANDEADOS.**									
P15S01C022	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO RASTREADO, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	33.20	$279.27	0.00	33.2000	33.20	0.00	$9,271.76	100.00 %
P15S01C025	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 0.00 A 3.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, NIVELADO, ELABORACIÓN DEL MORTERO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	89.83	$304.72	0.00	89.8300	89.83	0.00	$27,373.00	100.00 %
P15S04C005	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	41.00	$258.14	0.00	39.6000	39.60	1.40	$10,222.34	96.59 %
P15S04C006	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	26.05	$230.41	0.00	23.3000	23.30	2.75	$5,366.55	89.44 %
P06S08	**OPERACIÓN DE ESCARIFICACION, MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES Y BA**									
P16S01C014	DESCARGA SANITARIA PARA W.C. CON TUBERÍA P.V.C. DE 4", INCLUYE: RANURADOS, RESANES, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, ACOSTILLADO, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00	$1,191.30	0.00	3.0000	3.00	0.00	$3,573.90	100.00 %
P16S01C015	TUBO VENTILA DE 2", INCLUYE: RANURADOS, RESANES, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, ACOSTILLADO, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$712.56	0.00	4.0000	4.00	0.00	$2,850.24	100.00 %
P16S01C020	SALIDA SANITARIA PARA DESCARGA DE MUEBLES SANITARIOS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE Ø 2" DE DIÁMETRO MARCA DURALÓN, INCLUYE: TUBO DE PVC-S DE Ø 2", CODOS DE PVC SANITARIO, PEGAMENTO, LIJADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00	$834.96	0.00	3.0000	3.00	0.00	$2,504.88	100.00 %
P16S01C025	TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE Ø 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, TENDIDO DE LA TUBERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.90	$180.92	0.00	4.6000	4.60	4.30	$832.23	51.69 %
P16S02C060	YEE DE PVC SANITARIO UNION CEMENTAR DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$224.64	0.00	1.0000	1.00	0.00	$224.64	100.00 %
P16S02C062	YEE DE PVC SANITARIO UNION CEMENTAR DE 4" DIÁMETRO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$275.09	0.00	2.0000	2.00	0.00	$560.18	100.00 %

COSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted]BRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,761,730.77
Periodo del Contrato 16/04/2026 **al** 16/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $483,904.94
Periodo de la Estimación: 15/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P16S09C002	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE CPVC FLOWGUARD GOLD DE 13 MM. INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	6.00	$815.17	0.00	6.0000	6.00	0.00	$4,891.02	100.00 %
P16S09C026	TEE DE CPVC Ø 13 MM. (1/2"), INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	$88.36	0.00	5.0000	5.00	0.00	$441.80	100.00 %
P16S09C030	CODO DE CPVC Ø 13 MM.X90º (1/2"), INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	$88.32	0.00	6.0000	6.00	0.00	$529.92	100.00 %
P16S09C031	CODO DE CPVC Ø 19 MM.X90º (3/4"), INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$89.88	0.00	2.0000	2.00	0.00	$179.76	100.00 %
P16S09C044	REDUCCIÓN DE CPVC DE Ø 3/4"X1/2", INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$95.06	0.00	1.0000	1.00	0.00	$95.06	100.00 %
P16S11C017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CPVC DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE AGUA FRIA, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA DE 0 A 4 M , INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	9.50	$175.17	0.00	8.2400	8.24	1.26	$1,443.40	86.74 %
P16S11C018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CPVC DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE AGUA FRIA, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA DE 0 A 4 M , INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.50	$163.12	0.00	7.5300	7.53	0.97	$1,228.29	88.59 %
							Total Partida:		**118,903.84**	
P09	**HERRERÍA**									
P09S01	**ELEMENTOS DE ACERO Y PROTECCIÓN SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN**									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	25.52	$22.89	0.00	25.5200	25.52	0.00	$584.15	100.00 %
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.63	$301.29	0.00	1.6300	1.63	0.00	$491.10	100.00 %

COSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.C.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	2
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 **al** 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$483,904.94
				Periodo de la Estimación:	15/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P09S02	**BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS**									
P03S35C004	IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN DALAS Y TRABES Y MUROS EXPUESTOS A HUMEDAD DEL TERRENO, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	4.09	$243.12	0.00	4.0900	4.09	0.00	$994.36	100.00 %
P02S06C086	ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" Y 1.00 MTS. DE DESARROLLO, AHOGADA 40 CMS EN CONCRETO CICLOPEO @ 60 CMS DE DISTANCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00	$83.42	0.00	18.0000	18.00	0.00	$1,501.56	100.00 %
P09S03	**PUERTAS, CHAMBRANAS, CANCELES, VENTANAS Y HERRERÍA METÁLICA DIVERSA**									
P03S16C051	MURO DE BLOCK DE 15x 20 x 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, REFORZADO CON 1 VARILLA DE Ø 3/8" Y RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4" @ 60 CM, DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4.29	$912.39	0.00	4.2900	4.29	0.00	$3,914.15	100.00 %
P03S23C008	REPISÓN DE 8X40 CM., ARMADO CON 3 VAR. Ø 3/8" LONGITUDINAL Y GRAPA DE Ø 1/4" @ 15 CM. ACABADO PULIDO CON COLOR INTEGRADO, NARIZ BOLEADA, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ADITIVO CONTRA LA AGRESIÓN DE AGUAS SALINAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.21	$1,154.92	0.00	10.2100	10.21	0.00	$11,791.73	100.00 %
P09S04	**GOTEROS, TAPAJUNTAS Y MOLDURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P05S01C003	CONCRETO HECHO EN OBRA DE CICLÓPEO F'C=150KG/CM2 T.M.A. 3/4", FABRICADO CON REVOLVEDORA, CON ACARREO LIBRE A 20.00 M., INCLUYE: LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA.	M3	1.63	$3,359.33	0.00	1.6300	1.63	0.00	$5,475.71	100.00 %
P09S05	**ESCALERA MARINA**									
P15S01C022	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO RASTREADO, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4.49	$279.27	0.00	4.4900	4.49	0.00	$1,253.92	100.00 %

Total Partida: **26,006.68**

COSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted]OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	2
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 al 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$483,904.94
				Periodo de la Estimación:	15/05/2026 al 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P11	**ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL**									
P11S02	**VENTANAS**									
P03S33C007	DENTELLÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 15X35 CM CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO APARENTE EN UNA CARA, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B", CIMBRA APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	378.08	$627.30	0.00	134.5500	134.55	243.53	$84,403.22	35.59 %
						Total Partida:			**84,403.22**	
P14	**ESTRUCTURA METALICA**									
P14S01	**ESTRUCTURA METÁLICA CON SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE: FORMADA CON PERFILES LAMIN**									
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.89	$301.29	0.00	1.8600	1.86	0.03	$560.40	98.41 %
P01S72C026	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO AL 95%, CON PLACA VIBRATORIA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	2.16	$480.16	0.00	2.0900	2.09	0.07	$1,003.53	96.76 %
P14S02	**CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**									
P02S06C087	ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8" Y 0.70 MTS. DE LONGITUD, EN MUERTO DE CONCRETO CICLOPEO Y MALLA 6-6/10-10 COLOCADAS @ 30 CMS DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	41.00	$126.55	0.00	41.0000	41.00	0.00	$5,188.55	100.00 %
P03S10C004	MURO DE 14 cm DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.66	$566.24	0.00	0.6600	0.66	0.00	$373.72	100.00 %
P03S41C103	RAMPA DE ESCALERA BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 0.05 MTS. DE ESPESOR DE 10.35 MTS. DE ANCHO Y 1.06 MTS. DE LONGITUD, CON REFUERZO DE MALLA-LAC 66/10-10, CONCRETO F'C= 200KG/CM, ACABADO PLANEADO, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$10,497.01	0.00	1.0000	1.00	0.00	$10,497.01	100.00 %

COSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted]OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,761,730.77
Periodo del Contrato 16/04/2026 **al** 16/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $483,904.94
Periodo de la Estimación: 15/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S41C104	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10.35 MTS. CON 30 CMS DE HUELLA Y 19 CMS DE PERALTE, CON 1 VAR. DE 3/8" Ø EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ESCUADRAS CON VARILLAS DE 3/8" Ø @ 30 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL, CON CONCRETO F'c= 200KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$4,409.48	0.00	3.0000	3.00	0.00	$13,228.44	100.00 %
P14S03	**ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON CUERDA EN UN EXTREMO DE 10 CM DE LONGITUD, TUERCAS Y ARANDELAS D**									
P05S01C003	CONCRETO HECHO EN OBRA DE CICLÓPEO F'C=150KG/CM2 T.M.A. 3/4", FABRICADO CON REVOLVEDORA, CON ACARREO LIBRE A 20.00 M., INCLUYE: LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA.	M2	1.89	$3,359.33	0.00	1.8600	1.86	0.03	$6,248.35	98.41 %
P14S04	**ENCOFRADOS METALICOS**									
P15S01C039	APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 1.5 A 2.00 CMS. DE ESPESOR DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.68	$300.01	0.00	0.6600	0.66	0.02	$198.01	97.06 %

Total Partida: **37,298.01**

COSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P