SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEGUNDA ETAPA) DEL CAMINO DE AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0303-2026

Importe de la Estimación s/IVA $1,953,393.71
Importe del Contrato s/IVA: $26,823,947.50
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 11/03/2026 **al** 11/09/2026
Periodo de la Estimación: 12/04/2026 **al** 12/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA	
P01	**PRELIMINARES**	**1,015,127.36**
P06	**OBRAS VIALES**	**309,510.77**
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**	**316,948.59**
P08	**PREFABRICADOS**	**311,806.99**

Total Paquete s/IVA: **1,953,393.71**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,953,393.71

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTR
SUPERVISOR DE S.O

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEGUNDA ETAPA) DEL CAMINO DE AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0303-2026
Importe del Contrato s/IVA $26,823,947.50
Periodo del Contrato: 11/03/2026 **al** 11/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,953,393.71
Periodo de la Estimación: 12/04/2026 **al** 12/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	6,089.06	$630.02	0.00	1,566.6500	1,566.65	4,522.41	$987,020.83	25.73 %
P01S08	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I Y II; ZONA "B" CLASES I Y II; Y ZONA "C"**									
P34S12C156	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA) DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.9M, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	6.00	$3,962.72	0.00	3.0000	3.00	3.00	$11,888.16	50.00 %
P34S12C158	SEÑALAMIENTO NOCTURNO (MECHERO), INCLUYE: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENCENDIDO DURANTE LA AUSENCIA DE LUZ SOLAR Y EN TODO EL TRASCURSO DE LA OBRA CON TAMAÑO MINIMO DE 2 LTS., INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE MECHEROS	PZA	8.00	$1,275.37	0.00	4.0000	4.00	4.00	$5,101.48	50.00 %
P34S12C160	SEÑALAMIENTO TEMPORAL VERTICAL DPP-01 DE 71x71CM (HOMBRE TRABAJANDO) FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.00M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	6.00	$3,705.63	0.00	3.0000	3.00	3.00	$11,116.89	50.00 %

Total Partida: **1,015,127.36**

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTR
SUPERVISOR DE S.O

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEGUNDA ETAPA) DEL CAMINO DE AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0303-2026
Importe del Contrato s/IVA $26,823,947.50
Periodo del Contrato: 11/03/2026 **al** 11/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,953,393.71
Periodo de la Estimación: 12/04/2026 **al** 12/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06	**OBRAS VIALES**									
P06S01	**SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN CON TEPETATE, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACT**									
P01S01C012	DESMONTE TIPO MEDIANO CONSISTENTE EN REMOCIÓN, DESENRAICE, ACAMELLONAMIENTO, INCLUYE: ACARREO A 20.00 M. EN CUCHARÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE, CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA.	M2	560.00	$115.96	0.00	560.0000	560.00	0.00	$64,937.60	100.00 %
P06S02C048	CAMINO DE DESVÍO PROVISIONAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	560.00	$35.10	0.00	560.0000	560.00	0.00	$19,656.00	100.00 %
P06S02	**CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	61.46	$13.55	0.00	61.4300	61.43	0.03	$832.38	99.95 %
P01S45C019	DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA	M3	6.67	$452.44	0.00	6.6700	6.67	0.00	$3,017.77	100.00 %
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	46.59	$146.16	0.00	46.5900	46.59	0.00	$6,809.59	100.00 %
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	43.83	$112.43	0.00	36.0300	36.03	7.80	$4,050.85	82.20 %
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	8.88	$135.33	0.00	8.8800	8.88	0.00	$1,201.73	100.00 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	49.03	$66.12	0.00	44.1600	44.16	4.87	$2,919.86	90.07 %

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTR
SUPERVISOR DE S.O

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEGUNDA ETAPA) DEL CAMINO DE AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0303-2026
Importe del Contrato s/IVA $26,823,947.50
Periodo del Contrato: 11/03/2026 **al** 11/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,953,393.71
Periodo de la Estimación: 12/04/2026 **al** 12/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S03	**CONFORMACIÓN CON Y SIN COMPACTACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD**									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	86.52	$669.64	0.00	86.0400	86.04	0.48	$57,615.83	99.45 %
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	1,228.97	$66.63	0.00	1,119.0000	1,119.00	109.97	$74,558.97	91.05 %
P05S03C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A 3/4", R.N., INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREO A 20 M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.21	$4,084.28	0.00	1.2100	1.21	0.00	$4,941.98	100.00 %
P05S25C004	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	13.22	$5,216.96	0.00	13.2200	13.22	0.00	$68,968.21	100.00 %
							Total Partida:		**309,510.77**	
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**									
P07S01	**ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
P01S01C012	DESMONTE TIPO MEDIANO CONSISTENTE EN REMOCIÓN, DESENRAICE, ACAMELLONAMIENTO, INCLUYE: ACARREO A 20.00 M. EN CUCHARÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE, CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA.	M2	560.00	$115.96	0.00	560.0000	560.00	0.00	$64,937.60	100.00 %
P06S02C048	CAMINO DE DESVÍO PROVISIONAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	560.00	$35.10	0.00	560.0000	560.00	0.00	$19,656.00	100.00 %

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTR
SUPERVISOR DE S.O

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEGUNDA ETAPA) DEL CAMINO DE AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0303-2026
Importe del Contrato s/IVA $26,823,947.50
Periodo del Contrato: 11/03/2026 **al** 11/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,953,393.71
Periodo de la Estimación: 12/04/2026 **al** 12/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07S02	**ACERO DE REFUERZO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	62.48	$13.55	0.00	62.1600	62.16	0.32	$842.27	99.49 %
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	46.95	$146.16	0.00	46.9500	46.95	0.00	$6,862.21	100.00 %
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	44.55	$112.43	0.00	42.0900	42.09	2.46	$4,732.18	94.48 %
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	8.95	$135.33	0.00	8.9500	8.95	0.00	$1,211.20	100.00 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	49.40	$66.12	0.00	49.4000	49.40	0.00	$3,266.33	100.00 %
P07S03	**SOLDADURA A TOPE EN VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO GRADO 42 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	87.42	$669.64	0.00	87.4200	87.42	0.00	$58,539.93	100.00 %
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	1,249.42	$66.63	0.00	1,221.0000	1,221.00	28.42	$81,355.23	97.73 %

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTR
SUPERVISOR DE S.O

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEGUNDA ETAPA) DEL CAMINO DE AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0303-2026
Importe del Contrato s/IVA $26,823,947.50
Periodo del Contrato: 11/03/2026 **al** 11/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,953,393.71
Periodo de la Estimación: 12/04/2026 **al** 12/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05S03C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A 3/4", R.N., INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREO A 20 M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.24	$4,084.28	0.00	1.2400	1.24	0.00	$5,064.54	100.00 %
P05S25C004	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	13.51	$5,216.96	0.00	13.5100	13.51	0.00	$70,481.13	100.00 %
							Total Partida:		**316,948.59**	
P08	**PREFABRICADOS**									
P08S01	**PANEL DE CONCRETO**									
P01S01C012	DESMONTE TIPO MEDIANO CONSISTENTE EN REMOCIÓN, DESENRAICE, ACAMELLONAMIENTO, INCLUYE: ACARREO A 20.00 M. EN CUCHARÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE, CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA.	M2	560.00	$115.96	0.00	560.0000	560.00	0.00	$64,937.60	100.00 %
P06S02C048	CAMINO DE DESVÍO PROVISIONAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	560.00	$35.10	0.00	560.0000	560.00	0.00	$19,656.00	100.00 %
P08S02	**ELEMENTOS PREFABRICADOS VIGAS, TRABES, COLUMNAS Y PRELOSAS**									
P01S45C019	DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA	M3	12.55	$452.44	0.00	12.4900	12.49	0.06	$5,650.98	99.52 %
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	63.16	$13.55	0.00	62.0600	62.06	1.10	$840.91	98.26 %

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTR
SUPERVISOR DE S.O

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEGUNDA ETAPA) DEL CAMINO DE AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0303-2026
Importe del Contrato s/IVA $26,823,947.50
Periodo del Contrato: 11/03/2026 **al** 11/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,953,393.71
Periodo de la Estimación: 12/04/2026 **al** 12/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	47.19	$146.16	0.00	47.1900	47.19	0.00	$6,897.29	100.00 %
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	45.03	$112.43	0.00	36.8400	36.84	8.19	$4,141.92	81.81 %
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	9.00	$135.33	0.00	9.0000	9.00	0.00	$1,217.97	100.00 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	49.65	$66.12	0.00	44.5100	44.51	5.14	$2,943.00	89.65 %
P08S03										
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	88.58	$669.64	0.00	84.3900	84.39	4.19	$56,510.92	95.27 %

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTR
SUPERVISOR DE S.O

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEGUNDA ETAPA) DEL CAMINO DE AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0303-2026
Importe del Contrato s/IVA $26,823,947.50
Periodo del Contrato: 11/03/2026 **al** 11/09/2026

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,953,393.71
Periodo de la Estimación: 12/04/2026 **al** 12/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	1,266.65	$66.63	0.00	1,098.0500	1,098.05	168.60	$73,163.07	86.69 %
P05S03C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A 3/4", R.N., INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREO A 20 M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.25	$4,084.28	0.00	1.2500	1.25	0.00	$5,105.35	100.00 %
P05S25C004	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	13.70	$5,216.96	0.00	13.5600	13.56	0.14	$70,741.98	98.98 %

Total Partida: **311,806.99**

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTR
SUPERVISOR DE S.O