SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PLATAFORMAS (PRIMERA ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2306-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$856,557.52
Importe del Contrato s/IVA:			$2,401,496.85
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	01/07/2025	**al**	01/10/2025
Periodo de la Estimación:	22/08/2025	**al**	22/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PLATAFORMAS (PRIMERA ETAPA)	
P01	**PRELIMINARES**	**856,557.52**

Total Paquete s/IVA: **856,557.52**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $856,557.52

DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PLATAFORMAS (PRIMERA ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Guasave	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2306-2025	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$2,401,496.85	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	01/07/2025 **al** 01/10/2025	**Importe de la Estimación:**	$856,557.52
				Periodo de la Estimación:	22/08/2025 **al** 22/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PLATAFORMAS (PRIMERA ETAPA)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S03C008	DESPALME DE MATERIAL TIPO "A", ESPESOR DE 15 CM. CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYENDO CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, 1ER KM.	M3	962.03	$113.62	0.00	962.0300	962.03	0.00	$109,305.85	100.00 %
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9,620.37	$15.79	0.00	6,831.1900	6,831.19	2,789.18	$107,864.49	71.01 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,924.07	$131.68	0.00	1,024.6900	1,024.69	899.38	$134,931.18	53.26 %
P06S02C024	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,886.11	$420.38	0.00	1,200.0000	1,200.00	1,686.11	$504,456.00	41.58 %

Total Partida: **856,557.52**

DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES GOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.