SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $3,786,454.52

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: $221,683,887.23

Localidad: Culiacan

No. Estimación: 15

Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Tipo Estimación: Adicional

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025

Periodo del Contrato: 27/03/2025 **al** 27/09/2026

Periodo de la Estimación: 27/11/2025 **al** 26/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ	
P01	**PRELIMINARES**	**608,580.50**
P02	**CIMENTACIÓN**	**3,050,272.78**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**127,601.24**

Total Paquete s/IVA: **3,786,454.52**

Total de Estimación s/IVA: $3,786,454.52

SMB

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025
Importe del Contrato s/IVA $221,683,887.23
Periodo del Contrato 27/03/2025 **al** 27/09/2026

No. Estimación: 15
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $3,786,454.52
Periodo de la Estimación: 27/11/2025 **al** 26/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S48C045.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REDONDO LISO DE 1" DE 0.76 M. DE LONGITUD CON SEPARACION A CADA 30 CMS. EN JUNTAS FRIAS, INCLUYE: POLIDUCTO, ENGRASADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1,056.00	$196.10	384.16	913.9200	1,969.92	-913.92	$179,219.71	186.55 %
P03S39C002.2	SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN PAVIMENTO, CON CORDON COLA DE RATA BACKER ROD DE 3/8" Y SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12,587.00	$76.77	12,587.00	5,592.8200	18,179.82	-5,592.82	$429,360.79	144.43 %
						Total Partida:			**608,580.50**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	115.50	$7.34	94.02	533.9900	743.51	-628.01	$3,919.49	643.73 %
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	166.70	$80.61	278.52	1,110.4700	1,555.69	-1,388.99	$89,514.99	933.23 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	148.15	$187.94	179.48	859.9200	1,187.55	-1,039.40	$161,613.36	801.59 %
P05S25C006	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", R.N.,, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	8.52	$3,626.99	3.16	32.7200	44.40	-35.88	$118,675.11	521.13 %

SMB

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025
Importe del Contrato s/IVA $221,683,887.23
Periodo del Contrato 27/03/2025 **al** 27/09/2026

No. Estimación: 15
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $3,786,454.52
Periodo de la Estimación: 27/11/2025 **al** 26/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ										
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	854.28	$40.83	36.70	25,564.0100	26,454.99	-25,600.71	$1,043,778.53	3,096.76 %
P04S04C031	CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 3/4" DE ESPESOR EN MUROS, TRABES Y/O LOSAS DE CONCRETO MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	48.40	$483.99	11.26	1,128.3300	1,187.99	-1,139.59	$546,100.44	2,454.52 %
P05S25C036	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 1-1/2" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	9.97	$4,194.76	0.87	239.1700	250.01	-240.04	$1,003,260.75	2,507.62 %
P01S77C023	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M3	59.40	$239.76	147.34	347.8900	554.63	-495.23	$83,410.11	933.72 %

Total Partida: 3,050,272.76

SMB

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025
Importe del Contrato s/IVA $221,683,887.23
Periodo del Contrato 27/03/2025 **al** 27/09/2026

No. Estimación: 15
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $3,786,454.52
Periodo de la Estimación: 27/11/2025 **al** 26/12/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ										
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S01	**CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
EM10002	Suministro y colocación de cama de limo para colocar canalizaciones de media tensión, incluye: suministro, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	397.33	$517.59	135.40	113.2700	510.60	-113.27	$58,627.42	128.51 %
EM10004	Retiro de material producto de la excavación, volumen en seccion, incluye: carga del material, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	397.32	$105.04	77.44	234.5200	631.84	-234.52	$24,633.98	159.03 %
EM10034	Suministro e instalación de registro de concreto de 1.50x1.50x1.50 m. TN-RMTB4TC de concreto armado Norma CFE, incluye: registro precolado con tapa cuadrada antiderrapante, ménsula correderas, aislador de neopreno, perno Hilti, taquete kb11, varilla para tierra, carga cadweld, placa de aluminio para nomenclaturas, poliuretano esperado para sellar ductos, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	51.00	$44,339.84	15.00	1.0000	52.00	-1.00	$44,339.84	101.96 %

Total Partida: **127,601.24**

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.
SMB
CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO