# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Guasave

**Localidad:**

**Contratista:** MERIBO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Importe de la Estimación s/IVA** | | | $12,040,756.99 |
| **Importe del Contrato s/IVA:** | | | $215,283,680.42 |
| **No. Estimación:** | | | 28 |
| **Tipo Estimación:** | | | Normal |
| **Periodo del Contrato:** | 09/04/2025 | **al** | 10/12/2026 |
| **Periodo de la Estimación:** | 22/04/2026 | **al** | 06/05/2026 |

| Clave | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| **1** | | |
| PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE | | |
| **P02** | **CIMENTACIÓN** | **15,592.20** |
| **P03** | **OBRA CIVIL** | **5,267,052.79** |
| **P04** | **CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA** | **6,758,112.00** |

Total Paquete s/IVA: **12,040,756.99**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $12,040,756.99

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Guasave
**Localidad:**
**Contratista:** MERIBO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $215,283,680.42
**Periodo del Contrato** 09/04/2025 **al** 10/12/2026

**No. Estimación:** 28
**Tipo de Estimación:** Normal
**Importe de la Estimación:** $12,040,756.99
**Periodo de la Estimación:** 22/04/2026 **al** 06/05/2026

| Clave | Descripción | Unid | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE | | | | | | | | | | |
| **P02** | **CIMENTACIÓN** | | | | | | | | | |
| **P02S01** | **MAMPOSTERÍAS** | | | | | | | | | |
| 100112 | DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA NECESARIOS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN, HORARIO DIURNO Y NOCTURNO (24/7), MECHEROS Y SEÑALES DE ACUERDO A LA NORMA, (PRECIO UNITARIO POR DESGASTE, PIEZAS NUEVAS), INCLUYE: FLETES, ACARREOS, REACOMODOS, REUBICACIONES, RETIRO Y RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, P.U.O.T. | DIA | 240.00 | $1,039.48 | 12.00 | 15.0000 | 195.00 | 45.00 | $15,592.20 | 81.25 % |
| | | | | | | **Total Partida:** | | | **15,592.20** | |
| **P03** | **OBRA CIVIL** | | | | | | | | | |
| **P03S01** | **ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS** | | | | | | | | | |
| 225700 | PILA CIRCULAR DE CONCRETO 5 MTS. DIAMETRO EXTERIOR, DIAMETRO INTERIOR 3.40 MTS. ESPESOR 80 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 3 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA O PROFUNDIDAD, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T. | ML | 427.58 | $103,072.35 | 26.00 | 12.0000 | 397.00 | 30.58 | $1,236,868.20 | 92.85 % |

MERIBO, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272722-1 | EXCAVACIÓN CONTROLADA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES EN MATERIAL TIPO "I" (ARENA LIMOSA), VOLUMEN SECCIÓN GEOMÉTRICA, CUALQUIER PROFUNDIDAD ENTRE 0.00 A 30 MTS DE ALTURA, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD Y HORARIO, INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, REVISIÓN Y RECTIFICACIÓNES TOPOGRAFICAS, APILE DEL MATERIAL AL COSTADO DE LA EXCAVACIÓN AL INTERIOR DE LA PILA PARA SU EXTRACCIÓN, MANIOBRAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 9,021.89 | $1,252.18 | 510.51 | 323.9700 | 7,883.50 | 1,138.39 | $405,668.75 | 87.38 | % |
| 272778 | EXTRACCIÓN CONTROLADA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ELEVACIÓN 0.00 A 40 MTS DE ALTURA, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD, COLOCANDO EL MATERIAL AL COSTADO DE LA PILA PARA SU POSTERIOR USO, INCLUYE: MANIOBRAS E IMPLEMENTOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN, P.U.O.T. | M3 | 9,237.87 | $846.99 | 510.51 | 323.9700 | 7,883.50 | 1,354.37 | $274,399.35 | 85.34 | % |
| 878521 | BOMBEO DE AGUA EN EXCAVACIONES DE 0.00 HASTA 30.00 MTS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO CON MOTOBOMBA 6", VERTIDO HASTA 50 MTS. DE DISTANCIA DEL ELEMENTO EN CONSTRUCCIÓN PARA ABATIR LOS NIVELES DE AGUA Y PODER REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYE: 2 OPERADORES, ACARREOS, MONTAJES, RETIROS, COLOCACIÓN DE EXTENCIONES DE MANGUERA O TUBO, MANIOBRAS NECESARIAS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN, P.U.O.T. | HOR | 4,879.20 | $784.05 | 112.00 | 120.0000 | 762.00 | 4,117.20 | $94,086.00 | 15.62 | % |
| 101071 | TAPÓN INFERIOR DE PILA CIRCULAR CON DIAMETRO VARIABLE DE 3.40 A 5.00 MTS., CONCRETO SIMPLE, EN APEGO AL PROYECTO, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 24 HORAS, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+/-3.5 CMS., ACABADO COMUN, CUALQUIER PROFUNDIDAD; INCLUYE: MATERIALES, SERVICIO DE BOMBA, VIBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 11.00 | $206,647.04 | 1.00 | 4.0000 | 5.00 | 6.00 | $826,588.16 | 45.45 | % |
| 902574 | RELLENO CON ARENA A VOLTEO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓNES EN CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD INDICADA POR SUPERVISIÓN, VOLUMEN SECCIÓN GEOMETRICA; INCLUYE: ACARREO Y VERTIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 3,820.26 | $121.33 | 338.66 | 1,278.4600 | 1,617.12 | 2,203.14 | $155,115.55 | 42.33 | % |
| 911170 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, GRAVA ARENOSA, COMPACTADA EN CAPAS DE 20 CMS, VOLUMEN SECCIÓN GEOMETRICA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 53.08 | $300.06 | 5.45 | 21.7900 | 27.24 | 25.84 | $6,538.31 | 51.32 | % |

MERIBO, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101177 | TAPÓN SUPERIOR DE PILA CIRCULAR DE 5 MTS. DE DIAMETRO, REFORZADO EN AMBOS LECHOS, AMBAS DIRECCIONES EN APEGO AL PROYECTO, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, R.R. A 3 DIAS, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 10+/-3.5 CMS., ACABADO APARENTE, CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: RELLENO Y CONFORMACIÓN PLANTILLA NECESARIA CALIDAD SUBSASE, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, SERVICIO DE BOMBA, VIBRADO, RESANES Y DETALLADO NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 11.00 | $270,198.62 | 1.00 | 4.0000 | 5.00 | 6.00 | $1,080,794.48 | 45.45 % |
| P03S02 | **ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.** | | | | | | | | | |
| 132111 | CABEZAL CON SECCIÓN 1.50X1.80 MTS Y 12.10 MTS. DE LONGITUD, BISEL EN EXTREMOS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 10+/-2.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DETALLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 9.00 | $364,590.26 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 8.00 | $364,590.26 | 11.11 % |
| P03S03 | **BASES DE CONCRETO** | | | | | | | | | |
| 133100 | ESTRIBO CON SECCIÓN CONSTANTE 1.20X1.80 MTS Y12.10 MTS. DE LONGITUD, RESPALDO DE 30 CMS CON ALTURA VARIABLE DE 1.685 A 1.906 MT, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+/-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DETALLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 2.00 | $376,558.16 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 1.00 | $376,558.16 | 50.00 % |

MERIBO, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P03S04** | **TECHOS DE LÁMINA DE FIBRO-CEMENTO, LÁMINA DE PLÁSTICO, GALVANIZADA, PINTRO** | | | | | | | | | | |
| 100111-2 | TRAZO Y NIVELACION DE OBRAS MARITIMAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN EN LAS ZONAS EN PRESCENCIA DE MAREA O ÁREAS COSTERAS O DE PLAYA, CUALQUIER PROFUNDIDAD Y CONDICIÓN CLIMATICA, INCLUYE: CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA OBRA, ESTABLECIMIENTO DE EJES, NIVELES, TRAZO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL PARA EL DESPLANTE Y/O EJES DE LAS ESTRUCTURAS PARA INICIO DE OBRA, MARCANDO SEGUN SEA EL CASO CON BALIZAS, PIOLA, CAL Y NIVELETAS DE MADERA DE PINO DE 3RA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 320.00 | $25.81 | 0.00 | 196.3600 | 196.36 | 123.64 | $5,068.05 | 61.36 | % |
| 111129 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES EN MATERIAL TIPO "I" Y "II", VOLUMEN SECCIÓN GEOMÉTRICA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD Y HORARIO, INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, REVISIÓN Y RECTIFICACIÓNES TOPOGRAFICAS, APILE DEL MATERIAL AL COSTADO DE LA EXCAVACIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO Y/O USO, MANIOBRAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 338.50 | $115.84 | 0.00 | 245.6300 | 245.63 | 92.87 | $28,453.78 | 72.56 | % |
| 101256 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, CONCRETO H.O. F'C=150 KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIÓN, ACABADO FLOTEADO, CURADO CON CURACRETO, INCLUYE: ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 85.86 | $301.22 | 0.00 | 40.9200 | 40.92 | 44.94 | $12,325.92 | 47.66 | % |
| 101017 | ZAPATA ESTRIBO CORRIDA DE 2.00 M DE ANCHO Y 30 CM DE PERALTE: REFUERZO LECHO INFERIOR CON VARILLAS DE 1/2" @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS, REFUERZO LECHO SUPERIOR CON VARILLAS DE 1/2" @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 10+/-2.5 CMS; INCLUYE: HABILITADO DE CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, HABLITADO Y ARMADO DE ACERO, COLOCACION DE CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN CASO DE SER REQUERIDAS, VIBRADO, ACARREOS, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T. | ML | 42.93 | $8,155.05 | 0.00 | 37.5900 | 37.59 | 5.34 | $306,548.33 | 87.56 | % |

MERIBO, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101018 | MURO PANTALLA DE 30 CMS DE ESPESOR, REFUERZO AMBOS LECHOS CON VARILLAS DE 1/2" @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+/-3.5 CMS; INCLUYE: HABILITADO DE CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, HABLITADO Y ARMADO DE ACERO, COLOCACION DE CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN CASO DE SER REQUERIDAS, VIBRADO, ACARREOS, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 224.93 | $3,737.29 | 0.00 | 23.1100 | 23.11 | 201.82 | $86,368.77 | 10.27 | % |

**P03S05 RELLENO CON TEZONTLE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135741 | TOPE SISMICO DE 38.50X72.50 CMS Y 50 CMS DE ALTURA, REFORZADO EN UN SOLO LECHO CON VARILLAS DE 1/2" @ 11.5 CM DIRECCIÓN TRANVERSAL Y VARILLAS DE 1/2" @ 10CM LONGITUDINALMENTE, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DETALLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 22.00 | $1,770.18 | 0.00 | 4.0000 | 4.00 | 18.00 | $7,080.72 | 18.18 | % |

**Total Partida:** **5,267,052.79**

**P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**

**P04S02 CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777011 | VIGA PRETENSADA AASTHO TIPO IV, 29.95 MT DE LARGO X 1.35 MT DE PERALTE, CONCRETO F'C=400 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, ELEMENTOS DE PRE ESFORZADO, GANCHOS DE IZAJE Y PASOS PARA DIAFRAGMAS EN APEGO A PROYECTO, INCLUYE: REVISIÓN Y/O CONFIRMACIÓN DE DIMENSIONES PARA PREFABRICACIÓN, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, P.U.O.T. | PZA | 80.00 | $457,490.75 | 12.00 | 12.0000 | 68.00 | 12.00 | $5,489,889.00 | 85.00 | % |
| 711117 | PRELOSA 10 CMS DE ESPESOR H.O. DE 1.90X1.20 MTS DE ANCHO, CONCRETO PREMEZCLADO F´C=300 KG/CMS2 T.D., RESISTENCIA NORMAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+/-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2, IZAJE Y COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CABLES TIPO CASCABEL GALVANIZADO SERIE 6-37, ALMA DE ACERO 2.22Ø PARA IZADO, CURADO, CIMBRA, DESCIBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN, P.U.O.T. | PZA | 1,050.00 | $4,227.41 | 0.00 | 300.0000 | 300.00 | 750.00 | $1,268,223.00 | 28.57 | % |

**Total Partida:** **6,758,112.00**

MERIBO, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.