SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,020,062.88
Importe del Contrato s/IVA:			$4,291,587.86
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	25/09/2025	**al**	25/12/2025
Periodo de la Estimación:	26/10/2025	**al**	25/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA	
P01	**PRELIMINARES**	**476,565.69**
P03	**OBRA CIVIL**	**365,324.44**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**54,679.46**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**123,493.29**

Total Paquete s/IVA: **1,020,062.88**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,020,062.88

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,020,062.88
Periodo de la Estimación: 26/10/2025 **al** 25/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S25C009	MURO DE 10 CM DE ESPESOR A 2 CARAS CON PANEL DE TABLACEMENTO DUROCK DE 13 mm DE ESPESOR CALIDAD USG O PANEL REY, INCLUYE: CANAL DE AMARRE Y POSTE GALVANIZADO 6.35 CM. CAL. 26, MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, MEMBRANA IMPERMEABLE TYVEK, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y BASE COAT. DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	183.43	$1,731.24	0.00	183.4300	183.43	0.00	$317,561.35	100.00 %
P03S38C130	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON MALLA-LAC 6-6/10X10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, REGLEADO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	25.42	$551.72	0.00	25.4200	25.42	0.00	$14,024.72	100.00 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P15S04C106	APARENTADO EN MUROS DE CONCRETO A BASE DE PASTA DE CEMENTO DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: PINTURA, VINÍLICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	126.59	$282.27	0.00	89.9600	89.96	36.63	$25,393.01	71.06 %
P15S08C033	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CALIDAD BERELINTE MARCA BEREL DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	956.76	$108.24	0.00	956.7600	956.76	0.00	$103,559.70	100.00 %
P15S08C215	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA TIPO PERGOLADO, CON APLICACIÓN DE UNA MANO DE FONDO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE ESTRUCTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	52.58	$304.81	0.00	52.5800	52.58	0.00	$16,026.91	100.00 %

Total Partida: **476,565.69**

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,020,062.88
Periodo de la Estimación: 26/10/2025 **al** 25/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S03	**BASES DE CONCRETO**									
IA-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO EN PLAFON CON TUBERÍA GALVANIZADA S/ROSCA DE 3/4". INCLUYE: 1.0 tmo. DE TUBERÍA GALVANIZADA S/ROSCA DE 3/4", CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, CAJA 4"x4", TAPA, ARMOFLEX 3x14 AWG, CONECTORES 3/4", COPLES 3/4", CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	SAL	63.00	$1,133.35	0.00	63.0000	63.00	0.00	$71,401.05	100.00 %
IA-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO EN LOSA CON TUBERÍA GALVANIZADA S/ROSCA DE 3/4". INCLUYE: 1.0 tmo. DE TUBERÍA GALVANIZADA S/ROSCA DE 3/4", CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, CAJA 4"x4", TAPA, CONECTORES 3/4", COPLES 3/4", CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	SAL	46.00	$869.75	0.00	46.0000	46.00	0.00	$40,008.50	100.00 %
IA-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE APAGADOR SENCILLO EN MURO CON TUBERÍA GALVANIZADA S/ROSCA DE 3/4". INCLUYE: 1.0 tmo. DE TUBERÍA GALVANIZADA S/ROSCA DE 3/4", 2.0m TUBO PVC 3/4", CODO, PEGAMENTO PVC, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, CAJA 2"x4", APAGADOR SENCILLO, TAPA 1 VENTANA, CONECTORES 3/4", COPLES 3/4", CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	22.00	$997.74	0.00	22.0000	22.00	0.00	$21,950.28	100.00 %
IA-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE APAGADOR TRES VIAS EN MURO CON TUBERÍA GALVANIZADA S/ROSCA DE 3/4". INCLUYE: 1.0 tmo. DE TUBERÍA GALVANIZADA S/ROSCA DE 3/4", 2.0m TUBO PVC 3/4", CODO, PEGAMENTO PVC, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, CAJA 2"x4", APAGADOR TRES VIAS, TAPA 1 VENTANA, CONECTORES 3/4", COPLES 3/4", CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	6.00	$1,014.71	0.00	6.0000	6.00	0.00	$6,088.26	100.00 %
P03S04	**TECHOS DE LÁMINA DE FIBRO-CEMENTO, LÁMINA DE PLÁSTICO, GALVANIZADA, PINTRO**									
IC-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO EN MURO. INCLUYE: 3.0 tmo. DE TUBO GALV. S/ROSCA DE 3/4", CODOS 3/4", COPLES, CONECTORES, CONTACTO DOBLE POLARIZADO, TAPA, CAJA CHALUPA, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, PIJA AUTORROSCABLE 1/4", CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR	SAL	41.00	$1,673.26	0.00	41.0000	41.00	0.00	$68,603.66	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,020,062.88
Periodo de la Estimación: 26/10/2025 **al** 25/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
IC-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO FALLA A TIERRA EN MURO. INCLUYE: 3.0 tmo. DE TUBO GALV. S/ROSCA DE 3/4", CODOS 3/4", COPLES, CONECTORES, CONTACTO DOBLE POLARIZADO, TAPA, CAJA CHALUPA, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, PIJA AUTORROSCABLE 1/4", CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR	SAL	3.00	$1,835.44	0.00	3.0000	3.00	0.00	$5,506.32	100.00 %
IC-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO EN PISO. INCLUYE: 1.0 tmo. DE TUBO PVC LIGERO DE 3/4", CODOS 3/4", COPLES, CONECTORES, CONTACTO DOBLE POLARIZADO, TAPA, CAJA CHALUPA, CAJA TIPO PORTERIA, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, PIJA AUTORROSCABLE 1/4", CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR	SAL	5.00	$874.31	0.00	5.0000	5.00	0.00	$4,371.55	100.00 %
IC-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO 4"x4" EN LOSA. INCLUYE: CAJA 4"x4", TAPA, CONECTORES 3/4", FIJACIONES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	21.00	$132.51	0.00	21.0000	21.00	0.00	$2,782.71	100.00 %
IC-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HIMELL 30x30x15 CMS. EN LOSA. INCLUYE: FIJACIONES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	8.00	$1,436.83	0.00	8.0000	8.00	0.00	$11,494.64	100.00 %
IC-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HIMELL 40x40x20 CMS. EN LOSA. INCLUYE: FIJACIONES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	6.00	$2,202.96	0.00	6.0000	6.00	0.00	$13,217.76	100.00 %
P03S05	**RELLENO CON TEZONTLE**									
AC-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA. INCLUYE: INTERRUPTOR SECCIONADOR, 6.0 tmo. TUBO GALV. S/ROSCA DE 3/4", COPLES 3/4", CONECTORES 3/4", CONDULET 3/4", CABLE THW-LS CAL. 10 AWG, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, TUBO LIQUIDTIGHT 3/4", CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	7.00	$5,494.66	0.00	7.0000	7.00	0.00	$38,462.62	100.00 %
AC- 002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA. INCLUYE: INTERRUPTOR SECCIONADOR, 9.0 tmo. TUBO GALV. S/ROSCA DE 1", COPLES 1", CONECTORES 1", CONDULET 1", CABLE THW-LS CAL. 6 AWG, CABLE THW-LS CAL. 10 AWG, TUBO LIQUIDTIGHT 1", CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	2.00	$11,602.85	0.00	2.0000	2.00	0.00	$23,205.70	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,020,062.88
Periodo de la Estimación: 26/10/2025 **al** 25/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S06	**REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS**									
AE-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO EN MURO. INCLUYE: 9.0 tmo. DE TUBO GALV. S/ROSCA DE 3/4", CODOS 3/4", COPLES, CONECTORES, CONTACTO DOBLE POLARIZADO, TAPA, CAJA CHALUPA, CABLE THW-LS CAL. 10 AWG, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, PIJA AUTORROSCABLE 1/4", CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR	PZA	12.00	$4,406.23	0.00	12.0000	12.00	0.00	$52,874.76	100.00 %
AE-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALIMENTADOR DERIVADO PARA HORNO INDUSTRIAL. INCLUYE: 11.5 tmo. DE TUBO GALV. S/ROSCA DE 3/4", CODOS 3/4", COPLES, CONECTORES, CONTACTO DOBLE POLARIZADO, TAPA, CAJA CHALUPA, CABLE THW-LS CAL. 10 AWG, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, PIJA AUTORROSCABLE 1/4", CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR	PZA	1.00	$5,356.63	0.00	1.0000	1.00	0.00	$5,356.63	100.00 %
						Total Partida:			**365,324.44**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
V7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA DE COMUNICACIONES 66/150 MARCA CABLOFIL , UNIONES RAPIDAS, MORDAZAS, TUERCA PARA MORDAZAS, SOPORTE PARA CHAROLA TIPO COLUMPIO DE 60CM CON UNICANAL INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	72.00	$497.25	0.00	42.0000	42.00	30.00	$20,884.50	58.33 %
V8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMA DE NODO DE CCTV, CONTROL ACCESOS, TELEVISION VOZ Y DATOS INCLUYE: TUBERIA GALV. DE 3/4" PD, COPLES, CODOS, CONECTORES, SOPORTERÍA, ABRAZADERAS EN SU CASO, CAJAS REGISTRO, CHALUPAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS.CUIDANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	44.00	$841.88	0.00	17.0000	17.00	27.00	$14,311.96	38.64 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,020,062.88
Periodo de la Estimación: 26/10/2025 **al** 25/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
V9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMA DE NODO DE DETECCION DE HUMO INCLUYE: CABLE DE COBRE 2X16, TUBERIA GALV. DE 3/4" PD, COPLES, CODOS, CONECTORES, SOPORTERÍA, ABRAZADERAS EN SU CASO, CAJAS REGISTRO, CHALUPAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS.CUIDANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	20.00	$974.15	0.00	20.0000	20.00	0.00	$19,483.00	100.00 %
						Total Partida:			**54,679.48**	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S01	**CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P15S05C300	PREPARACION DE SUPERFICIE, MEDIANTE MAQUINARIA PARA DESBASTE MARCA DIAMATIC 555 Y SET DE 9 DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTE GRADO 60, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE REPARADORES EPOXICOS EN MODALIDAD PASTA PARA BACHEOS LINEA DURAL 452 EN ESPESORES VARIADOS DESDE 1" HASTA 1/4" Y SUMINISTRO E INSTALACION DE REPARADORES EPOXICOS EN MODALIDAD LIQUIDO PARA AGRIETAMIENTOS EN AREA DE PISOS, MARCA EUCO, LINEA DURAL 452 EN ESPESORES VARIADOS DESDE 1MM HASTA 3 MM DE GROSOR, DISCO DE CORTE, MAQUINARIA, DIAMANTES DE CORTE, PLANTA DE LUZ, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	423.57	$288.48	0.00	282.9300	282.93	140.64	$81,619.65	66.80 %
P15S05C304	DESBASTE DE AGREGADOS SUPERFIALES TOTALMENTE SECOS, MEDIANTE MAQUINARIA PARA DESBASTE TIPO DIAMATIC 555 Y DISCOS DE CORTE FINO, PARA ELIMINAR IRREGULARIDADES DE LOS AGREGADOS Y DEJAR UNA SUPERFICIE TERZA PARA APLICACIÓN DE ACABADOS FINALES Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR TAPA PORO MEDIANTE SELLADOR EPOXICO BAJO MODULO 100% SOLIDOS TIPO CROWNSHIELD 301 DE LA MARCA CROWNPOLYMERS A UN ESPESOR SECO DE 8 MILESIMAS O 5.0 M2/LT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU APLICACION.	M2	423.57	$148.00	0.00	282.9300	282.93	140.64	$41,873.64	66.80 %
						Total Partida:			**123,493.29**	

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.