Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$490,851.08
Importe del Contrato s/IVA:			$4,291,587.86
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	25/09/2025	**al**	25/12/2025
Periodo de la Estimación:	26/11/2025	**al**	03/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA	
P01	**PRELIMINARES**	**399,889.02**
P03	**OBRA CIVIL**	**90,962.06**
	Total Paquete s/IVA:	**490,851.08**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $490,851.08

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $490,851.08
Periodo de la Estimación: 26/11/2025 **al** 03/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S25C015	MURO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE UNA CARA DE DUROCK DE 13 mm DE ESPESOR CALIDAD USG, INCLUYE: CANAL DE AMARRE Y POSTE GALVANIZADO 6.35 CM. CAL. 26, MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, MALLA TYVEK, BASE COAT, DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.42	$1,347.81	0.00	19.4200	19.42	0.00	$26,174.47	100.00 %
P03S24C091	PLAFÓND DE TABLAROCA LISO RÍGIDO A BASE DE CANAL LISTÓN @ 24" (LONGITUD MÁXIMA), CANALETA DE CARGA 1-1/2" CAL. 20, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 12 CON SEPARACIÓN MÁXIMA DE 4', CON HOJA DE YESO 1/2", INCLUYE: CANALETA GALVANIZADA, TORNILLERIA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.	M2	132.97	$731.68	0.00	126.1600	126.16	6.81	$92,308.75	94.88 %
P03S24C063	FALSO PLAFÓN TIPO RETICULAR DE 0.61X0.61 MTS. A BASE DE PANEL DE YESO TEXTURIZADO MODELO POLAR, COLOR BLANCO, MARCA USG DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	69.21	$1,197.34	0.00	68.2400	68.24	0.97	$81,706.48	98.60 %
P28S13C003	PERFORACIÓN CON BROCA PARA CRUCE DE TUBERÍA Ø 2", EN CONTRA-TRABE DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$332.58	0.00	2.0000	2.00	0.00	$665.16	100.00 %
P03S26C119	MESA DE TRABAJO DE CONCRETO ARMADO 0.75 X 0.70 X 0.10 MT. DE ESPESOR ANCLADA A MURO (1 LADO) CON DOS MOCHETAS LATERALES DE 0.75 X 0.60 X 0.10 MT DE ESP. A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO EPÓXICO COLOR GRIS EN CUBIERTA SUPERIOR Y ARISTAS Y MOCHETAS DE MESA DE TRABAJO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$3,866.23	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,866.23	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $490,851.08
Periodo de la Estimación: 26/11/2025 **al** 03/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S26C120	MESA DE TRABAJO DE CONCRETO ARMADO 0.75 X 0.70 X 0.10 MT. DE ESPESOR ANCLADA A MURO (1 LADO) CON DOS MOCHETAS LATERALES DE 0.75 X 0.60 X 0.10 MT DE ESP. A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO EPÓXICO COLOR GRIS EN CUBIERTA SUPERIOR Y ARISTAS Y MOCHETAS DE MESA DE TRABAJO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$3,866.23	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,866.23	100.00 %
P03S26C121	MESA DE TRABAJO DE CONCRETO ARMADO DE 3.00 X 0.75 X 0.10 MT. DE ESPESOR ANCLADA A MURO (1 LADO) CON DOS MOCHETAS LATERALES DE 0.75 X 0.60 X 0.15 MT. Y UNA INFERIOR DE 0.75 X 0.60 X 0.10 MT. CUBIERTA Y UN ENTREPAÑO INFERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO EPÓXICO COLOR GRIS EN CUBIERTA SUPERIOR. ENTREPAÑOS, ARISTAS Y MOCHETAS DE MESA DE TRABAJO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$8,683.10	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,683.10	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $490,851.08
Periodo de la Estimación: 26/11/2025 **al** 03/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S26C122	MESA DE TRABAJO DE CONCRETO ARMADO DE 1.60 X 0.75 X 0.10 MT. DE ESPESOR CON DOS MOCHETAS LATERALES DE 0.75 X 0.80 X 0.15 MT. CUBIERTA Y UN ENTREPAÑO INFERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, REVESTIDA EN CUBIERTA CON PISO PORCELÁNICO INTERCERAMIC MARABILIA CRYSTAL WHITE 80X160 CM. EN ACABADO PULIDO RECTIFICADO ESTILO MÁRMOL COLOR BLANCO, ASENTADO CON ADHESIVO Y EMBOQUILLADOR ANTIHONGO DE COLOR, CON ESQUINERO (TILE TRIM) EN CUBIERTA SUPERIOR Y ARISTAS DE MESA DE TRABAJO, ENTREPAÑO Y MOCHETAS LATERALES E INFERIOR ACABADO PULIDO CON PINTURA EPÓXICA GRIS CLARO, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$9,665.18	0.00	1.0000	1.00	0.00	$9,665.18	100.00 %
P03S26C123	MESA DE TRABAJO DE CONCRETO ARMADO DE 2.525 X 0.70 X 0.10 MT. DE ESPESOR ANCLADA A MURO (1 LADO) CON DOS MOCHETAS LATERALES DE 0.70 X 0.80 X 0.15 MT. Y UNA INFERIOR DE 0.70 X 0.80 X 0.10 MT. CUBIERTA Y UN ENTREPAÑO INFERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, REVESTIDA EN CUBIERTA CON PISO PORCELÁNICO INTERCERAMIC MARABILIA CRYSTAL WHITE 80X160 CM. EN ACABADO PULIDO RECTIFICADO ESTILO MÁRMOL COLOR BLANCO, ASENTADO CON ADHESIVO Y EMBOQUILLADOR ANTIHONGO DE COLOR, CON ESQUINERO (TILE TRIM) EN CUBIERTA SUPERIOR Y ARISTAS DE MESA DE TRABAJO, ENTREPAÑO Y MOCHETAS LATERALES E INFERIOR ACABADO PULIDO CON PINTURA EPÓXICA GRIS CLARO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$12,678.42	0.00	1.0000	1.00	0.00	$12,678.42	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $490,851.08
Periodo de la Estimación: 26/11/2025 **al** 03/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S26C124	MESA DE TRABAJO DE CONCRETO ARMADO DE 2.30 X 0.80 X 0.10 MT. DE ESPESOR CON DOS MOCHETAS LATERALES DE 0.80 X 0.80 X 0.15 MT. Y UNA INFERIOR DE 0.80 X 0.80 X 0.10 MT. CUBIERTA Y UN ENTREPAÑO INFERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, REVESTIDA EN CUBIERTA CON PISO PORCELÁNICO INTERCERAMIC MARABILIA CRYSTAL WHITE 80X160 CM. EN ACABADO PULIDO RECTIFICADO ESTILO MÁRMOL COLOR BLANCO, ASENTADO CON ADHESIVO Y EMBOQUILLADOR ANTIHONGO DE COLOR, CON ESQUINERO (TILE TRIM) EN CUBIERTA SUPERIOR Y ARISTAS DE MESA DE TRABAJO, ENTREPAÑO Y MOCHETAS LATERALES E INFERIOR ACABADO PULIDO CON PINTURA EPÓXICA GRIS CLARO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$12,404.42	0.00	1.0000	1.00	0.00	$12,404.42	100.00 %
P03S26C125	MESA DE TRABAJO DE CONCRETO ARMADO DE 2.30 X 0.80 X 0.10 MT. DE ESPESOR CON DOS MOCHETAS LATERALES DE 0.80 X 0.80 X 0.15 MT. Y UNA INFERIOR DE 0.80 X 0.80 X 0.10 MT. CUBIERTA CON PREPARACIÓN DE HUECO PARA TARJA SENCILLA DE 40 X 47 CM. Y UN ENTREPAÑO INFERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, REVESTIDA EN CUBIERTA CON PISO PORCELÁNICO INTERCERAMIC MARABILIA CRYSTAL WHITE 80X160 CM. EN ACABADO PULIDO RECTIFICADO ESTILO MÁRMOL COLOR BLANCO, ASENTADO CON ADHESIVO Y EMBOQUILLADOR ANTIHONGO DE COLOR, CON ESQUINERO (TILE TRIM) EN CUBIERTA SUPERIOR Y ARISTAS DE MESA DE TRABAJO, ENTREPAÑO Y MOCHETAS LATERALES E INFERIOR ACABADO PULIDO CON PINTURA EPÓXICA GRIS CLARO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$12,794.37	0.00	1.0000	1.00	0.00	$12,794.37	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $490,851.08
Periodo de la Estimación: 26/11/2025 **al** 03/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S26C126	MESA DE TRABAJO DE CONCRETO ARMADO DE 2.375 X 0.80 X 0.10 MT. DE ESPESOR CON DOS MOCHETAS LATERALES DE 0.80 X 0.80 X 0.15 MT. Y UNA INFERIOR DE 0.80 X 0.80 X 0.10 MT. CUBIERTA Y UN ENTREPAÑO INFERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, REVESTIDA EN CUBIERTA CON PISO PORCELÁNICO INTERCERAMIC MARABILIA CRYSTAL WHITE 80X160 CM. EN ACABADO PULIDO RECTIFICADO ESTILO MÁRMOL COLOR BLANCO, ASENTADO CON ADHESIVO Y EMBOQUILLADOR ANTIHONGO DE COLOR, CON ESQUINERO (TILE TRIM) EN CUBIERTA SUPERIOR Y ARISTAS DE MESA DE TRABAJO, ENTREPAÑO Y MOCHETAS LATERALES E INFERIOR ACABADO PULIDO CON PINTURA EPÓXICA GRIS CLARO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$13,297.50	0.00	1.0000	1.00	0.00	$13,297.50	100.00 %
P03S26C127	MESA DE TRABAJO DE CONCRETO ARMADO DE 3.50 X 0.80 X 0.10 MT. DE ESPESOR CON DOS MOCHETAS LATERALES DE 0.80 X 0.80 X 0.15 MT. Y DOS INFERIORES DE 0.80 X 0.80 X 0.10 MT. CUBIERTA CON PREPARACIÓN DE HUECO PARA TARJA SENCILLA DE 40 X 47 CM. Y UN ENTREPAÑO INFERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, REVESTIDA EN CUBIERTA CON PISO PORCELÁNICO INTERCERAMIC MARABILIA CRYSTAL WHITE 80X160 CM. EN ACABADO PULIDO RECTIFICADO ESTILO MÁRMOL COLOR BLANCO, ASENTADO CON ADHESIVO Y EMBOQUILLADOR ANTIHONGO DE COLOR, CON ESQUINERO (TILE TRIM) EN CUBIERTA SUPERIOR Y ARISTAS DE MESA DE TRABAJO, ENTREPAÑO Y MOCHETAS LATERALES E INFERIOR ACABADO PULIDO CON PINTURA EPÓXICA GRIS CLARO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$16,536.02	0.00	1.0000	1.00	0.00	$16,536.02	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $490,851.08
Periodo de la Estimación: 26/11/2025 **al** 03/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S26C128	MESA DE TRABAJO DE 1.60 X 0.83 X 2.10 MT. DE ALTO FORMADO EN LA PARTE INFERIOR CON MESA DE CONCRETO ARMADO DE DE 1.60 X 0.83 X 0.10 MT. DE ESPESOR CON DOS MOCHETAS LATERALES DE 0.83 X 0.80 X 0.15 MT. CUBIERTA DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO EPÓXICO COLOR GRIS EN CUBIERTA, ARISTAS Y MOCHETAS DE MESA Y EN LA PARTE SUPERIOR CON DOS MUROS LATERALES DE DE 0.83 MT. DE ANCHO Y 1.20 MT. DE ALTURA DE 10 CM. DE ESPESOR Y UNA CUBIERTA HORIZONTAL DE 0.83 MTS. DE ANCHO X 1.20 MT. DE LONG. Y 10 CM. DE ESP. CON PREPARACIÓN DE HUECO PARA INSTALAR CAMPANA EXTRACTORA A BASE DE TABLAROCA DUROCK DE 10 CM., ACABADO CON PINTURA TIPO TRÁFICO EPÓXICO COLOR GRIS, INCLUYE: CANALETA GALVANIZADA, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$17,184.54	0.00	1.0000	1.00	0.00	$17,184.54	100.00 %
P03S26C129	MESA DE TRABAJO DE CONCRETO ARMADO DE 2.00 X 0.80 X 0.10 MT. DE ESPESOR, CON DOS MOCHETAS LATERALES DE 0.70 X 0.70 X 0.15 MT. Y UNA INFERIOR DE 0.70 X 0.70 X 0.10 MT. CUBIERTA CON SARDINEL PERIMETRAL DE 5 CM. DE ANCHO Y 10 CM. DE PERALTE Y UN ENTREPAÑO INFERIOR DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DE 3/8" @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2, REVESTIDA EN CUBIERTA Y SARDINEL CON PISO PORCELÁNICO INTERCERAMIC MARABILIA CRYSTAL WHITE 80X160 CM. EN ACABADO PULIDO RECTIFICADO ESTILO MÁRMOL COLOR BLANCO, ASENTADO CON ADHESIVO Y EMBOQUILLADOR ANTIHONGO DE COLOR, CON ESQUINERO (TILE TRIM) EN CUBIERTA SUPERIOR Y ARISTAS DE MESA DE TRABAJO, ENTREPAÑO Y MOCHETAS LATERALES E INFERIOR ACABADO PULIDO CON PINTURA EPÓXICA GRIS CLARO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$13,455.53	0.00	1.0000	1.00	0.00	$13,455.53	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $490,851.08
Periodo de la Estimación: 26/11/2025 **al** 03/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S26C130	CUBO DE CONCRETO SÓLIDO CON DIMENSIONES DE 40 X 40 X 40 CM. DE ALTO A BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/ CM2, ACABADO PULIDO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO EPÓXICO COLOR GRIS, INCLUYE: 4 VARILLASDE 3/8" Ø DE 30 CM. DE LONGITUD ANLADAS PREVIAMENTEJE, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$1,116.37	0.00	3.0000	3.00	0.00	$3,349.11	100.00 %
P03S26C131	PILETA DE CONCRETO ARMADO DE 1.00 X 1.30 DE LARGO Y 0.80 MT. DE ALTO, FORMADO POR MUROS DE CONCRETO Y LOSA DE FONDO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON ACERO DE 3/8" Ø @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DE CONCRETO F´C=200 KG/ CM2, ACABADO PULIDO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO EPÓXICO COLOR GRIS, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO ACERO DE DE REFZO CON VARILLAS DE 3/8" Ø ANCLADAS PREVIAMENTE, RELLENO PREVIO AL COLADO DE LOSA, CON UN PERALTE DE 25 CM. DE ALTURA COMPACTADO AL 95% CON MATREIAL DE BANCO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$8,831.62	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,831.62	100.00 %
P03S26C132	PILETA DE CONCRETO ARMADO DE 0.60 X 1.77 DE LARGO Y 0.80 MT. DE ALTO, FORMADO POR MUROS DE CONCRETO Y LOSA DE FONDO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON ACERO DE 3/8" Ø @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DE CONCRETO F´C=200 KG/ CM2, ACABADO PULIDO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO EPÓXICO COLOR GRIS, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO ACERO DE DE REFZO CON VARILLAS DE 3/8" Ø ANLADAS PREVIAMENTE, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$8,353.29	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,353.29	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $490,851.08
Periodo de la Estimación: 26/11/2025 **al** 03/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S26C133	PILETA DE CONCRETO ARMADO DE 1.20 X 1.77 DE LARGO Y 0.80 MT. DE ALTO, FORMADO POR MUROS DE CONCRETO Y LOSA DE FONDO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON ACERO DE 3/8" Ø @ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DE CONCRETO F´C=200 KG/ CM2, ACABADO PULIDO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO EPÓXICO COLOR GRIS, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO ACERO DE DE REFZO CON VARILLAS DE 3/8" Ø ANLADAS PREVIAMENTE, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$9,971.73	0.00	1.0000	1.00	0.00	$9,971.73	100.00 %
P03S26C134	BASE DE CONCRETO CON DIMENSIONES DE 0.90 X 1.20 X 0.10 MT. DE ESP. A BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/ CM2, ACABADO PULIDO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO EPÓXICO COLOR GRIS, INCLUYE: 4 VARILLASDE 3/8" Ø DE 15 CM. DE LONGITUD ANLADAS PREVIAMENTEJE, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$1,072.75	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,072.75	100.00 %
P03S26C135	BASE DE CONCRETO CON DIMENSIONES DE 0.65 X 0.90 X 0.10 MT. DE ESP. A BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/ CM2, ACABADO PULIDO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO EPÓXICO COLOR GRIS, INCLUYE: 4 VARILLASDE 3/8" Ø DE 15 CM. DE LONGITUD ANLADAS PREVIAMENTEJE, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, FABRICACIÓN, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$853.75	0.00	1.0000	1.00	0.00	$853.75	100.00 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P16S13C009	SONDEO DE TUBERÍA DE DRENAJE EXISTENTE Y DESAZOLVE DE REGISTROS SANITARIOS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	28.00	$167.15	0.00	28.0000	28.00	0.00	$4,680.20	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $490,851.08
Periodo de la Estimación: 26/11/2025 **al** 03/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P16S09C061	REDUCCIÓN DE CPVC DE Ø 1-1/4"X1/2", INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$54.27	0.00	1.0000	1.00	0.00	$54.27	100.00 %
P16S09C116	TEE CPVC 19 MM A 13 MM Ø (3/4"X1/2") INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$47.01	0.00	1.0000	1.00	0.00	$47.01	100.00 %
P16S09C123	COPLE DE CPVC DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$38.24	0.00	1.0000	1.00	0.00	$38.24	100.00 %
P16S11C015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CPV 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE AGUA FRIA , TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA DE 0 A 4 M, INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	14.99	$143.51	0.00	14.9900	14.99	0.00	$2,151.21	100.00 %
P16S11C017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CPVC DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE AGUA FRIA, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA DE 0 A 4 M , INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	25.00	$90.51	0.00	25.0000	25.00	0.00	$2,262.75	100.00 %
P16S11C018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CPVC DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE AGUA FRIA, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA DE 0 A 4 M , INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.43	$79.16	0.00	8.4300	8.43	0.00	$667.32	100.00 %
P03S06C007	REGISTRO DE AGUAS NEGRAS DE 40x60x70 cm DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 Y TAPA DE 40x60 cm, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$3,454.07	0.00	3.0000	3.00	0.00	$10,362.21	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $490,851.08
Periodo de la Estimación: 26/11/2025 **al** 03/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S10	**EXTRACCIÓN DE DERRUMBES Y AZOLVE A MANO EN SECO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIALES TIPOS: A, B Y**									
P14S02C320	POLIN MONTEN 8 MT-12, INCLUYE; MATERIAL, SOLDADURA E-7018, ELEVACION DE LOS MATERIALES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.10	$623.76	0.00	5.1000	5.10	0.00	$3,181.18	100.00 %
P14S02C315	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA MÉTALICA BAJO CUBIERTA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.00 MTS., A BASE DE DESCASCARE, SANBLASTEO Y RETIRO DE PINTURA DAÑADA Y APLICACIÓN DE NUEVO FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SOLOR BLANCO MATE A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33.42	$356.78	0.00	33.4200	33.42	0.00	$11,923.59	100.00 %
							Total Partida:		**399,889.02**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
TB-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO (3F-4H) 220/127 Vca. PARA 42 CTOS DERIVADOS (TAB-G). INCLUYE: PASTILLAS 3P-50A, 3P-30A, 3P-100A, FIJACIÓN Y MONTAJE, CONEXIONES, PEINADO DE CENTRO DE CARGA, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	1.00	$21,051.35	0.00	1.0000	1.00	0.00	$21,051.35	100.00 %
TB-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO (3F-4H) 220/127 Vca. PARA 42 CTOS DERIVADOS (TAB-AC). INCLUYE: PASTILLAS 1P-15A, 2P-15A, 2P-20A, 2P-30A, 2P-40A, 2P-50A, FIJACIÓN Y MONTAJE, CONEXIONES, PEINADO DE CENTRO DE CARGA, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	1.00	$17,188.59	0.00	1.0000	1.00	0.00	$17,188.59	100.00 %
TB-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO (3F-4H) 220/127 Vca. PARA 20 CTOS DERIVADOS (TAB-A). INCLUYE: PASTILLAS 1P-15A, 1P-20A, FIJACIÓN Y MONTAJE, CONEXIONES, PEINADO DE CENTRO DE CARGA, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	1.00	$10,601.80	0.00	1.0000	1.00	0.00	$10,601.80	100.00 %

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE INMUEBLE QUE UBICARÁ EL LABORATORIO ESTATAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1709-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,291,587.86
Periodo del Contrato 25/09/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $490,851.08
Periodo de la Estimación: 26/11/2025 **al** 03/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
TB-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO (3F-4H) 220/127 Vca. PARA 20 CTOS DERIVADOS (TAB-EQ). INCLUYE: PASTILLAS 1P-20A, 2P-30A, FIJACIÓN Y MONTAJE, CONEXIONES, PEINADO DE CENTRO DE CARGA, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	1.00	$11,018.39	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,018.39	100.00 %
TB-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO (3F-4H) 220/127 Vca. PARA 12 CTOS DERIVADOS (TAB-AR). INCLUYE: PASTILLAS 1P-20A, FIJACIÓN Y MONTAJE, CONEXIONES, PEINADO DE CENTRO DE CARGA, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	1.00	$7,032.82	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,032.82	100.00 %
P03S04	**TECHOS DE LÁMINA DE FIBRO-CEMENTO, LÁMINA DE PLÁSTICO, GALVANIZADA, PINTRO**									
IC-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO TIERRA AISLADA EN MURO. INCLUYE: 3.0 tmo. DE TUBO GALV. S/ROSCA DE 3/4", CODOS 3/4", COPLES, CONECTORES, CONTACTO DOBLE POLARIZADO, TAPA, CAJA CHALUPA, CABLE THW-LS CAL. 12 AWG, PIJA AUTORROSCABLE 1/4", CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR	SAL	17.00	$1,415.83	0.00	17.0000	17.00	0.00	$24,069.11	100.00 %

Total Partida: **90,962.06**

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.