SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$791,993.14
Importe del Contrato s/IVA:			$27,583,121.50
No. Estimación:			4
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	27/08/2025	**al**	31/01/2026
Periodo de la Estimación:	31/01/2026	**al**	13/02/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA		
P02	**CIMENTACIÓN**	**791,993.14**

Total Paquete s/IVA: **791,993.14**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $791,993.14

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $791,993.14
Periodo de la Estimación: 31/01/2026 **al** 13/02/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S07	**ADEMES DE MADERA, METÁLICO, MADRINAS Y TROQUELES Y VIGUETAS I, EN PAREDES DE EXCAVACIONES, SUMINISTR**									
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS, INCLUYE; KIT DE PARARRAYOS CON PUNTA DE ALUMINIO, CON DIAMETRO DE PROTECCION DE 160 MTS, MODELO KDA-01-ALU, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$54,964.81	0.00	1.0000	1.00	0.00	$54,964.81	100.00 %
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE PARA ADAPTADOR A MASTIL, INCLUYE; HERRAJE MODELO SMMKY, ACARREO DE MATERIL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$770.64	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,541.28	100.00 %
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE DESCARGAS ATMOSFERICAS, INCLUYE; CONTADOR DE DESCARGAS ATMOSFERICAS, MODELO TGCDA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$9,906.08	0.00	1.0000	1.00	0.00	$9,906.08	100.00 %
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MASTIL CON AJUSTE, INCLUYE; BASE MASTIL MODELO SLMBA8G, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$10,240.84	0.00	1.0000	1.00	0.00	$10,240.84	100.00 %
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL DE ALUMINIO, INCLUYE; MASTIL DE ALUMINIO DE 6 MTS, MODELO SM-ALU-6, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$2,412.36	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,412.36	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $791,993.14
Periodo de la Estimación: 31/01/2026 **al** 13/02/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO TG45K PARA MASAS, INCLUYE; ELECTRODO TG45K, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$16,817.53	0.00	1.0000	1.00	0.00	$16,817.53	100.00 %
7.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA TIERRA, INCLUYE; REGISTRO S610, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$1,062.25	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,062.25	100.00 %
7.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUESTO GEM PARA RESISTENCIA DE TERRENO, INCLUYE; COMPUESTO H20HM, ACARREO DE MATERIAL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$976.93	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,953.86	100.00 %
7.09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SPRAY PARA CONECTORES EN SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE; SPRAY, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA !NSTALACION.	PZA	1.00	$1,545.92	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,545.92	100.00 %
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE BRONCE EN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE; CONECTOR DE BRONCE TGCR11, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	$334.78	0.00	2.0000	2.00	3.00	$669.56	40.00 %
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR VARILLA EN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE; CONECTOR VARILLA TGAB18, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$611.25	0.00	1.0000	1.00	1.00	$611.25	50.00 %
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 28 HILOS, INCLUYE; CABLE DESNUDO DE COBRE 28 HILOS, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	40.00	$286.24	0.00	40.0000	40.00	0.00	$11,449.60	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $791,993.14
Periodo de la Estimación: 31/01/2026 **al** 13/02/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
7.13	SUMNINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC PESADO DE 1", INCLUYE; TUBO PVC PESADO 1", CODOS PVC CEDULA 40 1" CONECTORES PVC CEDULA 40 1", PEGAMENTO PVC, ABRAZADERAS UNICANAL 1", RIEL UNICANAL 4"X2", ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	40.00	$113.87	0.00	40.0000	40.00	0.00	$4,554.80	100.00 %
P02S08	**MUROS DE PIEDRA BRAZA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN, INCLUYE: LOS MATERIALES,**									
8.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 750 KVA, INCLUYE: TRANSFORMADOR PROLEC 750 KVA, 15 KV, ESTRELLA-ESTRELLA OPERACIÓN RADIAL, 13200/220-127V, CODO OCC 15 KV 3/0 DE 200 AMP, ADAPATADOR DE FALLA A TIERRA 3/0 15 KV, TAPON AISLADO 15 KV, VARILLA DE TIERRRA, TERMINALES DOBLE OJO CAL. 750 KCMIL, CAL 500 KCMIL Y CAL 4/0, ACARREO DE MATERIAL, GRUA PARA MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$674,263.00	0.00	1.0000	1.00	0.00	$674,263.00	100.00 %

Total Partida: **791,993.14**

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.