NOTA 01 26-AGOSTO-25

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA QUE TIENE POR NOMBRE: "COMPLEMENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO CLIVE UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA". CONTRATO Nº- OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-250BA-2025.

LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRAN CON RECURSO ESTATAL AUTORIZADO A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE OFICIO Nº SAF-AIP-IED-00-0761/2025, CON CARGO AL PROGRAMA 076 "INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS" INVERSION ESTATAL DIRECTA.

EL PRESENTE CONTRATO SE ASIGNA POR ADJUDICACION DIRECTA A LA EMPRESA DENOMINADA "MULTICONSTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE C.V." POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. JULIO CESAR ANGULO ENCINES A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO ES DE $ 962,625.00 c/IVA. LA CUAL TENDRA UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, CON INICIO DE PERIODO EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2025 Y TERMINO DE PERIODO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

"LA CONTRATISTA" ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL ING. FRANCISCO JAVIER PARRA VERDUZCO Y POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS POR MEDIO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION SE ASIGNA COMO RESIDENTE DE OBRA S.O.P. AL C. ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ, QUIENES EN LO SUCESIVO SERAN LOS ENCARGADOS DE REALIZAR ANOTACIONES Y FIRMAR LA PRESENTE BITACORA.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA 02 26-AGOSTO-25

SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE PARA CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO ORIGINAL DEBERA SER NOTIFICADO AL RESIDENTE DE LA S.O.P. PARA SU SOLICITUD Y AUTORIZACION POR ESTE MEDIO, YA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO NO SE RECONOCERA Y NO SERA PROCEDENTE A PAGO SIN SU PREVIA AUTORIZACION. EN CASO DE SER NECESARIOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE REQUIERE PRESENTARLOS PARA SU REVISION Y CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESTE MEDIO PARA DAR TRAMITE.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA 03 26-AGOSTO-25

CON ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE ASIGNADO PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS CON OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONTANDO CON LOS PLANOS Y ESPESIFICACIONES PROPIAS DE LA OBRA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE HACE ENTREGA DE MANERA OFICIAL DEL INMUEBLE AL CONTRATISTA.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA 04 26-AGOSTO-25

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTE CONTRATO, SE INSTALAN SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN PROCESO, CINTAS PREVENTIVAS PARA DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO, SUMINISTRO DE REGISTROS ELECTRICOS Y POLIDUCTO NARANJA PARA INICIAR CON SU INSTALACION, DE ESTA MISMA FORMA INICIAN CON TRAMITE DE SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES ~~ANTE~~ C.F.E.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2508A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / /

NOTA 05 02-SEP-25

CON ESTA FECHA SE INFORMA EL AVANCE EN LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, EN EL CUAL SE CUENTA CON LA INSTALACION DE 26 REGISTROS ELECTRICOS E INSTALACION DE POLIDUCTO NARANJA, 19 BASES PIRAMIDALES Y SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE MURETE DE MEDICIÓN. SE MANTIENEN A LA ESPERA DE SUMINISTRO DE LUMINARIAS.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA 06 09-SEP-25

CON ESTA FECHA SE CUENTA CON LA INSTALACION DE LAS LUMINARIAS Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTALACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS. CON UN AVANCE DEL 60 % EN ESTE PROCESO.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2508A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / /

NOTA 07 15-SEP-25

CON ESTA FECHA SE HACE ENTREGA DEL EXPEDIENTE QUE CONFORMA LA ESTIMACION Nº 1 (NORMAL), LA CUAL PASA A REVISION CON RESIDENTE DE OBRA S.O.P. Y SU AUTORIZACION.
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 26 DE AGOSTO DEL 2025 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

NOTA 08 17-SEP-25

SE REDACTA LA PRESENTE NOTA PARA DAR TRAMITE A LA ESTIMACION Nº 1 (NORMAL) DEL PERIODO DEL DIA 26-AGOSTO-25 AL DIA 15-SEP-25, CON LOS SIGUIENTES DATOS;

IMPORTE ESTIMADO: $ 812,608.97
(-) MENOS AMORTIZACION POR ANTICIPO Y DEDUCCIONES DE CONTRATO

LIQUIDO A PAGAR: $791,593.22
(SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 22/100M.N.).

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OPPV-EST-ADJ-PEST-IMSP-2508A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / 5

NOTA 09 18-SEP-25

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBE VISITA DE PERSONAL DE CFE PARA REALIZAR VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA OTORGAR LIBERACION DE LOS TRABAJOS A RECIBIR.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA 10 22-SEP-25

CON ESTA FECHA SE REALIZA EL TRAMITE DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CFE.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA 11 24-SEP-25

CON ESTA FECHA SE HACE ENTREGA DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL PERIODO DEL DIA 16-SEP-25 AL 24-SEP-25, EL CUAL PASARA A REVISION POR PARTE DE RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

OPPU-EST-ADJ – PEST-IMSP-2508A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / 6

NOTA 12 24-SEP-25

SE REDACTA LA PRESENTE NOTA PARA DAR INICIO AL TRAMITE DE LA ESTIMACION NO 2 (FINIQUITO) DEL PERIODO DEL DIA 16-SEP-25 AL DIA 24-SEP-25, CON LOS SIGUIENTES DATOS DE ESTIMACION;

MONTO DE ESTIMACION : $150,016.03

(-) MENOS AMORTIZACION POR ANTICIPO Y DEDUCCIONES DE CONTRATO

LIQUIDO A PAGAR : $146,136.30

(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 30/100 MN)

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA 13 24-SEP-25

CON ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADAS LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE CONTRATO.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA 14 04-OCTUBRE-2025

CON LA FECHA DE HOY SE REALIZA VISITA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE CONTRATO EN COMPAÑIA DE ORGANISMO OPERADOR, CONTRATISTA Y REPRESENTANTE DE LA S.O.P.
SE REALIZA RECORRIDO GENERAL DE LA OBRA EN LA QUE SE RECIBE DE CONFORMIDAD POR PARTE DE ORGANISMO OPERADOR CERRANDO EL TRAMITE CON LA FIRMA DE LAS ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION DE ESTA OBRA.

ELABORO Vo.Bo.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA 15 09-OCTUBRE-2025

SE REDACTA LA PRESENTE NOTA PARA DAR TRAMITE A FINIQUITO DE LA OBRA QUE TIENE POR NOMBRE " COMPLEMENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO CNIVE UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA" CONTRATO Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-250BA-2025.

ELABORÓ

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA 16. 09-OCTUBRE-2025.

SE REDACTA LA PRESENTE NOTA PARA DAR POR CERRADAS LAS ANOTACIONES EN EL PRESENTE LIBRO DE BITACORA.

ELABORÓ Vo.Bo.

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B.
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.

ING. FRANCISCO JAVIER PARRA V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA