OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CUIVE NUEVO AMANECER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA Nº 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $ 1,030,506.30 (UN MILLÓN TREINTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 30/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 AL 09 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO Nº OPPU-FEST-ADJ-PEST-IMSP-0704C-2025 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2025 A CARGO DE LA COMPAÑIA "NED RAGER INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. FLAVIO NEDEL ACOSTA PINEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. MARIO HORACIO MORALES RUIZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. MARIO HORACIO MORALES RUIZ.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE NUEVO AMANECER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº CPPU-EST-ADJ-PEST-1MSP-0704C-2025

NOTA DE BITACORA Nº 02 11/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE MARIO HORACIO MORALES RUIZ.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 03 11/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SIEN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 04 11/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO PARA ZAPATAS DE LA CIMENTACIÓN PARA RESPECTIVAMENTE EMPEZAR CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE NUEVO AMANECER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0704C-2025

NOTA DE BITACORA Nº 05 18/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN LAS PLANTILLAS COLADAS LISTAS PARA RECIBIR ACERO PARA LAS ZAPATAS, SE RETIRO EL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION DE LAS ZAPATAS.

SOP

MOISES RUIZ MAYO H

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 06 25/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL ARMADO DE PUENTE PEATONAL CON EL ANAULAR EN CAJON 3/8"X4" LONGITODINAL (CUBIERTA INFERIOR), ANGULO 1/4"X2" (DIAGONALES TRANSVERSALES), ANGULAR 1/4"X4" LONGITUDINAL, 1/4"X2" VERTICAL Y DIAGONALES (DERECHA E IZQUIERDA), ANAULAR 1/4"X2" TRANSVERSAL Y DIAGONAL (CUBIERTA SUPERIOR).

SOP

MOISES RUIZ MAYO H

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 07 06/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL ARMADO DE PUENTE PEATONAL.

SOP

MOISES RUIZ MAYO H.

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CNIVE NUEVO AMANECER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0704C-2025

NOTA DE BITACORA Nº 08 12/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUÁ TRABAJANDO EN EL ARMADO DE PUENTE PEATONAL, PLACA DE ANCLAJE EN ZAPATAS, EL CONTRATISTA NOS HACE LA ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 09 16/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 406,270.93 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 253,569.09 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 AL 12 DE MAYO DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE NUEVO AMANECER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0904C-2025

NOTA DE BITACORA Nº 10 16/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL HABILITADO DE ACERO PARA ZAPATAS Y DADOS, ESTA POR CONCLUIRSE EL ARMADO DEL PUENTE PEATONAL, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE, SE TUVIERON ADICIONALES EN LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO EN CIMENTACION, SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA TRAMITE A LA BREVEDAD EL CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP

MORALES RUIZ MANUEL
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 11 19/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA CIMBRA DE ZAPATAS Y DADOS, EL PUENTE ESTA CONCLUIDO LISTO PARA COLOCARSE SOBRE CIMENTACION.

SOP

MORALES RUIZ MANUEL
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 12 26/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CIMENTACION TERMINADA CON SUS RELLENOS COMPACTADOS, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DEL PUENTE.

SOP

MORALES RUIZ MANUEL
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE NUEVO AMANECER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº EPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0704C-2025

NOTA DE BITACORA Nº 13 02/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE PUENTE TERMINADO SOBRE LA CIMENTACION, SE TRABAJA EN LAS RAMPAS PARA ACCESO AL MISMO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

NOMBLOT RUZ MARIO H
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 14 05/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 487,454.28 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 304,238.70 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 DE MAYO DEL 2025 AL 02 DE JUNIO DEL 2025.

SOP

NOMBLOT RUZ MARIO H
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE NUEVO AMANECER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0704C-2025

NOTA DE BITACORA Nº 15 05/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº03 ADICIONAL PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE ESTOS CONCEPTOS YA ESTAN EJECUTADOS FUERON ASENTADOS EN LA NOTA DE BITACORA Nº 10, POR OTRA PARTE, SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE TELA CICLONICA PARA PROTECCION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 16 06/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Nº 03 ADICIONAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 74,090.43 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 46,242.65 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 13 DE MAYO DEL 2025 AL 02 DE JUNIO DEL 2025

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 17 09/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 04 NORMAL FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE NUEVO AMANECER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPQU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0704C-2025

NOTA DE BITACORA Nº 78 12/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REMITE AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Nº 04 NORMAL FINIQUITO YA REVISADA CON UN IMPORTE DE $37,428.65 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $14,578.94 CON PERIODO DEL 03 DE JUNIO DEL 2025 AL 09 DE JUNIO DEL 2025, SE INFORMA QUE EL DIA 09 DE JUNIO SE EMITIO DICTAMEN TECNICO PARA CONVENIO MODIFICATORIO, EL DIA 10 DE JUNIO SE PRESENTO AL COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL Y AUTORIZO, EL DIA 11 DE JUNIO SE FIRMO CONVENIO CON NUMERO CONV-01-2025-MI-C0704C-2025 SE REDUJO EL MONTO EN $25,262.07 QUEDANDO COMO NUEVO MONTO LA CANTIDAD DE $1,005,244.29 SIN MODIFICAR EL PERIODO DE CONTRATO, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025.

SOP

MORALES MATA

CONTRATISTA