SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISION

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CAMINO BATEQUITAS - LA HIGUERITA - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V.
CONTRATO : OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022
IMPORTE C/IVA: $20,520,707.55
PERIODO DE CONTRATO: 30 DE MAYO 2022 AL 30 OCTUBRE 2022

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACION No. 8 (ocho) NORMAL
PERIODO: DEL 12 DE OCTUBRE 2022 AL 19 OCTUBRE 2022

PARTIDA		
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA		
OBRAS VIALES	$	2,161,893.42
TOTAL	$	2,161,893.42

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO SUPERVISION ZONA CENTRO

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CAMINO BATEQUITAS - LA HIGUERITA - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V.

CONTRATO : OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022

IMPORTE C/IVA: $20,520,707.55

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: 30 DE MAYO 2022 AL 30 OCTUBRE 2022

ESTIMACION No. 8 (ocho) NORMAL

ESTIMACION

PERIODO: DEL 12 DE OCTUBRE 2022 AL 19 OCTUBRE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E1	**PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA**								
P06	**OBRAS VIALES**								
P06S18	**RIEGO DE LIGA**								
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIÁLES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES	LT	10,260.00	5,355.75	0.00	0.00	5,355.75	$ 17.03	$91,208.42
							TOTAL de RIEGO DE LIGA		**$91,208.42**
P06S27	**CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS**								
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO	M3	1,026.00	535.57	0.00	0.00	535.57	$ 3,420.54	$1,831,938.61
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,026.00	535.57	0.00	0.00	535.57	$ 445.78	$238,746.39
	TOTAL de CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS								**$2,070,685.00**
							TOTAL de OBRAS VIALES		**$2,161,893.42**
								SUB-TOTAL	**$2,161,893.42**
								IVA 16%	$345,902.95
								TOTAL	**$2,507,796.37**

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V.	ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA	ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
CONTRATISTA	JEFE DPTO SUPERVISION ZONA CENTRO	SUPERVISOR