SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $1,501,435.23

Municipio: Mazatlan
Localidad: San Marcos
Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907A-2025

Importe del Contrato s/IVA: $1,679,591.90
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 02/08/2025 **al** 15/09/2025
Periodo de la Estimación: 02/08/2025 **al** 01/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE	
P02	**CIMENTACIÓN**	**1,486,371.88**
P03	**OBRA CIVIL**	**15,063.35**

Total Paquete s/IVA:	**1,501,435.23**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,501,435.23

Edgar Fernandez Q
BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

HUMBERTO ARREOLA B.
ING.HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Mazatlan	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907A-2025	**No. Estimación:**	1
Localidad:	San Marcos	**Importe del Contrato s/IVA**	$1,679,591.90	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	02/08/2025 **al** 15/09/2025	**Importe de la Estimación:**	$1,501,435.23
				Periodo de la Estimación:	02/08/2025 **al** 01/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,345.00	$21.41	0.00	1,345.0000	1,345.00	0.00	$28,796.45	100.00 %
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	621.39	$111.24	0.00	617.0700	617.07	4.32	$68,642.87	99.30 %
P01S29C003	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA INTEMPERIZADA) EN SECO DE 0.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO.	M3	266.31	$480.58	0.00	261.7200	261.72	4.59	$125,777.40	98.28 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL), COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	80.70	$174.80	0.00	76.0800	76.08	4.62	$13,298.78	94.27 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO CON MATERIAL DE BANCO (NO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL). INCLUYE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	320.54	$174.80	0.00	311.8300	311.83	8.71	$54,507.88	97.28 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	472.66	$198.63	0.00	468.9400	468.94	3.72	$93,145.55	99.21 %
P01S87C065	ADQUISICIÓN EN BANCO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO PUESTO EN OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN ZANJA. INCLUYE: ACARREOS.	M3	401.24	$470.45	0.00	398.8800	398.88	2.36	$187,653.10	99.41 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	498.05	$132.28	0.00	491.8300	491.83	6.22	$65,059.27	98.75 %

Edgar Fernandez Q

BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

HUMBERTO ARREOLA B.

ING.HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: San Marcos
Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907A-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,679,591.90
Periodo del Contrato 02/08/2025 **al** 15/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,501,435.23
Periodo de la Estimación: 02/08/2025 **al** 01/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S30C030	AFINE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON LA UTILIZACIÓN DE MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	6,725.00	$4.46	0.00	6,725.0000	6,725.00	0.00	$29,993.50	100.00 %
P18S01C017	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 100 MM (4") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	1,268.00	$127.88	0.00	1,268.0000	1,268.00	0.00	$162,151.84	100.00 %
P18S02C005	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 4" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	1,268.00	$35.23	0.00	1,268.0000	1,268.00	0.00	$44,671.64	100.00 %
8069 004	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE ACERO DE 100 MM (4") DE DIAMETRO DE Y 1/4" DE ESPESOR	ML	77.00	$1,720.62	0.00	77.0000	77.00	0.00	$132,487.74	100.00 %
2060 004	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA DE ACERO DE 100 MM (4") DE DIAMETRO	ML	77.00	$341.82	0.00	77.0000	77.00	0.00	$26,320.14	100.00 %
2062 01	LIMPIEZA DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO DE ARENA A GRADO COMERCIAL	M2	29.03	$509.94	0.00	29.0300	29.03	0.00	$14,803.56	100.00 %
2064 01	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ACERO CON LA APLICACIÓN DE ACABADO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS EN SUPERFICIES EXTERIORES E INTERIORES DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO.	M2	29.03	$672.75	0.00	29.0300	29.03	0.00	$19,529.93	100.00 %
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	1,268.00	$5.21	0.00	1,268.0000	1,268.00	0.00	$6,606.28	100.00 %
P05S08C017	FABRICACIÓN EN OBRA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 CON T.M.A.3/4" R.N.INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN..	M3	0.80	$4,897.75	0.00	0.8000	0.80	0.00	$3,918.20	100.00 %
2040 13R	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE:SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y 3.00 MTS. DE LONGITUD, COPLES, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	$1,877.58	0.00	5.0000	5.00	0.00	$9,387.90	100.00 %
2040 14R	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y 3.00 MTS. DE LONGITUD, COPLES, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	$2,358.52	0.00	5.0000	5.00	0.00	$11,792.60	100.00 %

Edgar Fernandez Q
BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Humberto Arreola B.
ING.HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: San Marcos
Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907A-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,679,591.90
Periodo del Contrato 02/08/2025 **al** 15/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,501,435.23
Periodo de la Estimación: 02/08/2025 **al** 01/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
70250403CS	TRABAJOS EN CRUCERO PARA HACER MANIOBRAS Y PRUEBAS EN LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE Y LINEA DE CONDUCCION DE PROYECTO INCLUYE: TEE DE FO.FO DE 4"X4", 2 VALVULAS COMPUERTAS DE 4" DE FO.FO, 1 EXTREMIDAD CAMPANA Y 2 EXTREMIDAD ESPIGA DE 4" DE PVC, 4 MTS. DE TUBO DE PVC DE 4", 1 TEE DE PVC DE 4" X 4", 2 REDUCCIONES DE PVC DE 4" X 3", DE 1 COPLE DE REPARACION 4" DE PVC, 2 COPLES DE REPARACION DE 3", 3 EMPAQUES DE NEOPRENO 4", 2 EMPAQUES DE PLOMO 4", 40 TORNILLOS DE 5/8"X3" MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$29,996.08	0.00	1.0000	1.00	0.00	$29,996.08	100.00 %
P22S09C011	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00X0.90 MTS. INCLUYE PLANTILLA DE PADECERÍA DE TABIQUE C/CONCRETO F'C=150 KG/CM2 MURO DE TABIQUE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 Y CIMBRA.	PZA	1.00	$12,564.62	0.00	1.0000	1.00	0.00	$12,564.62	100.00 %
P18S35C002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 4".	PZA	1.00	$4,950.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,950.78	100.00 %
P18S35C009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FO. FO. DE 50X50 CMS. DE 130 KG. DE PESO.	PZA	1.00	$8,135.79	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,135.79	100.00 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P16S13C010	SONDEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS EXISTENTES PARA REALIZACION DE INTERCONEXIONES A TUBERIAS NUEVAS.	PZA	200.00	$726.83	0.00	200.0000	200.00	0.00	$145,366.00	100.00 %
2040 12TD	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 13 MM (1/2" DE DIAMETRO) INCLUYE: MANGUERA EXTRUPAK LONGITUD APROX. 2.00 M, 2 NIPLE INSERTOR DE PVC ½" EN LOS EXTREMOS DE LA REPARACIÓN Y 4 ABRAZADERA SIN-FIN DE ½" , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	200.00	$366.17	0.00	200.0000	200.00	0.00	$73,234.00	100.00 %
204012BTD	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 13 MM (1/2" DE DIAMETRO) INCLUYE: MANGUERA EXTRUPAK, LONGITUD APROX. 2.00 M, INSERTOR DE BRONCE ½" , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	50.00	$462.36	0.00	50.0000	50.00	0.00	$23,118.00	100.00 %

Edgar Fernandez O

BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

HUMBERTO ARREOLA B.

ING.HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: San Marcos
Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907A-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,679,591.90
Periodo del Contrato 02/08/2025 **al** 15/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,501,435.23
Periodo de la Estimación: 02/08/2025 **al** 01/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
2040 1TD	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 25 MM (1" DE DIAMETRO) INCLUYE: MANGUERA EXTRUPAK LONGITUD APROX. 2.00 M, 2 NIPLE INSERTOR DE PVC 1" EN LOS EXTREMOS DE LA REPARACIÓN Y 4 ABRAZADERA SIN-FIN DE 1" , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	$502.53	0.00	10.0000	10.00	0.00	$5,025.30	100.00	%
2040 34TD	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 19 MM (3/4" DE DIAMETRO) INCLUYE: CONECTORES DE BRONCE (DE MANGUERA A MANGUERA), POLIDUCTO, EXCAVACIONES Y RELLENOS	PZA	10.00	$756.05	0.00	10.0000	10.00	0.00	$7,560.50	100.00	%
010600 01CT	CANCELACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LINEA DE CONDUCCION, DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO A LA LLEGADA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS NUEVO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	$788.49	0.00	15.0000	15.00	0.00	$11,827.35	100.00	%
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**										
2040 1RA	REPARACION DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO, INCLUYE: 3.00 MTS. DE TUBO DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, 2 COPLES DE REPARACIÓN DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$2,318.30	0.00	2.0000	2.00	0.00	$4,636.60	100.00	%
2040 1RD	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 200 MM DE(6") DE DIAMETRO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 3.00 ML. DE TUBO, 2 COPLES, PEGAMENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	10.00	$3,300.76	0.00	10.0000	10.00	0.00	$33,007.60	100.00	%

Edgar Fernandez Q
BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

HUMBERTO ARREOLA B.
ING.HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: San Marcos
Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907A-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,679,591.90
Periodo del Contrato 02/08/2025 **al** 15/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,501,435.23
Periodo de la Estimación: 02/08/2025 **al** 01/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S05	**DADOS**									
P01S33C006	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, CORTE CON PRECISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	36.00	$165.78	0.00	36.0000	36.00	0.00	$5,968.08	100.00 %
P01S44C376	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, CON EQUIPO,INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.00	$280.34	0.00	18.0000	18.00	0.00	$5,046.12	100.00 %
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	2.70	$5,722.90	0.00	2.7000	2.70	0.00	$15,451.83	100.00 %
1005 02E	LIMPIEZA EN CALLES DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION, ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE DE EMPEDRADO CON PALA ASI COMO BARRIDO DE CALLES CON CEPILLO (LIMPIEZA ESPECIAL)	M2	54.00	$35.90	0.00	54.0000	54.00	0.00	$1,938.60	100.00 %
						Total Partida:			**1,486,371.88**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P16S07C033	BRIDA SOLDABLE DE FOFO DE 101 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$1,083.44	0.00	2.0000	2.00	0.00	$2,166.88	100.00 %
7025 C454	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SOLDABLE DE 45° X 4" DE DIAMETRO	PZA	4.00	$1,024.93	0.00	4.0000	4.00	0.00	$4,099.72	100.00 %
P18S05C018	COPLE DE PVC-H 4" Ø, INCLUYE: PEGAMENTO, SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$494.05	0.00	2.0000	2.00	0.00	$988.10	100.00 %
P18S04C005	CODO PVC HIDRÁULICO DE 45ºX 4" Ø. (100 MM), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLO DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$532.28	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,064.56	100.00 %
P18S04C021	CODO PVC HIDRÁULICO DE 90ºX 4" Ø. (100 MM), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLO DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$525.79	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,051.58	100.00 %
P18S15C008	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER PVC HIDRÁULICO DE 4 " Ø.(100 MM), INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ANILLO EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	$603.79	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,207.58	100.00 %

Edgar Fernando Q.

BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

HUMBERTO ARREOLA B.

ING.HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION, REHABILITACION DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: San Marcos
Contratista: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907A-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,679,591.90
Periodo del Contrato 02/08/2025 **al** 15/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,501,435.23
Periodo de la Estimación: 02/08/2025 **al** 01/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P18S15C016	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HIDRÁULICO DE 4" Ø. (100MM), INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$606.38	0.00	1.0000	1.00	0.00	$606.38	100.00 %
P18S14C004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE 100 MM DE Ø (DE NEOPRENO).	PZA	3.00	$108.49	0.00	3.0000	3.00	0.00	$325.47	100.00 %
P18S42C063	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8"X3" INCLUYE: TUERCA Y GUASA.	PZA	24.00	$55.25	0.00	24.0000	24.00	0.00	$1,326.00	100.00 %
P18S42C047	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8"X2 1/2" INCLUYE: TUERCA Y GUASA	PZA	36.00	$45.18	0.00	36.0000	36.00	0.00	$1,626.48	100.00 %
P18S42C053	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8"X3 1/2". INCLUYE: TUERCA Y GUASA	PZA	12.00	$50.05	0.00	12.0000	12.00	0.00	$600.60	100.00 %

Total Partida: **15,063.35**

BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR