SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Localidad:

Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$2,056,266.49
Importe del Contrato s/IVA:			$3,787,688.14
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	20/06/2025	al	21/10/2025
Periodo de la Estimación:	16/07/2025	al	15/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	
P01	**PAVIMENTACIÓN**	**1,608,764.57**
P04	**PASO PLUVIAL**	**447,501.92**
	Total Paquete s/IVA:	**2,056,266.49**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $2,056,266.49

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA: $3,787,688.14
Periodo del Contrato: 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,056,266.49
Periodo de la Estimación: 16/07/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO										
P01	**PAVIMENTACIÓN**									
P01S01	**PRELIMINARES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,600.00	$14.77	0.00	1,600.0000	1,600.00	0.00	$23,632.00	100.00 %
P06S02C048	CAMINO DE DESVÍO PROVISIONAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	1,200.00	$18.34	0.00	1,200.0000	1,200.00	0.00	$22,008.00	100.00 %
P01S03C016	DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M3	408.00	$204.06	0.00	408.0000	408.00	0.00	$83,256.48	100.00 %
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	286.00	$193.09	0.00	83.4500	83.45	202.55	$16,113.36	29.18 %
P01S02	**TERRACERIAS**									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	337.00	$86.22	0.00	309.3500	309.35	27.65	$26,672.16	91.80 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	665.00	$331.58	0.00	571.0700	571.07	93.93	$189,355.39	85.88 %

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA: $3,787,688.14
Periodo del Contrato: 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,056,266.49
Periodo de la Estimación: 16/07/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	648.00	$348.35	0.00	647.8700	647.87	0.13	$225,685.51	99.98 %
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	412.00	$547.22	0.00	352.5800	352.58	59.42	$192,938.83	85.58 %
P01S04	**OBRAS VIALES**									
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	2,520.00	$38.05	0.00	2,520.0000	2,520.00	0.00	$95,886.00	100.00 %
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	32.00	$767.25	0.00	21.1500	21.15	10.85	$16,227.34	66.09 %

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA: $3,787,688.14
Periodo del Contrato: 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,056,266.49
Periodo de la Estimación: 16/07/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S05	**BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES**									
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	358.00	$390.68	0.00	335.2500	335.25	22.75	$130,975.47	93.65 %
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	508.00	$494.52	0.00	331.4400	331.44	176.56	$163,903.71	65.24 %
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	608.00	$565.60	0.00	401.8000	401.80	206.20	$227,258.08	66.09 %
P01S07	**SEÑALIZACIÓN TEMPORAL**									
P34S12C156	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA) DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.9M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	2.00	$9,188.45	0.00	2.0000	2.00	0.00	$18,376.90	100.00 %
P34S12C158	SEÑALAMIENTO NOCTURNO (MECHERO), INCLUYE: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENCENDIDO DURANTE LA AUSENCIA DE LUZ SOLAR Y EN TODO EL TRASCURSO DE LA OBRA CON TAMAÑO MINIMO DE 2 LTS., INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE MECHEROS	PZA	4.00	$297.54	0.00	4.0000	4.00	0.00	$1,190.16	100.00 %
P34S12C159	POSTE ALINEADOR NARANJA PARA DESVIACION DE OBRA EN CONSTRUCCION, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DEL POSTE ALINEADOR	PZA	20.00	$820.12	0.00	20.0000	20.00	0.00	$16,402.40	100.00 %

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA: $3,787,688.14
Periodo del Contrato: 20/06/2025 al 21/10/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,056,266.49
Periodo de la Estimación: 16/07/2025 al 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P34S12C157	SEÑALAMIENTO TEMPORAL VERTICAL TIPO OD-5 DE 30X122 CMS., FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, SIN CEJA PERIMETRAL, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE PTR DE 2"X2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	4.00	$5,218.00	0.00	4.0000	4.00	0.00	$20,872.00	100.00 %
P34S12C160	SEÑALAMIENTO TEMPORAL VERTICAL DPP-01 DE 71x71CM (HOMBRE TRABAJANDO) FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.00M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	4.00	$6,737.07	0.00	4.0000	4.00	0.00	$26,948.28	100.00 %
P34S12C161	SEÑALAMIENTO TEMPORAL VERTICAL DPI DE 56x178CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON 2 POSTE PTR 2X2 DE 3.00 M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	10.00	$11,106.25	0.00	10.0000	10.00	0.00	$111,062.50	100.00 %
						Total Partida:			**1,608,764.57**	
P04	**PASO PLUVIAL**									
P04S01	**PRELIMINARES**									
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	152.00	$119.03	0.00	152.0000	152.00	0.00	$18,092.56	100.00 %
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	155.20	$92.55	0.00	155.2000	155.20	0.00	$14,363.76	100.00 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	98.20	$90.13	0.00	98.2000	98.20	0.00	$8,850.77	100.00 %

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA: $3,787,688.14
Periodo del Contrato: 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,056,266.49
Periodo de la Estimación: 16/07/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	76.40	$261.09	0.00	61.6000	61.60	14.80	$16,083.14	80.63 %
P01S72C083	PLANTILLA COMPACTADA CON BAILARIA AL 95% CON MATERIAL SUBRASANTE EN ZANJAS, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	M3	6.50	$518.52	0.00	6.5000	6.50	0.00	$3,370.38	100.00 %
P01S75C015	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE SUELO-CEMENTO PROP:1:8, CON MATERIAL TUCURUGUAY DEL LUGAR, DE 5 CMS DE ESPESOR, PARA PROTECCIÓN DEL TALUD. INCLUYE:FABRICACIÓN, NIVELACION, MEZCLADO, AGUA, COLOCACION , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M2	7.48	$303.10	0.00	7.4800	7.48	0.00	$2,267.19	100.00 %
P04S02	**OBRA CIVIL**									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	168.40	$354.57	0.00	144.7600	144.76	23.64	$51,327.55	85.96 %
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	2,418.11	$41.07	0.00	2,234.1000	2,234.10	184.01	$91,754.49	92.39 %
P05S05C006	REVESTIMIENTO DE DREN 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, AFINE A MANO DE TALUD, MALLALAC 66-10/10, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO ACABADO PLANEADO, CURADO CON CURACRETO, JUNTAS A.C. 4.00 M. Y DESCIMBRA.	M3	29.40	$3,934.37	0.00	11.3000	11.30	18.10	$44,458.38	38.44 %
P05S25C004	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	26.40	$4,126.12	0.00	22.8800	22.88	3.52	$94,405.63	86.67 %

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UPES UNIDAD NAVOLATO, EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2025
Importe del Contrato s/IVA: $3,787,688.14
Periodo del Contrato: 20/06/2025 **al** 21/10/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,056,266.49
Periodo de la Estimación: 16/07/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05S25C006	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	5.20	$3,510.52	0.00	2.7600	2.76	2.44	$9,689.04	53.08 %
P22S01C029	ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO F'C=300 KG/CM2 DE 122 CMS. DE DIAMETRO. (48"Ø), INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA E INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	9.80	$9,473.37	0.00	9.8000	9.80	0.00	$92,839.03	100.00 %

Total Partida: **447,501.92**

C. GILBERTO ZAVALA BUENO
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO