SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PASILLO INTERIOR DEL MERCADO PINO SUÁREZ EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Localidad: Mazatlan

Contratista: DESTAJA MOVILIDAD Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0409A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$178,966.69
Importe del Contrato s/IVA:			$178,966.69
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	08/09/2025	**al**	27/09/2025
Periodo de la Estimación:	08/09/2025	**al**	27/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	REHABILITACIÓN DE PASILLO INTERIOR DEL MERCADO PINO SUÁREZ	
P01	**PRELIMINARES**	**178,966.69**

Total Paquete s/IVA:	**178,966.69**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$178,966.69

Jaquelin

DESTAJA MOVILIDAD Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PASILLO INTERIOR DEL MERCADO PINO SUÁREZ EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Mazatlan
Contratista: DESTAJA MOVILIDAD Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0409A-2025
Importe del Contrato s/IVA $178,966.69
Periodo del Contrato 08/09/2025 **al** 27/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $178,966.69
Periodo de la Estimación: 08/09/2025 **al** 27/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE PASILLO INTERIOR DEL MERCADO PINO SUÁREZ										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
1	TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	21.00	$16.68	0.00	21.0000	21.00	0.00	$350.28	100.00 %
2	DESMANTELAMIENTO DE VITROBLOCK EXISTENTE DE 30X30 CMS, INCLUYE: RETIRO, ACOPIO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	13.07	$395.36	0.00	13.0700	13.07	0.00	$5,167.36	100.00 %
3	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE PTR SOPORTE DE VITROBLOCK, INCLUYE: CORTES, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA.	M2	13.07	$784.10	0.00	13.0700	13.07	0.00	$10,248.19	100.00 %
5	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE BARANDAL DE HERRERIA EXISTENTE DE 1.03 ML DE ALTURA, INCLUYE: CORTES Y RETIRO FUERA DE LA OBRA.	ML	18.10	$524.65	0.00	18.1000	18.10	0.00	$9,496.17	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
4	ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE GRIS SEGÚN PROYECTO EN ÁREA PERIMETRAL DE VANO, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.71	$421.60	0.00	10.7100	10.71	0.00	$4,515.34	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE PTR DE 4"X2" CAL. 11 PARA RECIBIR REJILLA IRVIN, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	12.34	$947.73	0.00	12.3400	12.34	0.00	$11,694.99	100.00 %
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PREFABRICADA TIPO IRVING DE 1/8" X 1" ACABADO SEGUN PROYECTO , INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA, CORTES Y SOLDADURA.	M2	4.17	$4,881.04	0.00	4.1700	4.17	0.00	$20,353.94	100.00 %
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL PERIMETRAL SEGÚN DISEÑO EXISTENTE, POSTE DE TUBO NEGRO CEDULA 30 DE 3" DE DIAMETRO Y CAPITEL DE 3" EN CADA POSTE, BALAUSTRE CON SOLERA DE 1 1/2" X 3/16" Y CUADRADO DE 1/2" A CADA 10 CMS, SEGÚN DISEÑO, PASAMANOS DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" DE ACUERDO A DISEÑO EXISTENTE, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO GRIS, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO,COLOR NEGRO, ACABADO BRILLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	24.22	$4,789.34	0.00	24.2200	24.22	0.00	$115,997.81	100.00 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.	M2	21.00	$54.41	0.00	21.0000	21.00	0.00	$1,142.61	100.00 %

Total Partida: **178,966.69**

Jaqueline
DESTAJA MOVILIDAD Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR