SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907-2025

Importe de la Estimación s/IVA:			$554,435.31
Importe del Contrato s/IVA:			$1,181,423.75
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	30/07/2025	**al**	28/08/2025
Periodo de la Estimación:	14/08/2025	**al**	28/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	
P01	**PRELIMINARES**	**554,435.31**

Total Paquete s/IVA:	**554,435.31**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$554,435.31

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR SOP

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,181,423.75
Periodo del Contrato: 30/07/2025 **al** 28/08/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $554,435.31
Periodo de la Estimación: 14/08/2025 **al** 28/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
9	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 14" EN MATERIAL TIPO I, II Y III CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MTS	55.00	$2,544.86	0.00	55.0000	55.00	0.00	$139,967.30	100.00 %
10	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 14" A 18" EN MATERIAL TIPO II PARA INSTALACIÓN DE CONTRADEME CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MTS	12.00	$3,060.78	0.00	12.0000	12.00	0.00	$36,729.36	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
11	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 16" x 1/4" PARA CONTRADEME PUESTA EN OBRA. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	MTS	12.00	$3,770.12	0.00	12.0000	12.00	0.00	$45,241.44	100.00 %
12	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO LISA DE 10" X 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME DE POZO PUESTO EN OBRA. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	MTS	6.20	$2,182.70	0.00	6.2000	6.20	0.00	$13,532.74	100.00 %
13	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO RANURADA DE 10" DE 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME DE POZO PUESTO EN OBRA. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	MTS	48.80	$3,075.82	0.00	48.8000	48.80	0.00	$150,100.02	100.00 %
14	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 16" x 1/4" PARA CONTRADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MTS	12.00	$600.00	0.00	12.0000	12.00	0.00	$7,200.00	100.00 %

CONSTRUCCIONES Y
PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR SOP

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOZORIQUE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,181,423.75
Periodo del Contrato: 30/07/2025 **al** 28/08/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $554,435.31
Periodo de la Estimación: 14/08/2025 **al** 28/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
15	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO LISA DE 10" PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MTS	6.20	$350.19	0.00	6.2000	6.20	0.00	$2,171.18	100.00 %
16	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO RANURADO DE 10" PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MTS	48.80	$350.19	0.00	48.8000	48.80	0.00	$17,089.27	100.00 %
17	SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4" A 3/8" DE ESPESOR	M3	7.00	$1,488.22	0.00	7.0000	7.00	0.00	$10,417.54	100.00 %
18	INSTALACIÓN DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4" A 3/8" DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	7.00	$200.00	0.00	7.0000	7.00	0.00	$1,400.00	100.00 %
19	LIMPIEZA, DESAZOLVE Y APLICACIÓN DE DISPESOR DE ARCILLA	PZA	1.00	$15,031.70	0.00	1.0000	1.00	0.00	$15,031.70	100.00 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
20	ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO, INCLUYE: TOMA DE MUESTRA, LOS MATERIALES NECEARIOS PARA LA TOMA Y MUESTRAS DEL ANÁLISIS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$3,704.70	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,704.70	100.00 %
21	DESARROLLO Y AFORO DE BOMBEO EFECTIVA CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 4" A 8" PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HORAS. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$40,219.18	0.00	1.0000	1.00	0.00	$40,219.18	100.00 %
22	HORA EFECTIVA DE BOMBEO EN POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	HR	48.00	$1,492.31	0.00	48.0000	48.00	0.00	$71,630.88	100.00 %

Total Partida: 554,435.31

CONSTRUCCIONES Y
PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR SOP