SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3 , ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad: Juan Jose Rios

Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025

Importe de la Estimación s/IVA: $99,153.17

Importe del Contrato s/IVA: $1,576,293.92

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: Adicional

Periodo del Contrato: 18/09/2025 **al** 16/11/2025

Periodo de la Estimación: 11/11/2025 **al** 16/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE		
P02	**CIMENTACIÓN**	**99,153.17**

Total Paquete s/IVA: **99,153.17**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $99,153.17

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3 , ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,576,293.92
Periodo del Contrato: 18/09/2025 **al** 16/11/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $99,153.17
Periodo de la Estimación: 11/11/2025 **al** 16/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P22S01C018	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	300.00	$169.67	300.00	10.0000	310.00	-10.00	$1,696.70	103.33 %
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 8" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	300.00	$70.39	300.00	10.0000	310.00	-10.00	$703.90	103.33 %
P01S72C029.	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISO DE MANO, HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON MATERIAL GRAVA-ARENA,INCLUYE: MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	103.08	$876.56	103.08	37.7000	140.78	-37.70	$33,046.31	136.57 %
P02S06	**ANCLAJES**									
P01S13C007	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	484.20	$83.81	342.44	36.8700	521.07	-36.87	$3,090.07	107.61 %
P01S72C059	PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA-ARENA EN ZANJAS, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	M3	24.01	$799.00	14.21	0.4900	24.50	-0.49	$391.51	102.04 %
P22S01C034	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	343.00	$107.07	203.00	7.0000	350.00	-7.00	$749.49	102.04 %
P22S02C009	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 6" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	343.00	$57.75	203.00	7.0000	350.00	-7.00	$404.25	102.04 %
P22S02C096	YEE DE PVC 8"X6" ALCANTARILLADO, INCLUYE: CODO DE 45ºX6" DE PVC ALCANTARILLADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	49.00	$900.45	29.00	1.0000	50.00	-1.00	$900.45	102.04 %

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3 , ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025
Importe del Contrato s/IVA: $1,576,293.92
Periodo del Contrato: 18/09/2025 **al** 16/11/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $99,153.17
Periodo de la Estimación: 11/11/2025 **al** 16/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
P01S72C029.	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISO DE MANO, HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON MATERIAL GRAVA-ARENA,INCLUYE: MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	101.98	$876.56	51.12	60.7300	162.71	-60.73	$53,233.49	159.55	%
P01S72C029.	RELLENO CON MATERIAL SUBRASANTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	352.15	$613.32	263.77	0.0400	352.19	-0.04	$24.53	100.01	%
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	643.00	$3.36	193.00	17.0000	660.00	-17.00	$57.12	102.64	%
P03S06C036	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	49.00	$4,855.35	29.00	1.0000	50.00	-1.00	$4,855.35	102.04	%

Total Partida: **99,153.17**

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP