SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025

Importe de la Estimación s/IVA:			$8,801,341.73
Importe del Contrato s/IVA:			$215,283,680.42
No. Estimación:			23
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	09/04/2025	al	10/12/2026
Periodo de la Estimación:	10/02/2026	al	25/02/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE		
P02	**CIMENTACIÓN**	**15,592.20**
P03	**OBRA CIVIL**	**4,852,515.54**
CAMINO PUENTE - PLAYA BELLAVISTA		
P09	**HERRERÍA**	**3,933,234.00**

Total Paquete s/IVA:	**8,801,341.74**
Ajuste por Redondeo:	-$0.01
Total de Estimación s/IVA:	$8,801,341.73

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Guasave	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025	**No. Estimación:**	23
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA:**	$215,283,680.42	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato:**	09/04/2025 **al** 10/12/2026	**Importe de la Estimación:**	$8,801,341.73
				Periodo de la Estimación:	10/02/2026 **al** 25/02/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
100112	DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA NECESARIOS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN, HORARIO DIURNO Y NOCTURNO (24/7), MECHEROS Y SEÑALES DE ACUERDO A LA NORMA, (PRECIO UNITARIO POR DESGASTE, PIEZAS NUEVAS), INCLUYE: FLETES, ACARREOS, REACOMODOS, REUBICACIONES, RETIRO Y RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, P.U.O.T.	DIA	240.00	$1,039.48	18.00	15.0000	135.00	105.00	$15,592.20	56.25 %
						Total Partida:			**15,592.20**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
225700	PILA CIRCULAR DE CONCRETO 5 MTS. DIAMETRO EXTERIOR, DIAMETRO INTERIOR 3.40 MTS. ESPESOR 80 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 3 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS C DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA O PROFUNDIDAD, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	ML	427.58	$103,072.35	45.00	33.0000	271.00	156.58	$3,401,387.55	63.38 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA: $215,283,680.42
Periodo del Contrato: 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 23
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $8,801,341.73
Periodo de la Estimación: 10/02/2026 **al** 25/02/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
272722-1	EXCAVACIÓN CONTROLADA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES EN MATERIAL TIPO "I" (ARENA LIMOSA), VOLUMEN SECCIÓN GEOMÉTRICA, CUALQUIER PROFUNDIDAD ENTRE 0.00 A 30 MTS DE ALTURA, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD Y HORARIO. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, REVISIÓN Y RECTIFICACIÓNES TOPOGRAFICAS, APILE DEL MATERIAL AL COSTADO DE LA EXCAVACIÓN AL INTERIOR DE LA PILA PARA SU EXTRACCIÓN, MANIOBRAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	9,021.89	$1,252.18	883.58	647.9600	5,321.12	3,700.77	$811,362.55	58.98 %
272778	EXTRACCIÓN CONTROLADA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ELEVACIÓN 0.00 A 40 MTS DE ALTURA, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD, COLOCANDO EL MATERIAL AL COSTADO DE LA PILA PARA SU POSTERIOR USO, INCLUYE: MANIOBRAS E IMPLEMENTOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN, P.U.O.T.	M3	9,237.67	$846.99	883.58	647.9600	5,321.12	3,916.75	$548,815.64	57.60 %
878521	BOMBEO DE AGUA EN EXCAVACIONES DE 0.00 HASTA 30.00 MTS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO CON MOTOBOMBA 6", VERTIDO HASTA 50 MTS. DE DISTANCIA DEL ELEMENTO EN CONSTRUCCIÓN PARA ABATIR LOS NIVELES DE AGUA Y PODER REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYE: 2 OPERADORES, ACARREOS, MONTAJES, RETIROS, COLOCACIÓN DE EXTENCIONES DE MANGUERA O TUBO, MANIOBRAS NECESARIAS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN, P.U.O.T.	HORA	4,879.20	$784.05	190.00	116.0000	306.00	4,573.20	$90,949.80	6.27 %

Total Partida: **4,852,515.54**

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA: $215,283,680.42
Periodo del Contrato: 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 23
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $8,801,341.73
Periodo de la Estimación: 10/02/2026 al 25/02/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CAMINO PUENTE - PLAYA BELLAVISTA										
P09	**HERRERÍA**									
P09S03	**PUERTAS, CHAMBRANAS, CANCELES, VENTANAS Y HERRERÍA METÁLICA-DIVERSA**									
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.	LT	7,020.00	$25.47	0.00	7,020.0000	7,020.00	0.00	$178,799.40	100.00 %
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	702.00	$4,898.50	0.00	664.3700	664.37	37.63	$3,254,416.45	94.64 %
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	702.00	$752.62	0.00	664.3700	664.37	37.63	$500,018.15	94.64 %

Total Partida: **3,933,234.00**

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR SOP