Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $9,390,962.89
Importe del Contrato s/IVA: $215,283,680.42
No. Estimación: 26
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 09/04/2025 **al** 10/12/2026
Periodo de la Estimación: 25/03/2026 **al** 06/04/2026

Clave	Descripción	Monto
1	PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE	
P02	**CIMENTACIÓN**	**12,473.76**
P03	**OBRA CIVIL**	**3,888,600.13**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**5,489,889.00**
	Total Paquete s/IVA:	**9,390,962.89**

Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimación s/IVA: $9,390,962.89

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 26
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $9,390,962.89
Periodo de la Estimación: 25/03/2026 **al** 06/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE										
P02	**PUENTE VEHICULAR**									
P02S01	**PRELIMINARES**									
100112	DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA NECESARIOS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN, HORARIO DIURNO Y NOCTURNO (24/7), MECHEROS Y SEÑALES DE ACUERDO A LA NORMA, (PRECIO UNITARIO POR DESGASTE, PIEZAS NUEVAS), INCLUYE: FLETES, ACARREOS, REACOMODOS, REUBICACIONES, RETIRO Y RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, P.U.O.T.	DIA	240.00	$1,039.48	18.00	12.0000	180.00	60.00	$12,473.76	75.00 %
P03	**SUBESTRUCTURA**							**Total Partida:**	**12,473.76**	
P03S01	**PILAS**									
111127	TAPIAL O BARRERA DE SEGURIDAD PERIMETRAL H= 1.30 MTS, COLINDANTE A LA EXCAVACIÓN, COLOCADO MINIMO A 2.00 MTS. DE ESTA O LO QUE AUTORICE SUPERVISIÓN SEGUN LO REQUIERAN LAS MANIOBRAS EN LOS TRABAJOS, CONTRUIDO DE POSTES DE VARILLA CORRUGADA 1" DIAMETRO MINIMO, CLAVADOS LO NECESARIO, CABLE DE ACERO INFERIOR Y SUPERIOR GALVANIZADO 3/8" SUJETO CON ANILLOS Y PERROS, MALLA NARANJA, TENSORES EN CASO NECESARIO, 11 USOS, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, RECUPERACIONES, REINSTALACIONES, MANTENIMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.	ML	282.74	$283.52	0.00	282.7400	282.74	0.00	$80,162.44	100.00 %

FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICO

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 26
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $9,390,962.89
Periodo de la Estimación: 25/03/2026 **al** 06/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
225700	PILA CIRCULAR DE CONCRETO 5 MTS. DIAMETRO EXTERIOR, DIAMETRO INTERIOR 3.40 MTS. ESPESOR 80 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 3 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA O PROFUNDIDAD, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, SERVICIÓ DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	ML	427.58	$103,072.35	28.00	24.0000	359.00	68.58	$2,473,736.40	83.96 %
272722-1	EXCAVACIÓN CONTROLADA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES EN MATERIAL TIPO "I" (ARENA LIMOSA), VOLUMEN SECCIÓN GEOMÉTRICA, CUALQUIER PROFUNDIDAD ENTRE 0.00 A 30 MTS DE ALTURA, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD Y HORARIO, INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL, REVISIÓN Y RECTIFICACIÓNES TOPOGRAFICAS, APILE DEL MATERIAL AL COSTADO DE LA EXCAVACIÓN AL INTERIOR DE LA PILA PARA SU EXTRACCIÓN, MANIOBRAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	9,021.89	$1,252.18	549.76	471.2500	7,049.02	1,972.87	$590,089.83	78.13 %
272778	EXTRACCIÓN CONTROLADA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ELEVACIÓN 0.00 A 40 MTS DE ALTURA, CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD, COLOCANDO EL MATERIAL AL COSTADO DE LA PILA PARA SU POSTERIOR USO, INCLUYE: MANIOBRAS E IMPLEMENTOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN, P.U.O.T.	M3	9,237.87	$846.99	549.76	471.2500	7,049.02	2,188.85	$399,144.04	76.31 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 26
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $9,390,962.89
Periodo de la Estimación: 25/03/2026 **al** 06/04/2026

Falta CNOOYJS.

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
878521	BOMBEO DE AGUA EN EXCAVACIONES DE 0.00 HASTA 30.00 MTS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO CON MOTOBOMBA 6", VERTIDO HASTA 50 MTS. DE DISTANCIA DEL ELEMENTO EN CONSTRUCCIÓN PARA ABATIR LOS NIVELES DE AGUA Y PODER REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYE: 2 OPERADORES, ACARREOS, MONTAJES, RETIROS, COLOCACIÓN DE EXTENCIONES DE MANGUERA O TUBO, MANIOBRAS NECESARIAS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN, P.U.O.T.	HORA	4,879.20	$784.05	128.00	96.0000	530.00	4,349.20	$75,268.80	10.86 %
101177	TAPÓN SUPERIOR DE PILA CIRCULAR DE 5 MTS. DE DIAMETRO, REFORZADO EN AMBOS LECHOS, AMBAS DIRECCIONES EN APEGO AL PROYECTO, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, R.R. A 3 DIAS, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 10+/-3.5 CMS., ACABADO APARENTE, CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: RELLENO Y CONFORMACIÓN PLANTILLA NECESARIA CALIDAD SUBSASE, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, SERVICIO DE BOMBA, VIBRADO, RESANES Y DETALLADO NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	11.00	$270,198.62	0.00	1.0000	1.00	10.00	$270,198.62	9.09 %
						Total Partida:			**3,888,600.13**	
P04	**SUPERESTRUCTURA**									
P04S02	**PREFABRICADOS**									
777011	VIGA PRETENSADA AASTHO TIPO IV, 29.95 MT DE LARGO X 1.35 MT DE PERALTE, CONCRETO F'C=400 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, ELEMENTOS DE PRE ESFORZADO, GANCHOS DE IZAJE Y PASOS PARA DIAFRAGMAS EN APEGO A PROYECTO, INCLUYE: REVISIÓN Y/O CONFIRMACIÓN DE DIMENSIONES PARA PREFABRICACIÓN, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, P.U.O.T.	PZA	80.00	$457,490.75	16.00	12.0000	44.00	36.00	$5,489,889.00	55.00 %
						Total Partida:			**5,489,889.00**	

Falta CNOOYJS

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.