SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PUENTE EN CAMINO E.C. MEXICO 15 - ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, DE 30.50 ML DE LONGITUD, EN EL KM 9+736.984, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,352,919.23
Importe del Contrato s/IVA:			$8,808,062.86
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	29/10/2025	**al**	31/12/2025
Periodo de la Estimación:	29/10/2025	**al**	12/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PUENTE CON CLARO DE 30.50 MTS.	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**1,352,919.23**

Total Paquete s/IVA:	**1,352,919.23**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,352,919.23

CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025
Importe del Contrato s/IVA $8,808,062.86
Periodo del Contrato 29/10/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,352,919.23
Periodo de la Estimación: 29/10/2025 **al** 12/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE CON CLARO DE 30.50 MTS.										
P05	**PUENTE**									
P05S01	**CAMINO PROVISIONAL**									
P01S01C012	DESMONTE TIPO MEDIANO CONSISTENTE EN REMOCIÓN, DESENRAICE, ACAMELLONAMIENTO, INCLUYE: ACARREO A 20.00 M. EN CUCHARÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE, CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA.	M2	350.00	$5.89	0.00	350.0000	350.00	0.00	$2,061.50	100.00 %
P06S02C014	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	700.00	$3.69	0.00	700.0000	700.00	0.00	$2,583.00	100.00 %
P05S02	**PRELIMINARES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,422.00	$11.57	0.00	3,422.0000	3,422.00	0.00	$39,592.54	100.00 %
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	400.00	$203.46	0.00	160.5200	160.52	239.48	$32,659.40	40.13 %
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	600.00	$76.01	0.00	439.5000	439.50	160.50	$33,406.40	73.25 %
P01S29C005	EXCAVACION CON MÁQUINA EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO	M3	169.70	$543.65	0.00	169.7000	169.70	0.00	$92,257.41	100.00 %
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	300.00	$147.78	0.00	74.2300	74.23	225.77	$10,969.71	24.74 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN; HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,500.00	$321.04	0.00	663.6100	663.61	836.39	$213,045.35	44.24 %

CONSTRUCTORA TEOCAL,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025
Importe del Contrato s/IVA $8,808,062.86
Periodo del Contrato 29/10/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,352,919.23
Periodo de la Estimación: 29/10/2025 **al** 12/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	270.00	$70.06	0.00	224.6100	224.61	45.39	$15,736.18	83.19 %
P05S03	**OBRA CIVIL**									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	900.00	$522.98	0.00	39.1300	39.13	860.87	$20,464.21	4.35 %
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	36,740.00	$43.73	0.00	14,422.9900	14,422.99	22,317.01	$630,717.35	39.26 %
P05S25C027	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=100 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	20.00	$3,645.01	0.00	3.7200	3.72	16.28	$13,559.44	18.60 %
P05S25C004	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	380.00	$4,272.29	0.00	54.7300	54.73	325.27	$233,822.43	14.40 %
P05S06	**SEÑALIZACION TEMPORAL**									
P34S12C161	SEÑALAMIENTO VERTICAL DPI DE 56x178CM, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS (PROPIEDAD DEL CONTRATISTA), INCLUYE: RETIRO DE SEÑALAMIENTO DE USO TEMPORAL AL FINALIZAR LA OBRA	PZA	4.00	$891.13	0.00	4.0000	4.00	0.00	$3,564.52	100.00 %
P34S12C160	SEÑALAMIENTO VERTICAL DPP-01 DE 71x71CM (HOMBRE TRABAJANDO), CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS (PROPIEDAD DEL CONTRATISTA), INCLUYE: RETIRO DE SEÑALAMIENTO DE USO TEMPORAL AL FINALIZAR LA OBRA	PZA	2.00	$839.29	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,678.58	100.00 %

CONSTRUCTORA TEOCAL,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025
Importe del Contrato s/IVA $8,808,062.86
Periodo del Contrato 29/10/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,352,919.23
Periodo de la Estimación: 29/10/2025 **al** 12/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P34S12C159	POSTE ALINEADOR NARANJA PARA DESVIACION DE OBRA EN CONSTRUCCION (PROPIEDAD DEL CONTRATISTA), INCLUYE: RETIRO DEL POSTE ALINEADOR DE USO TEMPORAL AL FINALIZAR LA OBRA	PZA	10.00	$243.24	0.00	10.0000	10.00	0.00	$2,432.40	100.00 %
P34S12C158	SEÑALAMIENTO NOCTURNO (MECHERO), INCLUYE: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENCENDIDO DURANTE LA AUSENCIA DE LUZ SOLAR Y EN TODO EL TRASCURSO DE LA OBRA CON TAMAÑO MINIMO DE 2 LTS., INCLUYE: RETIRO DE MECHERO DE USO TEMPORAL AL FINALIZAR LA OBRA	PZA	4.00	$396.76	0.00	4.0000	4.00	0.00	$1,587.04	100.00 %
P05S07	**SEÑALIZACION VIAL**									
7025 RO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SOPDUE, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$2,781.77	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,781.77	100.00 %

Total Partida: 1,352,919.23

CONSTRUCTORA TEOCAL,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE