SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 16/04/2026

CONTRATISTA:	**DEPENDENCIA:**
GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS, NO.3039, INT. 3A, COL. ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80197	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. GCM210826620	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250672	C.C.T.	25DPR1767N	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,617,420.57
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$566,097.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,617,420.57

OBRA		IMPORTE
PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS		
ELECTRIFICACION		
RETIROS	$	5,520.05
SUBESTACION		
SUMINISTROS	$	192,374.66
RED SECUNDARIA		
RETIROS	$	-
SUMINISTROS	$	358,158.49
ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS		
RETIROS	$	32,092.00
SUMINISTROS	$	655,122.02
EXTRAORDINARIOS	$	167,895.13
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	$	1,411,162.35

		POR EFECTO DE COBRO DE ESTIMACIÓN SOLO SE
SUB TOTAL=	$ 1,411,162.35	$ 1,394,328.08
I.V.A AL 16 %	$ 225,785.98	$ 223,092.49
TOTAL =	$ 1,636,948.33	$ 1,617,420.57

JSDM
GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

Javier Bustos A
ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 16/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.
DOMICILIO:	CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS, NO.3039, INT. 3A, COL. ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACÁN, SINALOA.
R.F.C.	GCM210826620

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250672	C.C.T.	25DPR1767N			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS					LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,617,420.57
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$566,097.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,617,420.57

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO VOL	PU	$	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS										
	ELECTRIFICACION									
	RETIROS									
RET.AL.TRNS	RETIRO DE ALIMENTACIÓN DE TRASNFORMADOR EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE ALIMENTADOR CON INT. PPAL EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 1,654.59	$ 1,654.59	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 1,654.59
DCX.ALIM	DESCONEXIÓN DE ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 855.77	$ 855.77	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 855.77
RET.BM	RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA	1.00	$ 2,496.22	$ 2,496.22	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 2,496.22
DXC.BM	DESCONEXIÓN DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA	1.00	$ 513.47	$ 513.47	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 513.47
									TOTAL DE RETIROS	**$ 5,520.05**
									TOTAL DE ELECTRIFICACION	**$ 5,520.05**
	SUBESTACION									
	SUMINISTROS									
ELEC.AL.TRNS3/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DESDE TRANSFORMADOR HASTA INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: , CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 3/0, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 15,490.42	$ 15,490.42	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 15,490.42
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 34,897.90	$ 34,897.90	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 34,897.90
ELEC.M5	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-5 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 23,421.87	$ 23,421.87	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 23,421.87
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 3,462.12	$ 3,462.12	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 3,462.12
INT.D3X400	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 35,965.62	$ 35,965.62	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 35,965.62
INT.D3X150	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 21,883.34	$ 21,883.34	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 21,883.34
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 18,246.54	$ 36,493.08	2.00	0.00	0.00	2.00	$ 36,493.08
BM.13-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICIÓN 13-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 20,760.31	$ 20,760.31	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 20,760.31
									TOTAL DE SUMINISTROS	**$ 192,374.66**
									TOTAL DE SUBESTACION	**$ 192,374.66**
	RED SECUNDARIA									
	SUMINISTROS									
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 6,120.46	$ 6,120.46	4.00	0.00	3.00	4.00	$ 24,481.84
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	$ 4,889.48	$ 24,447.40	4.00	0.00	-1.00	4.00	$ 19,557.92

JSDM J.B.A

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 16/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.
DOMICILIO: CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS, NO.3039, INT. 3A, COL. ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACÁN, SINALOA.
R.F.C. GCM210826620

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250672	C.C.T.	25DPR1767N			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS					LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,617,420.57
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$566,097.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,617,420.57

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	$ 1,815.49	$ 10,892.94	8.00	0.00	2.00	8.00	$ 14,523.92
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	$ 340.82	$ 340.82	24.90	0.00	23.90	24.90	$ 8,486.42
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.15	$ 372.07	$ 55.81	4.98	0.00	4.83	4.98	$ 1,852.91
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.01	$ 4,040.01	$ 40.40	0.50	0.00	0.49	0.50	$ 2,020.01
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	80.00	$ 405.64	$ 32,451.20	134.40	0.00	54.40	134.40	$ 54,518.02
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	80.00	$ 463.61	$ 37,088.80	134.40	0.00	54.40	134.40	$ 62,309.18
CINT.PRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PRELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	80.00	$ 28.19	$ 2,255.20	134.40	0.00	54.40	134.40	$ 3,788.74
ELEC.POL2"-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	140.00	$ 528.54	$ 73,995.60	289.90	0.00	149.90	289.90	$ 153,223.75
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$ 4,465.26	$ 13,395.78	3.00	0.00	0.00	3.00	$ 13,395.78
									TOTAL DE SUMINISTROS	$ 358,158.49
									TOTAL DE RED SECUNDARIA	$ 358,158.49
	ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS									
	RETIROS									
DSINT.LUM	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	50.00	$ 641.84	$ 32,092.00	50.00	0.00	0.00	50.00	$ 32,092.00
									TOTAL DE RETIROS	$ 32,092.00
	SUMINISTROS									
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 14,766.45	$ 14,766.45	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 14,766.45
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 18,100.67	$ 36,201.34	1.00	0.00	-1.00	1.00	$ 18,100.67
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	50.00	$ 1,406.99	$ 70,349.50	5.00	0.00	-45.00	5.00	$ 7,034.95
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	50.00	$ 2,077.01	$ 103,850.50	55.00	0.00	5.00	55.00	$ 114,235.55

SSDM

J.B.A

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 16/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.
DOMICILIO:	CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS, NO.3039, INT. 3A, COL. ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACÁN, SINALOA.
R.F.C.	GCM210826620

DEPENDENCIA:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250672	C.C.T.	25DPR1767N			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS					LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,617,420.57
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$566,097.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,617,420.57

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	16.00	$ 1,781.93	$ 28,510.88	22.00	0.00	6.00	22.00	$ 39,202.46
ELE.SALAA2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	120.00	$ 1,783.57	$ 214,028.40	244.15	0.00	124.15	244.15	$ 435,458.62
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$ 1,406.99	$ 5,627.96	4.00	0.00	0.00	4.00	$ 5,627.96
REFLEC.100W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 100 W, INCLUYE: LUMINARIA 100 W , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$ 5,173.84	$ 20,695.36	4.00	0.00	0.00	4.00	$ 20,695.36
									TOTAL DE SUMINISTROS	$ 655,122.02
									TOTAL DE ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	$ 687,214.02
	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 5,409.03	$ 5,409.03	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 5,409.03
EXT-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 22,445.38	$ 22,445.38	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 22,445.38
EXT-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE POWER BLOCK, INCLUYE: POWER BLOCK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 16,343.71	$ 16,343.71	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 16,343.71
EXT-04	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	125.30	$ 375.42	$ 47,040.13	125.30	0.00	0.00	125.30	$ 47,040.13
EXT-05	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 3/0 y 1 CONDUCTOR CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	183.90	$ 416.84	$ 76,656.88	183.90	0.00	0.00	183.90	$ 76,656.88
									TOTAL DE EXTRAORDINARIOS	$ 167,895.13

TOTAL DE PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS $ 1,411,162.35

JSDM

GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.
Contratista

Javier Bustos

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor

v2.0

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 16/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.**
DOMICILIO:
CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS, NO.3039, INT. 3A, COL. ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80197
R.F.C. **GCM210826620**

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	25204	NO. DE OBRA:	250672	C.C.T.	25DPR1767N			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS					LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,617,420.57	No. DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026	FECHA DE CONTRATO:	9 de febrero de 2026
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$566,097.20	FECHA DE INICIO:	16 de febrero de 2026	FECHA DE TERMINO:	16 de abril de 2026
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,617,420.57				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
			VOL	PU	$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
EXT-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE POWER BLOCK, INCLUYE: POWER BLOCK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA		$ 16,343.71						1.00	$ 16,343.71	1.00	$ 16,343.71
EXT-04	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML		$ 375.42						125.30	$ 47,040.13	125.30	$ 47,040.13
EXT-05	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 3/0 y 1 CONDUCTOR CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML		$ 416.84						183.90	$ 76,656.88	183.90	$ 76,656.88
					$ 1,394,328.08		$ 838,796.81		$ 404,470.40		$ 167,895.13		$ 1,411,162.34
		TOTAL ESTIMACION			$1,394,328.08		$ 838,796.81		$ 404,470.40		$ 167,895.13		$1,411,162.34
TOTAL ESTIMACION					**1,394,328.08**		**838,796.81**		**404,470.40**		**167,895.13**		**1,411,162.34**
		SUB-TOTAL			1,394,328.08		838,796.81		404,470.40		167,895.13		1,411,162.34
		I.V.A			223,092.49		134,207.49		64,715.26		26,863.22		225,785.97
		TOTAL			1,617,420.57		973,004.30		469,185.66		194,758.35		1,636,948.31
		DIFERENCIA			-19,527.74								

JSDM

C. JORGE SAÚL DELGADO MOJARDÍN
CONTRATISTA
Archivo. Direccion de Infraestructura

Javier Bustos

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR DE ISIFE

Retencion: 2 años

Version: 01

v2.0

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.
DOMICILIO:
CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS, NO.3039, INT. 3A, COL. ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80197
R.F.C. GCM210826620

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	25204	NO. DE OBRA:	250672	C.C.T.	25DPR1767N	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS					LOCALIDAD:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.					MUNICIPIO:	MAZATLAN

IMPORTE DE OBRA:	$1,617,420.57	No. DE CONTRATO	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$566,097.20	FECHA DE CONTRATO:	9 de febrero de 2026
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,617,420.57	FECHA DE INICIO:	16 de febrero de 2026
		FECHA DE TERMINO:	16 de abril de 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	OBRA NORMAL	OBRA ADICIONAL	OBRA EXTRAORDINARIA	CANTIDADES TOTALES
			VOL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS						
	RETIROS						
DCX.TRNSF	DESCONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN A TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RET. INT. DERV	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE INTERRUPTOR DERIVADO EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RET.TRNSF	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTETE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DST.TRANSF	DESINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACIÓN A INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RET.AL.TRNS	RETIRO DE ALIMENTACIÓN DE TRASNFORMADOR EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE ALIMENTADOR CON INT. PPAL EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
DCX.ALIM	DESCONEXIÓN DE ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RET. INT.PPL	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RET.BM	RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
DXC.BM	DESCONEXIÓN DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	SUBESTACION						
	SUMINISTROS						
TRNSF-112.5	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA EN 13200/220-127V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB.007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 15 KV 200 A CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERM.OJO13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CAL 3/0 - 1/2 C/LARG, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEC.AL.TRNS3/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DESDE TRANSFORMADOR HASTA INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: , CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 3/0, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.
DOMICILIO:
CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS, NO.3039, INT. 3A, COL. ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80197
R.F.C. GCM210826620

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	25204	NO. DE OBRA:	250672	C.C.T.	25DPR1767N	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS					LOCALIDAD:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.					MUNICIPIO:	MAZATLAN

IMPORTE DE OBRA:	$1,617,420.57	No. DE CONTRATO	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$566,097.20	FECHA DE CONTRATO:	9 de febrero de 2026
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,617,420.57	FECHA DE INICIO:	16 de febrero de 2026
		FECHA DE TERMINO:	16 de abril de 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	OBRA NORMAL	OBRA ADICIONAL	OBRA EXTRAORDINARIA	CANTIDADES TOTALES
			VOL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
ELEC.M5	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-5 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
SUB.008	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUSHING INSERTO 15 KV 200 A CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO D EOBRA.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB.009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE TIERRA 15 KV CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INT.D3X400	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
INT.D3X150	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00
BM.13-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICIÓN 13-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	RED SECUNDARIA						
	RETIROS						
RET.POL2"	RETIRO DE POLIDUCTO DE RED SECUNDARIA EN EXTERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RET.CBLSEC	RETIRO DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO. INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DCX. CABL	DESCONEXIÓN DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMINISTROS						
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00	3.00	0.00	4.00

JSDM J.B.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.
DOMICILIO: CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS, NO.3039, INT. 3A, COL. ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80197
R.F.C. GCM210826620

DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	25204	NO. DE OBRA:	250672	C.C.T.	25DPR1767N	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS					LOCALIDAD:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.					MUNICIPIO:	MAZATLAN

IMPORTE DE OBRA:	$1,617,420.57	No. DE CONTRATO	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$566,097.20	FECHA DE CONTRATO:	9 de febrero de 2026
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,617,420.57	FECHA DE INICIO:	16 de febrero de 2026
		FECHA DE TERMINO:	16 de abril de 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	OBRA NORMAL	OBRA ADICIONAL	OBRA EXTRAORDINARIA	CANTIDADES TOTALES
			VOL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	4.00	0.00	0.00	4.00
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	6.00	2.00	0.00	8.00
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	1.00	23.90	0.00	24.90
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.15	0.15	4.83	0.00	4.98
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.01	0.01	0.49	0.00	0.50
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	80.00	80.00	54.40	0.00	134.40
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	80.00	80.00	54.40	0.00	134.40
CINT.PRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PRELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	80.00	80.00	54.40	0.00	134.40
ELEC.POL2"-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	140.00	140.00	149.90	0.00	289.90
ALIM.037	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIM.038	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 3/0 y 1 CONDUCTOR CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS						
	RETIROS						
RET.CBL110	RETIRO DE CABLEADO EN 110 VOLTS, EN MAL ESTADO POR ROBO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JSDM J.B.A

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.
DOMICILIO:
CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS, NO.3039, INT. 3A, COL. ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80197
R.F.C. GCM210826620

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	25204	NO. DE OBRA:	250672	C.C.T.	25DPR1767N	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS					LOCALIDAD:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.					MUNICIPIO:	MAZATLAN

IMPORTE DE OBRA:	$1,617,420.57	No. DE CONTRATO	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$566,097.20	FECHA DE CONTRATO:	9 de febrero de 2026
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,617,420.57	FECHA DE INICIO:	16 de febrero de 2026
		FECHA DE TERMINO:	16 de abril de 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	OBRA NORMAL	OBRA ADICIONAL	OBRA EXTRAORDINARIA	CANTIDADES TOTALES
			VOL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
DSINT.LUM	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
DSINT.CC	DESCONEXION Y DESINSTALACION DE CENTROS DE CARGA OBSOLETOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DSINT.ACC1	DESCONEXION Y DESINSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDAS DE ALUMBRADO (APAGADORES) QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DSINT.ACC2	DESCONEXION Y DESINSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDAS DE CONTACTO QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DSINT.SAL	RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SALIDAS DE FUERZA 220 POR DAÑO DE ROBO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMINISTROS						
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	50.00	5.00	0.00	0.00	5.00
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	50.00	50.00	5.00	0.00	55.00

JSDM J.B.A

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA: **GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.**
DOMICILIO:
CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS, NO.3039, INT. 3A, COL. ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80197
R.F.C. **GCM210826620**

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	25204	NO. DE OBRA:	250672	C.C.T.	25DPR1767N	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS					LOCALIDAD:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.					MUNICIPIO:	MAZATLAN

IMPORTE DE OBRA:	$1,617,420.57	No. DE CONTRATO	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$566,097.20	FECHA DE CONTRATO:	9 de febrero de 2026
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,617,420.57	FECHA DE INICIO:	16 de febrero de 2026
		FECHA DE TERMINO:	16 de abril de 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	OBRA NORMAL	OBRA ADICIONAL	OBRA EXTRAORDINARIA	CANTIDADES TOTALES
			VOL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	16.00	16.00	6.00	0.00	22.00
ELE.SALAA2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	120.00	120.00	124.15	0.00	244.15
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00
REFLEC.100W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 100 W, INCLUYE; LUMINARIA 100 W , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	EXTRAORDINARIOS						
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA				1.00	1.00
EXT-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA				1.00	1.00
EXT-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE POWER BLOCK, INCLUYE: POWER BLOCK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA				1.00	1.00
EXT-04	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML				125.30	125.30
EXT-05	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 3/0 y 1 CONDUCTOR CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML				183.90	183.90

JSDM

C. JORGE SAÚL DELGADO MOJARDÍN
CONTRATISTA

Javier Bustos A

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR DE ISIFE

GABRIEL ANDRADE ZAMORA
DIRECTOR DEL PLANTEL

Archivo. Direccion de Infraestructura

v2.0
Version: 01

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTUR FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	250672		AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-0044/2025	
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS		CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1767N	
MUNICIPIO:	MAZATLAN		LOCALIDAD:	MAZATLAN	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026		MONTO:	$1,617,420.57	
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.				
MPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$ 566,097.20	CUMPLIMIENTO	$ 161,742.06
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 16 de febrero de 2026		TÉRMINO:	16 de abril de 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$ 1,617,420.57
CONVENIDO:	$ -
EJERCIDO:	$ 1,617,420.57
SALDO QUE SE CANCELA:	$ -

RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
16 de febrero de 2026	16 de abril de 2026	01 FINIQUITO	$ 1,617,420.57
	TOTALES:	01	$ 1,617,420.57

EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

0 HORAS DEL DÍA 16 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

Javier Bustos

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR DE ISIFE

ENTREGA POR LA EMPRESA:

JSDM

C. JORGE SAÚL DELGADO MOJARDÍN
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUÍN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

C.R

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	250672		AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-0044/2025	
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS		CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1767N	
MUNICIPIO:	MAZATLAN		LOCALIDAD:	MAZATLAN	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026		MONTO:	$1,617,420.57	
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$ 566,097.20	CUMPLIMIENTO	$ 161,742.06
PERIODO CONTRATO:	INICIO:	16 de febrero de 2026	TÉRMINO:	16 de abril de 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
		PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONTRATADO:	$ 1,617,420.57	16 de febrero de 2026	16 de abril de 2026	01 FINIQUITO	$1,617,420.57
CONVENIDO:	$ -				
EJERCIDO:	$1,617,420.57				
SALDO QUE SE CANCELA:	$ -				
			TOTALES:	01	$1,617,420.57

EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 16 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
ESCUELA PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS CLAVE CT 25DPR1767N ZONA ESC 120 SECTOR XIX MAZATLAN SINALOA

RECIBE POR PLANTEL:

GABRIEL ANDRADE ZAMORA
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

loaquin.murrieta@isife.gob.mx
667 712 70 14 Ext. 120
667 713 3363 - 713 3463

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ÁREA: Dirección de Infraestructura

OFICIO: D.I. 322/2026

ASUNTO: Se remite documentación para su gestión de pago.

Culiacán, Sinaloa, 25 de Mayo de 2026.

Lic. Hernando Franco Gómez
Director Administrativo
Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa
Presente.

En apego a las facultades que me confiere el artículo 23 fracciones I, III, VIII y XIV, del Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, así como en las atribuciones que me concede el artículo 26 fracciones VIII, IX XII, XIV, XXII, XXIII y XXIV así como el artículo 27 fracción I del mismo ordenamiento jurídico, y en cumplimiento de los **artículos 78 y 79 primero y segundo párrafos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y artículos 102, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118 y 119 de su Reglamento; así como del artículo 4 fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,** le comunico a Usted, que respecto al Contrato número: **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026** relativo a los trabajos realizados por la empresa**: GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TYSA, S.A DE C.V.,** en la Obra con número: **250672** incluida en el P.G.O.: **25204** con oficio de autorización de recursos número: **SAF-AGF-0044/2025;** el día de hoy, **mediante oficio número: D.S.O. 322/2026 de fecha: 25 de Mayo de 2026** *(se anexa copia para pronta referencia)*; **el Departamento Supervisión,** me ha hecho llegar, debidamente validada y firmada, por su titular, por el Supervisor, y por el Área de Estimaciones a mi cargo, así como por el contratista, la información original siguiente:

Documentos (no limitativos):		
Descripción:	**Número:**	**Importe**
Factura (*):	**372**	**$ 1,009,493.53**
Verificación de Comprobante Fiscal Digital:	**N/A**	**$ 1,009,493.53**
Recibo de estimación:	**01 FINIQUITO**	**$ 1,009,493.53**
Estado de cuenta de la estimación:	**01 FINIQUITO**	**$ 1,009,493.53**
Resumen:	**01 FINIQUITO**	**$ 1,617,420.57**
Cuerpo de la estimación:	**01 FINIQUITO**	**N/A**
Números generadores:	**01 FINIQUITO**	**N/A**
Croquis:	**01 FINIQUITO**	**N/A**
Archivo Fotográfico:	**N/A**	**N/A**
Finiquito de Obra:	**N/A**	**N/A**
Acta de Entrega-Recepción:	**N/A**	**N/A**
Importe a transferir al contratista:	**N/A**	**$ 1,009,493.53**

De los documentos antes mencionados, adjunto al presente le remito, mismos que se describen en el recuadro que abajo se incluye; **el resto del soporte documental contemplado en el recuadro anterior, permanece bajo resguardo de esta Dirección; por tal motivo,** le solicito de la manera más atenta, que con fundamento en el **tercero y cuarto párrafos del artículo 79 Ley de Obras Públicas y**

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día **VIERNES 17 de Abril de 2026**, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista **GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA, S.A. DE C.V.**, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
25204	250672	$ 1,617,420.57	SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

(250672). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. **SAF-AGF-0044/2025**, de fecha **13 de MAYO de 2025**, con cargo al Programa **REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BASICO**.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha **09 de Febrero de 2026**, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y el contratista **GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA, S.A. DE C.V.**, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de **$ 1,617,420.57**

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de **60 días naturales**, con fecha de inicio el **16 de Febrero de 2026** y conclusión el **16 de Abril de 2026**.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **250672,** se llevó a cabo el día **16 de Abril de 2026**, elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fecha **16 de Abril de 2026**, se llevó a cabo la elaboración de los finiquitos correspondientes a la obra **250672**.

E) La Póliza de Fianza **1057-22158-5** emitida por **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.,** además de garantizar ante el ISIFE, por el contratista **GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA, S.A. DE C.V.**, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
250672	ANTICIPO	-	-	$ 566,097.20
	01 FINIQUITO	16/02/2026	16/04/2026	$ 1,051,323.37
			Subtotal:	**$ 1,617,420.57**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día **VIERNES 17 de Abril de 2026**, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

JSDM

C. JORGE SAÚL DELGADO MOJARDÍN
Representante Legal de la Contratista
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA, S.A. DE C.V.

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-011-2026** de fecha **09 de Febrero de 2026**.

Primaria Petroleos Mexicanos.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Descripción: Subestacion de 112.5 KVA de pedestal con media y baja tencion en primaria Petroleos Mexicanos ubicado en mazatlan, municipio de mazatlan estado de sinaloa.

BITÁCORA

CT: 25DPR1767N

Jo pgo: 25204

Jo obra: 250672

Jo Contrato: ISIFE-R-FAM-AIDE-EPR-011-2026

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FAM

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA:

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:
Mazatlán
MUNICIPIO:
Mazatlán

TIPO DE OBRA:
Construccion de subestacion electrica ☐
☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Javier Bustos Arellano	ISIFE	Javier Bustos A

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250672 No. 001
FECHA 16/Febrero/2026

Con esta fecha se inician los trabajos de desconexion de alimentador (principal) transformador a interruptor.

Javier Bustos ^ JSDM

20/Febrero/2026
Se continua con la excabacion en terreno tipo B para zanja para colocacion de polidcto de alta densidad de 2"

Javier Bustos ^ JSDM

25/Febrero/2026
Se prosigue con la instalacion de polidcto de alta densidad de 2" para alimentador principal

Javier Bustos ^ JSDM

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250672 No. 002
FECHA 2/Marzo/2026

Se inicia con los trabajos de desconexion y retiro de luminarias en mal estado en aulas de modulo "A", "B" y "C"

Javier Bustos ^ JSDM

7/Marzo/2026

- Se prosigue con la colocacion de morete de medicion con gabinete M-10
- Colocacion de morete de medicion con gabinete M-5

Javier Bustos ^ JSDM

10/Marzo/2026

Se prosigue con la colocacion de subida a centro de carga desde registro a pie de centro de carga

Javier Bustos ^ JSDM

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250672 No. 003
FECHA 19/Marzo/2026

Se continua con la instalacion de centro de carga Q30 en modulo "B".

Javier Bustos ~ JSDM

19/Marzo/2026

Se inicia con la instalacion de salidas de alumbrado en marquesinas de modulo "B"

Javier Bustos ~ JSDM

21/Marzo/2026

- Se continua con la instalacion de interruptor termomagnetico 3x400 AMP
- Instalacion de interruptor termomagnetico 3x50 AMP

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250672 No. 004
FECHA 21/Marzo/2026

- Instalacion de interruptor termomagnetico 3X100 AMP
- Instalacion de interruptor termomagnetico 3X700 AMP

Javier Bustos ^ JSDM

21/Marzo/2026

- Se continua con la instalacion de alimentador principal con cable de 2+1 de 1/0 y 1 conductor CAL.8 THW
- Instalacion de alimentador principal con cable de 2+1 de 3/0 y 1 conductor CAL.8 THW

Javier Bustos ^ JSDM

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2520A OBRA No. 250672 No. 005

FECHA 28/Marzo/2026

Se inicia con los trabajos de instalacion de luminarias 2x17W en aulas de modulo "A", "B", "C" "Bodega" y "Marquesinas".

Samer Bustos - JSDM

30/Marzo/2026

Nota: Con fecha del 30 de marzo del 2026 se realizo la solicitud de los siguientes conceptos extraordinarios por motivo que no se encontraron en el catalogo original y son necesarios para su correcta ejecucion de los trabajos.

- EXT-01, EXT-02, EXT-03, EXT-04 EXT-05.

Samer Bustos - JSDM

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250672 No. 006

FECHA 2/Abril/2026

-Se continua con la instalacion de salidas de alumbrado en areas de techumbre.

-Instalacion de luminarias de 100 w

Javier Bustos ^ JSDM

Nota: Con esta fecha se dan por terminado al 100.1. los trabajos de subestacion de 112.5 KVA de pedestal con media y baja tencion en primaria Petroleos Mexicanos ubicada en mazatlán, municipio de mazatlán, estado de sinaloa.

Javier Bustos ^ JSDM