SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Localidad:

Contratista: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025

Importe de la Estimación s/IVA $546,070.35

Importe del Contrato s/IVA: $2,864,520.55

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 10/06/2025 **al** 10/09/2025

Periodo de la Estimación: 10/06/2025 **al** 30/06/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE	
P01	**PRELIMINARES**	**546,070.35**

Total Paquete s/IVA:	**546,070.35**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$546,070.35

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,864,520.55
Periodo del Contrato 10/06/2025 **al** 10/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $546,070.35
Periodo de la Estimación: 10/06/2025 **al** 30/06/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
OC-MT-003	EXCAVACION DE TERRENO TIPO I PARA RED PRIMARIA DE SECCION 100X45 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	271.00	$58.24	0.00	255.9000	255.90	15.10	$14,903.62	94.43 %
FVBARC-26	CAMA DE LIMO P/ EXCAV. DE RED PRIMARIA EN SECCION DE 45X15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	18.30	$710.27	0.00	17.2700	17.27	1.03	$12,266.36	94.37 %
OC-MT-005	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% EN CAPAS DE 20 CMS, SECCION DE 45X45 CMS PARA RED PRIMARIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	271.00	$104.70	0.00	255.9000	255.90	15.10	$26,792.73	94.43 %
FVBARC-28	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	32.71	$192.88	0.00	17.2700	17.27	15.44	$3,331.04	52.80 %
FVBARC-29	PROTECCION P/ TRANSF POR MEDIO DE 2 TUBOS DE CEDULA 40 INCLUYE EXCAVACION, DADO DE CONCRETO, PINTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	$4,045.90	0.00	4.0000	4.00	1.00	$16,183.60	80.00 %
ABTMRR5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 BTMRR5 135X110X110CM NORMA CFE-BTMRR5 P/TRANFORMADOR, INCLUYE: REGISTRO CON TAPA DE POLÍMERO, PLACA DE ALUMINIO PARA NOMENCLATURAS, POLIURETANO ESPREADO PARA SELLAR DUCTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	$8,953.50	0.00	4.0000	4.00	1.00	$35,814.00	80.00 %
FVBARC-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO TIPO CFE-RMTB3 DE 1.16 X 1.16 CON ARO Y TAPA BAJO NORMA CFE. INCLUYE: SELLADO DE DUCTOS CON POLIURETANO, RESANE, PULIDO, SEÑALIZACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$12,182.92	0.00	4.0000	4.00	0.00	$48,731.68	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
FVBARC-33	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEXODUCTO DE 3" INCLUYE: CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	610.00	$72.71	0.00	593.0000	593.00	17.00	$43,117.03	97.21 %
FVBARC-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEXODUCTO DE 2" INCLUYE: CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	542.00	$58.64	0.00	542.0000	542.00	0.00	$31,782.88	100.00 %

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,864,520.55
Periodo del Contrato 10/06/2025 **al** 10/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $546,070.35
Periodo de la Estimación: 10/06/2025 **al** 30/06/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
FVBARC-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POT. XLP-TR 15KV Al 3/0 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1,016.00	$205.99	0.00	1,001.4000	1,001.40	14.60	$206,278.39	98.56 %
FVBARC-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE Cu CAL. 1/0 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	298.00	$241.13	0.00	279.2000	279.20	18.80	$67,323.50	93.69 %
FVBARC-39	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE Y SOPORTES PARA CABLE DE ALTA TENSION EN REGISTRO PRIMARIO INCLUYE: 4 CORREDERAS GALVANIZADAS 60 CMS, 8 MENSULAS GALVANIZADAS DE 25 CMS, 24 AISLADORES DE NEOPRENO, 48 CINTILLOS DE PLASTICO DE 12", 8 TAQUETES EXPANSIVOS 1/2"X3", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$2,534.24	0.00	4.0000	4.00	0.00	$10,136.96	100.00 %
FVBARC-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REG. DE ALTA TENSION INCLUYE: 1 VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS X 5/8 PROTOCOLOZADA, 2 MTS DE CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0, 1 ZAPATA PONCHABLE DE CU. 3/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$1,425.16	0.00	4.0000	4.00	0.00	$5,700.64	100.00 %
FVBARC-76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION EN GABINETE DERIVADOR "D1" EXISTENTE, INCLUYE: 4 CODOS OPERACION CON CARGA CAL. 3/0, 200 AMPS, 15 KV, 4 ADAPTADORES DE TIERRA 200 AMPS, 15 KV, 1 TAPONES PUNTO MUERTO 200 AMPS, 15 KV, 4 INDICADORES DE FALLA, 200 AMPS, 15 KV, 1 BOQUILLAS ESTACIONARIAS 15 KV, 4 CONECTORES TOPE CAL. 8, 12 MTS DE CABLE THW CAL. 10 AWG, 4 TERMINALES OJILLO CAL. 8-10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$23,707.92	0.00	1.0000	1.00	0.00	$23,707.92	100.00 %

Total Partida: **546,070.35**

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO SUPERVICION