SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Localidad:

Contratista: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$759,647.11
Importe del Contrato s/IVA:			$2,864,520.55
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	10/06/2025	**al**	10/09/2025
Periodo de la Estimación:	01/07/2025	**al**	14/07/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE	
P01	**PRELIMINARES**	**759,647.11**

Total Paquete s/IVA:	**759,647.11**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$759,647.11

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,864,520.55
Periodo del Contrato 10/06/2025 **al** 10/09/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $759,647.11
Periodo de la Estimación: 01/07/2025 **al** 14/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
FVBARC-38	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQ. DE CONEXIÓN 13.2KV P/TR PEDESTAL 1F INCLUYE: 2 CODOS OPERACION CON CARGA CAL. 3/0 15 KV, 200 AMPS, 2 ADAPATADORES DE TIERRA 200 AMPS, 15 KV, 2 BUSHING INSERTO 200 AMPS, 15 KV. 1 BOQUILLA ESTACIONARIA 15 KV, 200 AMPS, 1 TAPON PUNTO MUERTO 200 AMPS, 15 KV, 8 ZAPATAS TERMINAL CAL. 3/0 BIMETALICAS, 4 ZAPATAS TERMINAL CAL. 1/0 BIMETALICAS, 4 ZAPATAS MECANICAS DE CU CAL. 1/0, 12 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 1/2X2" COMPLETOS, 2 CONECTORES TOPE CAL. 8, 12 MTS DE CABLE THW CAL. 10 AWG, 3 VARILLAS PARA TIERRA, 6 SOLDADURAS DE PLATA, SEÑALIZACION DE CABLEADO, 8 MTS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0, CALCAMCNIAS Y DIAGRAMA UNIFILAR PARA TRANSFORMADOR, INDICADOR DE FALLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	$21,432.74	0.00	4.0000	4.00	1.00	$85,730.96	80.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
AFRPRIM31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL 13200/7620/240-120, VOLTS DE 100 KVA ACERO INOXIDABLE CON VARIADOR DE TAPS. INCLUYE. BARRA DE COBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$177,673.70	0.00	1.0000	1.00	0.00	$177,673.70	100.00 %
ATR7515AINX01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL 13200/7620/240-120. VOLTS DE 75 KVA ACERO INOXIDABLE CON VARIADOR DE TAPS. INCLUYE: BARRA DE COBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$165,414.15	0.00	3.0000	3.00	1.00	$496,242.45	75.00 %

Total Partida: **759,647.11**

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR