SIS[redacted]MA INTEGRAL DE SUPERVISION DE [redacted]RA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,419,130.63
Importe del Contrato s/IVA:			$27,583,121.50
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	27/08/2025	**al**	31/01/2026
Periodo de la Estimación:	15/11/2025	**al**	15/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA		
P01	**PRELIMINARES**	**1,419,130.64**

Total Paquete s/IVA: **1,419,130.64**

Ajuste por Redondeo: -$0.01

Total de Estimación s/IVA: $1,419,130.63

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPÉRVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,419,130.63
Periodo de la Estimación: 15/11/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C046	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y HERRAMIENTA.	M2	616.24	$28.43	0.00	616.2400	616.24	0.00	$17,519.70	100.00 %
P01S44C376	DEMOLICIÓN DE FIRME DE 15 CMS DE ESPESOR, CON EQUIPO,INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	57.96	$172.02	0.00	57.3600	57.36	0.60	$9,867.07	98.96 %
P01S57C011	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA.	M3	13.04	$99.86	0.00	13.0400	13.04	0.00	$1,302.17	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P01S16C008	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 a 4.00 m. DE PROFUNDIDAD CON MÁQUINA RETRO-EXCAVADORA, INCLUYE: CORTE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	M3	277.94	$111.38	0.00	102.0700	102.07	175.87	$11,368.56	36.72 %
P01S57C011	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA.	M3	379.39	$99.86	0.00	137.7900	137.79	241.60	$13,759.71	36.32 %
P01S30C020	AFINE A MANO DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	264.70	$66.54	0.00	255.1700	255.17	9.53	$16,979.01	96.40 %
TERR-20	TERRACERIA A BASE DE CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR DE BALASTRE FINO COMPACTADO AL 95% DE PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	277.94	$670.99	0.00	137.7900	137.79	140.15	$92,455.71	49.58 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P01S16C008	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 a 4.00 m. DE PROFUNDIDAD CON MÁQUINA RETRO-EXCAVADORA, INCLUYE: CORTE, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	M3	335.56	$111.38	0.00	335.1100	335.11	0.45	$37,324.55	99.87 %
P01S57C011	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA.	M3	436.23	$99.86	0.00	435.6500	435.65	0.58	$43,504.01	99.87 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,419,130.63
Periodo de la Estimación: 15/11/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S30C020	AFINE A MANO DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	231.42	$66.54	0.00	201.8800	201.88	29.54	$13,433.10	87.24 %
P01S74C032	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, AGUA PARA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	216.34	$602.06	0.00	216.3400	216.34	0.00	$130,249.66	100.00 %
P02S02-ZA-1	ZAPATA AISLADA TIPO (ZA-1) DE 130X130cm Y 21cm DE PERALTE, ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" @20 CMS AMBOS SENTIDOS EN LECHO INFERIOR Y LECHO SUPERIOR, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" BOMBEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , CURADO, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$3,559.96	0.00	2.0000	2.00	0.00	$7,119.92	100.00 %
P02S03-ZC-1	ZAPATA CORRIDA TIPO (ZC-1) DE 100cm DE ANCHO Y 21cm DE PERALTE; ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" @22.5 CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL, VARILLAS DE 1/2" @20 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL, EN AMBOS LECHOS, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" BOMBEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , CURADO, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	86.61	$2,057.55	0.00	86.6100	86.61	0.00	$178,204.41	100.00 %
P02S03-ZC-2	ZAPATA CORRIDA TIPO (ZC-2) DE 80cm DE ANCHO Y 21cm DE PERALTE; ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" @22.5 CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL, VARILLAS DE 1/2" @20 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL, EN AMBOS LECHOS, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" BOMBEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , CURADO, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	106.10	$1,904.33	0.00	106.1000	106.10	0.00	$202,049.41	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE SOP

[redacted]ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted]OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,419,130.63
Periodo de la Estimación: 15/11/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S16C171	MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM., EN CIMENTACIÓN, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, DE 0.00 A 3.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, PLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	112.07	$565.59	0.00	112.0700	112.07	0.00	$63,385.67	100.00 %
P03S16C213_	MURO DE BLOCK HUECO 20X20X40 CM., EN CIMENTACIÓN, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, DE 0.00 A 3.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, PLOMEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	113.40	$659.55	0.00	106.1000	106.10	7.30	$69,978.26	93.56 %
P03S27CA20	CASTILLO AHOGADO (CA-20) EN MURO DE BLOCK DE 20 CM DE ESPESOR, SIN REFUERZO, CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	364.35	$195.23	0.00	345.4500	345.45	18.90	$67,442.20	94.81 %
P03S27CA15	CASTILLO AHOGADO (CA-15) EN MURO DE BLOCK DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON 1 VARILLA DE 1/2", CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: LONGITUD DE ANCLAJE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	50.40	$195.23	0.00	47.2500	47.25	3.15	$9,224.62	93.75 %
P03S27CA20-	CASTILLO AHOGADO (CA-20) EN MURO DE BLOCK DE 20 CM DE ESPESOR, ARMADO CON 1 VARILLA DE 1/2", CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: LONGITUD DE ANCLAJE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	93.45	$217.72	0.00	93.4500	93.45	0.00	$20,345.93	100.00 %
P03S27K1520	CASTILLO (K1520) DE 15X20cm ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	27.30	$636.91	0.00	27.3000	27.30	0.00	$17,387.64	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE SOP

[redacted]ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted]OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,419,130.63
Periodo de la Estimación: 15/11/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27K1525	CASTILLO (K1525) DE 15X25cm ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	4.20	$741.96	0.00	2.1000	2.10	2.10	$1,558.12	50.00 %
P03S27K1530	CASTILLO (K1530) DE 15X30cm ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	13.65	$804.95	0.00	13.6500	13.65	0.00	$10,987.57	100.00 %
P03S27K1535	CASTILLO (K1535) DE 15X35cm ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2.10	$935.31	0.00	2.1000	2.10	0.00	$1,964.15	100.00 %
P03S27C1565	COLUMNA (C1565) DE 15X65cm ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO , ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3.15	$1,120.08	0.00	3.1500	3.15	0.00	$3,528.25	100.00 %
P03S27K2020	CASTILLO (K2020) DE 20X20cm ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	34.65	$745.98	0.00	34.6500	34.65	0.00	$25,848.21	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE SOP

[redacted]ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted]OBRA

Estimación

Nombre de Obra OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,419,130.63
Periodo de la Estimación: 15/11/2025 **al** 15/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27K2025	CASTILLO (K2025) DE 20X25cm ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.25	$712.34	0.00	5.2500	5.25	0.00	$3,739.79	100.00 %
P03S27K2030	CASTILLO (K2030) DE 20X30cm ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1.05	$805.83	0.00	1.0500	1.05	0.00	$846.12	100.00 %
P03S27DD154	DALA DE DESPLANTE DE 15X40 CM REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 5/8" EN LECHO SUPERIOR, 2 VARILLAS DE 5/8" EN LECHO INFERIOR, ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	117.52	$1,242.04	0.00	117.5200	117.52	0.00	$145,964.54	100.00 %
P03S27DD204	DALA DE DESPLANTE DE 20X40 CM REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 5/8" EN LECHO SUPERIOR, 2 VARILLAS DE 5/8" EN LECHO INFERIOR, ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, ANCLAJE, ALAMBRE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	99.10	$1,488.60	0.00	99.1000	99.10	0.00	$147,520.26	100.00 %
P03S35C003	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRA TRABE Y DALAS) CON EMULTEX ASB, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	496.00	$109.42	0.00	496.0000	496.00	0.00	$54,272.32	100.00 %

Total Partida: **1,419,130.64**

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE SOP