SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y JUAN ÁLVAREZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad:
Contratista: C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2402B-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$645,032.85
Importe del Contrato s/IVA:			$1,493,643.02
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	27/02/2025	**al**	27/04/2025
Periodo de la Estimación:	28/03/2025	**al**	27/04/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y JUAN ÁLVAREZ	
P01	**PRELIMINARES**	**645,032.86**

Total Paquete s/IVA: **645,032.86**

Ajuste por Redondeo: -$0.01

Total de Estimación s/IVA: $645,032.85

C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y JUAN ÁLVAREZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad:
Contratista: C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2402B-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,493,643.02
Periodo del Contrato 27/02/2025 **al** 27/04/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $645,032.85
Periodo de la Estimación: 28/03/2025 **al** 27/04/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTA LÓPEZ ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y JUAN ÁLVAREZ										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 16 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	203.16	$5,142.30	86.24	116.9200	203.16	0.00	$601,237.72	100.00 %
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	649.03	$31.71	0.00	649.0300	649.03	0.00	$20,580.74	100.00 %
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	377.82	$32.47	0.00	377.8200	377.82	0.00	$12,267.82	100.00 %
LOS-05	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS CON ACERO DE REFUERZO LISO DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: CELOTEX IMPREGNADO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	32.34	$144.01	0.00	32.3400	32.34	0.00	$4,657.28	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA.	PZA	1.00	$6,289.30	0.00	1.0000	1.00	0.00	$6,289.30	100.00 %
							Total Partida:		**645,032.86**	

C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.