SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026

Importe de la Estimación s/IVA $13,010,429.25
Importe del Contrato s/IVA: $38,025,180.60
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 18/03/2026 **al** 18/09/2026
Periodo de la Estimación: 13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	GASA 1 ROLANDO ARJONA	
P12D01		**3,385,797.60**
P14D01		**3,325,046.25**
	GASA 2 ROLANDO ARJONA	
P12D01		**3,064,064.94**
P14D01		**3,235,520.46**
	Total Paquete s/IVA:	**13,010,429.25**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $13,010,429.25

Fco. Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$38,025,180.60	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	18/03/2026 **al** 18/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$13,010,429.25
				Periodo de la Estimación:	13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
GASA 1 ROLANDO ARJONA										
P12D01										
S00	**VARIOS**									
P14S09C024.1	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.20 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	240.00	$9,306.05	0.00	25.6000	25.60	214.40	$238,234.88	10.67 %
P14S09C014.1	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.10 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	60.00	$8,597.90	0.00	51.4000	51.40	8.60	$441,932.06	85.67 %
P09S02C002.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA PILASTRONES, INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	40,942.00	$38.72	0.00	40,942.0000	40,942.00	0.00	$1,585,274.24	100.00 %
P09S02C005.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	338.70	$3,855.91	0.00	279.8500	279.85	58.85	$1,079,076.41	82.62 %
P09S02C006	DESCABEZADO DE PILASTRONES Y OBLONGAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ACERO, RETIRO DE REZAGA, EQUIPO NEUMÁTICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	14.10	$2,927.66	0.00	14.1000	14.10	0.00	$41,280.01	100.00 %

Total Partida: **3,385,797.60**

Fco. Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,010,429.25
Periodo de la Estimación: 13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P14D01										
S00	**VARIOS**									
P08S02C014.1	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/260 DE 14.84 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (15.75 - 13.94 MTS) VIGA A TRAMO 1 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CON CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$168,908.59	0.00	1.0000	1.00	0.00	$168,908.59	100.00 %
P08S02C014.2	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/260 DE 13.21 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (13.92 - 10.69 MTS) VIGA B TRAMO 1 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CON CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$152,207.72	0.00	1.0000	1.00	0.00	$152,207.72	100.00 %
P08S02C014.3.1	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/260 DE 11.59 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (12.50 - 10.69 MTS) VIGA C TRAMO 1 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CON CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$139,019.04	0.00	1.0000	1.00	0.00	$139,019.04	100.00 %

Fco. Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,010,429.25
Periodo de la Estimación: 13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C014.4	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/220 DE 18.82 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (20.40 - 17.24 MTS) VIGA A TRAMO 2 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CON CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$197,873.63	0.00	1.0000	1.00	0.00	$197,873.63	100.00 %
P08S02C014.5	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/220 DE 15.61 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (17.19 - 14.03 MTS) VIGA B TRAMO 2 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CON CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$171,328.99	0.00	1.0000	1.00	0.00	$171,328.99	100.00 %
P08S02C014.6	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/220 DE 12.40 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (13.98 - 10.82 MTS) VIGA C TRAMO 2 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CON CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$142,311.13	0.00	1.0000	1.00	0.00	$142,311.13	100.00 %

Fco. Javier Parra Vala

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,010,429.25
Periodo de la Estimación: 13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C014.7	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/220 DE 19.30 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (19.17 - 19.43 MTS) VIGA A TRAMO 3, 4 y 5 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CON CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	3.00	$203,052.42	0.00	3.0000	3.00	0.00	$609,157.26	100.00 %
P08S02C014.8	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/220 DE 19.57 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (19.44 - 19.70 MTS) VIGA B TRAMO 3, 4 y 5 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CON CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	3.00	$205,636.02	0.00	3.0000	3.00	0.00	$616,908.06	100.00 %
P08S02C014.9	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/220 DE 19.84 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (19.71 - 19.97 MTS) VIGA C TRAMO 3, 4 y 5 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CON CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	3.00	$208,219.72	0.00	3.0000	3.00	0.00	$624,659.16	100.00 %

Fco. Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,010,429.25
Periodo de la Estimación: 13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C014.10	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/220 DE 19.97 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (22.05 - 17.89 MTS) VIGA A TRAMO 6 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CON CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$204,237.67	0.00	1.0000	1.00	0.00	$204,237.67	100.00 %
P08S02C014.11	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/220 DE 15.75 MTS. DE LONGITUD PROMEDIOAL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (17.83 - 13.67 MTS) VIGA B TRAMO 6 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CON CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$167,754.25	0.00	1.0000	1.00	0.00	$167,754.25	100.00 %
P08S02C014.12	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/220 DE 11.54 MTS. DE LONGITUD PROMEDIOAL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (13.62 - 9.46 MTS) VIGA C TRAMO 6 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CON CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$130,680.75	0.00	1.0000	1.00	0.00	$130,680.75	100.00 %

Total Partida: **3,325,046.25**

Fco. Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,010,429.25
Periodo de la Estimación: 13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
GASA 2 ROLANDO ARJONA										
P12D01										
S00	**VARIOS**									
P14S09C024.1	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.20 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	180.00	$9,306.05	0.00	38.4000	38.40	141.60	$357,352.32	21.33 %
P14S09C014.1	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.10 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	60.00	$8,597.90	0.00	60.0000	60.00	0.00	$515,874.00	100.00 %
P09S02C002.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA PILASTRONES, INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	33,853.00	$38.72	0.00	32,960.6900	32,960.69	892.31	$1,276,237.92	97.36 %
P09S02C005.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	270.80	$3,855.91	0.00	228.6300	228.63	42.17	$881,576.70	84.43 %

Fco. Javier Parra V.

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,010,429.25
Periodo de la Estimación: 13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Contrato Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P09S02C006	DESCABEZADO DE PILASTRONES Y OBLONGAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ACERO, RETIRO DE REZAGA, EQUIPO NEUMÁTICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	11.28	$2,927.66	0.00	11.2800	11.28	0.00	$33,024.00	100.00 %
						Total Partida:			**3,064,064.94**	
P14D01										
S00	**VARIOS**									
P08S02C114.13	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/228 DE 18.46 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (17.03 - 19.88 MTS) VIGA C TRAMO 6 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$194,788.55	0.00	1.0000	1.00	0.00	$194,788.55	100.00 %
P08S02C114.14	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/228 DE 15.57 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (14.14 - 16.99 MTS) VIGA B TRAMO 6 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$169,581.11	0.00	1.0000	1.00	0.00	$169,581.11	100.00 %

Fco. Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,010,429.25
Periodo de la Estimación: 13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Contrato Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C114.15	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/228 DE 12.68 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (11.26 - 14.11 MTS) VIGA A TRAMO 6 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$144,708.16	0.00	1.0000	1.00	0.00	$144,708.16	100.00 %
P08S02C114.16	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/228 DE 18.46 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (17.03 - 19.88 MTS) VIGA C TRAMO 5 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$196,980.26	0.00	1.0000	1.00	0.00	$196,980.26	100.00 %
P08S02C114.17	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/228 DE 15.57 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (14.14 - 17.00 MTS) VIGA B TRAMO 5 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$171,653.58	0.00	1.0000	1.00	0.00	$171,653.58	100.00 %

Fco. Javier Parra Vale

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,010,429.25
Periodo de la Estimación: 13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Contrato Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C114.18	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/228 DE 12.68 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (11.26 - 14.11 MTS) VIGA A TRAMO 5 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$146,875.54	0.00	1.0000	1.00	0.00	$146,875.54	100.00 %
P08S02C114.19	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/210 DE 16.96 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (17.25 - 16.67 MTS) VIGA C TRAMO 2, 3 y 4 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	3.00	$180,847.36	0.00	3.0000	3.00	0.00	$542,542.08	100.00 %
P08S02C114.20	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/210 DE 17.56 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (17.85 - 17.26 MTS) VIGA B TRAMO 2, 3 y 4 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	3.00	$185,579.21	0.00	3.0000	3.00	0.00	$556,737.63	100.00 %

Fco. Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,010,429.25
Periodo de la Estimación: 13/04/2026 **al** 13/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08S02C114.21	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/210 DE 18.15 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (18.44 - 17.86 MTS) VIGA A TRAMO 2, 3 y 4 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	3.00	$190,824.71	0.00	3.0000	3.00	0.00	$572,474.13	100.00 %
P08S02C114.22	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/210 DE 18.77 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (17.55 - 19.99 MTS) VIGA C TRAMO 1 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$208,071.86	0.00	1.0000	1.00	0.00	$208,071.86	100.00 %
P08S02C114.23	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/210 DE 16.29 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (15.08 - 17.51 MTS) VIGA B TRAMO 1 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$176,229.30	0.00	1.0000	1.00	0.00	$176,229.30	100.00 %
P08S02C114.24	SUMINISTRO DE VIGA DOBLE TT-95/210 DE 13.82 MTS. DE LONGITUD PROMEIDIO AL CENTRO DE LA VIGA, ESVIAJADA (12.60 - 15.04 MTS) VIGA A TRAMO 1 SEGUN PROYECTO, A BASE DE CONCRETO PRESFORZADO, DE ACUERDO A LA GEOMETRIA INDICADA EN PLANOS DE PROYECTO, FABRICADAS EN PLANTA CON CONCRETO F'C=450 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, Y PRESFORZADAS CON ACERO ALTA CARBONO DE 1/2" DIAMETRO FPU=19,000 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL	PZA	1.00	$154,878.26	0.00	1.0000	1.00	0.00	$154,878.26	100.00 %

Total Partida: **3,235,520.46**

Fco. Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.