SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026

Importe de la Estimación s/IVA $15,646,354.76
Importe del Contrato s/IVA: $38,025,180.60
No. Estimación: 5
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 18/03/2026 **al** 18/09/2026
Periodo de la Estimación: 22/06/2026 **al** 22/07/2026

Clave	Descripción	Monto
GASA 1 ROLANDO ARJONA		
P13D01		**2,748,213.19**
P13D02		**1,540,328.34**
P14	**ESTRUCTURA METALICA**	**128,033.28**
P14D01		**811,633.86**
P14D02		**2,088,274.67**
P14D03		**1,210,950.46**
GASA 2 ROLANDO ARJONA		
P13D01		**1,769,594.93**
P13D02		**1,398,123.33**
P14	**ESTRUCTURA METALICA**	**128,033.28**
P14D01		**811,633.86**
P14D02		**1,954,958.76**
P14D03		**1,056,576.80**

Total Paquete s/IVA: **15,646,354.76**
Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $15,646,354.76

Fco Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $15,646,354.76
Periodo de la Estimación: 22/06/2026 **al** 22/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
GASA 1 ROLANDO ARJONA										
P13D01										
S00	**VARIOS**									
P04S04C025	CIMBRA METÁLICA EN COLUMNAS OBLONGAS, SECCIÓN VARIABLE, INCLUYE: ACARREO DE LAS FORMAS A UNA DISTANCIA DE 30.00 M. COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, REVISAR PLOMOS, TORNILLOS DE 3/4"@ 10 CM., DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	525.00	$705.77	0.00	525.0000	525.00	0.00	$370,529.25	100.00 %
P09S02C001.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA COLUMNAS, INCLUYE. HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	34,951.00	$38.72	0.00	34,951.0000	34,951.00	0.00	$1,353,302.72	100.00 %
P05S25C015.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" EN COLUMNAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	266.10	$3,849.61	0.00	266.1000	266.10	0.00	$1,024,381.22	100.00 %
						Total Partida:			**2,748,213.19**	
P13D02										
S00	**VARIOS**									
P04S04C010.2	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ANDAMIAJE, HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	465.20	$599.71	0.00	465.2000	465.20	0.00	$278,985.09	100.00 %

Fco Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $15,646,354.76
Periodo de la Estimación: 22/06/2026 **al** 22/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	17,792.00	$38.72	0.00	17,792.0000	17,792.00	0.00	$688,906.24	100.00 %
P05S25C004.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	148.70	$3,849.61	0.00	148.7000	148.70	0.00	$572,437.01	100.00 %
						Total Partida:			**1,540,328.34**	
P14	**ESTRUCTURA METALICA**									
P13S03	**REPISAS DE MADERA**									
P14S09C001	FABRICACIÓN DE ZOCLO DE NIVELACIÓN DE 0.38 X 0.38 M. Y ESPESOR DE 7 A 35 CMS SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: ESCARIFICADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN, CURADO Y COLADO DE CONCRETO F`C=350 KG/CM2. DE 3.00 A 6.00 MTS..	PZA	72.00	$629.47	0.00	72.0000	72.00	0.00	$45,321.84	100.00 %
P03S48C030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE NEOPRENO TIPO I (SHORE 60), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	DM3	72.00	$1,148.77	0.00	72.0000	72.00	0.00	$82,711.44	100.00 %
						Total Partida:			**128,033.28**	
P14D01										
S00	**VARIOS**									
P08S02C114.A	SERVICIO DE TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABES TIPO DOBLE T, INCLUYE: CARGA EN PLANTA, TRANSPORTE LAB AL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LA MANIOBRA DE MONTAJE.	PZA	18.00	$45,090.77	0.00	18.0000	18.00	0.00	$811,633.86	100.00 %
						Total Partida:			**811,633.86**	

Fco. Javier Parra Uba

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $15,646,354.76
Periodo de la Estimación: 22/06/2026 **al** 22/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P14D02										
S00	**VARIOS**									
P04S04C010.1	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	418.10	$599.72	0.00	418.1000	418.10	0.00	$250,742.93	100.00 %
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	24,784.78	$38.72	0.00	24,784.7800	24,784.78	0.00	$959,666.68	100.00 %
P05S25C004.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	228.04	$3,849.61	0.00	228.0400	228.04	0.00	$877,865.06	100.00 %
						Total Partida:			**2,088,274.67**	
P14D03										
S00	**VARIOS**									
P09S02C009.1	BARANDAL METALICO DE 0.90 M. DE ALTURA (SEGUN PROYECTO) , CON POSTES DE FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/4", 2 TUBOS DE ACERO CED. 40 DE 2 1/2", UN TUBOS DE ACERO CED. 40 DE 1-1/2" Y 2 TUBOS DE ACERO CED. 40 DE 3/4" EN SENTIDO HORIZONTAL, Y TUBO DE ACERO CED. 40 DE 1/2" @ 15 CM. VERTICAL, INCLUYE: PERNOS ROSCADOS, TUERCAS, TUBOS, PLACAS, ANCLAS, SOLDADURA, CORTES, PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS.	ML	121.05	$7,394.69	0.00	121.0500	121.05	0.00	$895,127.22	100.00 %
P09S02C009.2	BARANDAL METALICO DE 0.30 M. DE ALTURA (SEGUN PROYECTO) , CON POSTES DE FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/4", UN TUBOS DE ACERO CED. 40 DE 2 1/2", UN TUBOS DE ACERO CED. 40 DE 1-1/2" EN SENTIDO HORIZONTAL, INCLUYE: PERNOS ROSCADOS, TUERCAS, TUBOS, PLACAS, ANCLAS, SOLDADURA, CORTES, PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS.	ML	89.13	$3,543.40	0.00	89.1300	89.13	0.00	$315,823.24	100.00 %
						Total Partida:			**1,210,950.46**	

Fco Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $15,646,354.76
Periodo de la Estimación: 22/06/2026 **al** 22/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
GASA 2 ROLANDO ARJONA										
P13D01										
S00	**VARIOS**									
P04S04C025	CIMBRA METÁLICA EN COLUMNAS OBLONGAS, SECCIÓN VARIABLE, INCLUYE: ACARREO DE LAS FORMAS A UNA DISTANCIA DE 30.00 M. COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, REVISAR PLOMOS, TORNILLOS DE 3/4"@ 10 CM., DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	392.30	$705.77	0.00	392.3000	392.30	0.00	$276,873.57	100.00 %
P09S02C001.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA COLUMNAS, INCLUYE. HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	22,147.10	$38.72	0.00	22,147.1000	22,147.10	0.00	$857,535.71	100.00 %
P05S25C015.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" EN COLUMNAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	165.00	$3,849.61	0.00	165.0000	165.00	0.00	$635,185.65	100.00 %
						Total Partida:			**1,769,594.93**	
P13D02										
S00	**VARIOS**									
P04S04C010.2	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ANDAMIAJE, HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	428.96	$599.71	0.00	428.9600	428.96	0.00	$257,251.60	100.00 %
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	16,038.75	$38.72	0.00	16,038.7500	16,038.75	0.00	$621,020.40	100.00 %
P05S25C004.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	135.04	$3,849.61	0.00	135.0400	135.04	0.00	$519,851.33	100.00 %
						Total Partida:			**1,398,123.33**	

Fco Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $15,646,354.76
Periodo de la Estimación: 22/06/2026 **al** 22/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P14	**ESTRUCTURA METALICA**									
P13S03	**REPISAS DE MADERA**									
P14S09C001	FABRICACIÓN DE ZOCLO DE NIVELACIÓN DE 0.38 X 0.38 M. Y ESPESOR DE 7 A 35 CMS SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: ESCARIFICADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN, CURADO Y COLADO DE CONCRETO F`C=350 KG/CM2. DE 3.00 A 6.00 MTS..	PZA	72.00	$629.47	0.00	72.0000	72.00	0.00	$45,321.84	100.00 %
P03S48C030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE NEOPRENO TIPO I (SHORE 60), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	DM3	72.00	$1,148.77	0.00	72.0000	72.00	0.00	$82,711.44	100.00 %
						Total Partida:			**128,033.28**	
P14D01										
S00	**VARIOS**									
P08S02C114.B	SERVICIO DE TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABES TIPO DOBLE T, INCLUYE: CARGA EN PLANTA, TRANSPORTE LAB AL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LA MANIOBRA DE MONTAJE.	PZA	18.00	$45,090.77	0.00	18.0000	18.00	0.00	$811,633.86	100.00 %
						Total Partida:			**811,633.86**	
P14D02										
S00	**VARIOS**									
P04S04C010.1	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	392.17	$599.72	0.00	392.1700	392.17	0.00	$235,192.19	100.00 %
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	23,069.61	$38.72	0.00	23,069.6100	23,069.61	0.00	$893,255.30	100.00 %
P05S25C004.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	214.70	$3,849.61	0.00	214.7000	214.70	0.00	$826,511.27	100.00 %
						Total Partida:			**1,954,958.76**	

Fco. Javier Parra Vela.

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE GAZAS DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y BLVD. ROLANDO ARJONA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1003-2026
Importe del Contrato s/IVA $38,025,180.60
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $15,646,354.76
Periodo de la Estimación: 22/06/2026 **al** 22/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P14D03										
S00	VARIOS									
P09S02C009.1	BARANDAL METALICO DE 0.90 M. DE ALTURA (SEGUN PROYECTO) , CON POSTES DE FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/4", 2 TUBOS DE ACERO CED. 40 DE 2 1/2", UN TUBOS DE ACERO CED. 40 DE 1-1/2" Y 2 TUBOS DE ACERO CED. 40 DE 3/4" EN SENTIDO HORIZONTAL, Y TUBO DE ACERO CED. 40 DE 1/2" @ 15 CM. VERTICAL, INCLUYE: PERNOS ROSCADOS, TUERCAS, TUBOS, PLACAS, ANCLAS, SOLDADURA, CORTES, PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS.	ML	107.97	$7,394.69	0.00	107.9700	107.97	0.00	$798,404.68	100.00 %
P09S02C009.2	BARANDAL METALICO DE 0.30 M. DE ALTURA (SEGUN PROYECTO) , CON POSTES DE FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/4", UN TUBOS DE ACERO CED. 40 DE 2 1/2", UN TUBOS DE ACERO CED. 40 DE 1-1/2" EN SENTIDO HORIZONTAL, INCLUYE: PERNOS ROSCADOS, TUERCAS, TUBOS, PLACAS, ANCLAS, SOLDADURA, CORTES, PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS.	ML	72.86	$3,543.40	0.00	72.8600	72.86	0.00	$258,172.12	100.00 %

Total Partida: **1,056,576.80**

Fco Javier Parra Vela

QUALICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.