SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA (SEGUNDA ETAPA) EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Concordia

Localidad:

Contratista: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1006-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$154,832.02
Importe del Contrato s/IVA:			$2,527,180.10
No. Estimación:			4
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	18/06/2025	**al**	18/09/2025
Periodo de la Estimación:	12/08/2025	**al**	18/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA (SEGUNDA ETAPA) EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE	
P01	**PRELIMINARES**	**154,832.02**

Total Paquete s/IVA:	**154,832.02**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$154,832.02

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA (SEGUNDA ETAPA) EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Concordia	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1006-2025	**No. Estimación:**	4
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$2,527,180.10	**Tipo de Estimación:**	Finiquito
Contratista:	MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	18/06/2025 **al** 18/09/2025	**Importe de la Estimación:**	$154,832.02
				Periodo de la Estimación:	12/08/2025 **al** 18/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA (SEGUNDA ETAPA) EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION SENCILLO 240-120 VOLT. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	126.00	$8,078.67	86.00	8.0000	134.00	-8.00	$64,629.36	106.35 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA 33000YT/19050/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE: TRANSFORMADOR 50 KVA 33000YT/19050/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$90,202.66	3.00	1.0000	4.00	-1.00	$90,202.66	133.33 %

Total Partida: **154,832.02**

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR