SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0207-2025

Importe de la Estimación s/IVA $1,226,255.75 OK

Importe del Contrato s/IVA: $20,006,027.11 OK

No. Estimación: 9

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 10/07/2025 **al** 09/02/2026

Periodo de la Estimación: 22/02/2026 **al** 27/02/2026 OK

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA	
P01	**PRELIMINARES**	**158,123.98**
P02	**CIMENTACIÓN**	**1,068,131.77**
	Total Paquete s/IVA:	**1,226,255.75** OK

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,226,255.75

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN

SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0207-2025
Importe del Contrato s/IVA $20,006,027.11
Periodo del Contrato 10/07/2025 **al** 09/02/2026

No. Estimación: 9
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,226,255.75
Periodo de la Estimación: 22/02/2026 **al** 27/02/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
TMT-01	Suministro e instalacion de Transicion Electrica Acometida Media Tension 13200 volts con cuchillas de operacion en corte, alduty Norma CFE. Incluye: acarreos de materiales, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	PZA	1.00	$158,123.98	0.00	1.0000	1.00	0.00	$158,123.98	100.00 %
						Total Partida:			**158,123.98**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
ALI-24	Suministro e instalacion de dos Circuito alimentador M3 a concentracion de medidores 3 fases a 4 hilos de calibre 3-500+1-500 y un hilo de cobre desnudo 3/0 THHW marca viakon o similar en tubo pad 104 mm marca Poliflex. Incluye: acarreo, traslado y maniobra, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	MT	160.00	$9,978.87	0.00	55.0000	55.00	105.00	$548,837.85	34.38 %
ZAP-26	Suministro e instalacion de zapata ponchable cal. 500 BURNDY o similar y accesorios de conexion M1 concentracion de medidores 3 fases a 4 hilos de calibre 3-500+1-500 viakon o similar. Incluye: ocho zapata terminal de cobre de 1/2 de doble barreno cal. 500 fases-neutro y dos zapata terminal cobre doble barreno de 1/2 cal 3/0 tierra, todas de las marca BURNDY, conectores pvc 4 marca Duralon, contra tuerca galv 4", codo pvc 4", tornilleria en acero inoxidable, acarreo, traslado y maniobra, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	PZA	1.00	$7,157.53	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,157.53	100.00 %
ZAP-27	Suministro e instalacion de zapata ponchable cal. 500 BURNDY o similar y accesorios de conexion M2 concentracion de medidores 3 fases a 4 hilos de calibre 3-500+1-500 voakon o similar. Incluye: ocho zapata terminal de cobre de 1/2 de doble barreno cal. 500 fases-neutro y dos zapata terminal cobre doble barreno de 1/2 cal 3/0 tierra, todas de la marca BURNDY, conectores pvc 4", contra tuerca galv 4", codo pvc 4" marca DURALON, tornilleria en acero inoxidable, acarreo, traslado y maniobra, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	PZA	1.00	$7,157.53	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,157.53	100.00 %

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR

ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0207-2025
Importe del Contrato s/IVA $20,006,027.11
Periodo del Contrato 10/07/2025 **al** 09/02/2026

No. Estimación: 9
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,226,255.75
Periodo de la Estimación: 22/02/2026 **al** 27/02/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
ZAP-28	Suministro e instalacion de zapata ponchable cal. 500 BURNDY o similar y accesorios de conexion M3 concentracion de medidores 3 fases a 4 hilos de calibre 3-500+1-500 voakon o similar. Incluye: ocho zapata terminal de cobre de 1/2 de doble barreno cal. 500 fases-neutro y dos zapata terminal cobre doble barreno de 1/2 cal 3/0 tierra, todas de la marca BURNDY, conectores pvc 4", contra tuerca galv 4", codo pvc 4" marca DURALON, tornilleria en acero inoxidable, acarreo, traslado y maniobra, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	PZA	1.00	$7,157.53	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,157.53	100.00 %
ZAP-29	Suministro e instalacion de zapata ponchable cal. 500 BURNDY o similar y accesorios de conexion M4 concentracion de medidores 3fases a 4 hilos de calibre 3-300+1-500 viakon o similar. Incluye: ocho zapata terminal de cobre de 1/2 de doble barreno cal. 500 fases-neutro y dos zapata terminal cobre doble barreno de 1/2 cal 3/0 tierra, todas de la marca BURNDY, conectores pvc 4", contra tuerca galv 4", codo pvc 4" marca DURALON, tornilleria en acero inoxidable, acarreo ,traslado y maniobra, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	PZA	1.00	$7,157.53	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,157.53	100.00 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
LEXT-39	Suministro e instalacion de luminaria exterior punta de poste colonial LED exterior de 100 watts 220 volts 5000k con cable armado. Incluye: control automatico de encendido y apagado, cableado, centros de carga, interruptores, tubo circular galvanizado de 5.00 mts con moldura, base piramide, tornilleria, registro, acarreo, traslado, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta ejecucion de acuerdo al proyecto.	PZA	15.00	$32,710.92	0.00	15.0000	15.00	0.00	$490,663.80	100.00 %

Total Partida: 1,068,131.77

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR

ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR DE S.O.P.