Resumen de Estimación

Nombre de Obra IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO BIBLIOTECA GILBERTO OWEN, UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-0710-2025

Importe de la Estimación s/IVA $102,071.89

Importe del Contrato s/IVA: $516,034.48

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal Finiquito

Periodo del Contrato: 13/10/2025 **al** 01/11/2025

Periodo de la Estimación: 24/10/2025 **al** 01/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO BIBLIOTECA GILBERTO OWEN	
P01	**PRELIMINARES**	**102,071.89**

Total Paquete s/IVA: **102,071.89**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $102,071.89

C . ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO BIBLIOTECA GILBERTO OWEN, UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-0710-2025
Importe del Contrato s/IVA $516,034.48
Periodo del Contrato 13/10/2025 **al** 01/11/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal Finiquito
Importe de la Estimación: $102,071.89
Periodo de la Estimación: 24/10/2025 **al** 01/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO BIBLIOTECA GILBERTO OWEN										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P03S06C065	REGISTRO DE DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 0.70 M. DE PROFUNDIDAD, CON DESARENADOR, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO DE ANGULAR DE 2"X1/4" Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 2 1/2" 1/4", REJILLA CON SOLERA DE 2"X1/4". INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	$6,642.43	0.00	6.0000	6.00	0.00	$39,854.58	100.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P15S08C169	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, LOSA, CALIDAD BERELINTE MARCA BEREL DE 12.00 A 15.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	479.07	$129.89	0.00	479.0000	479.00	0.07	$62,217.31	99.99 %

Total Partida: **102,071.89**

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.