SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$1,237,358.03
Importe del Contrato s/IVA:			$6,979,757.72
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	23/04/2026	**al**	23/08/2026
Periodo de la Estimación:	23/04/2026	**al**	23/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	
P02	**CIMENTACIÓN**	**310,047.77**
P03	**OBRA CIVIL**	**927,310.26**

Total Paquete s/IVA: **1,237,358.03**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,237,358.03

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,979,757.72
Periodo del Contrato 23/04/2026 al 23/08/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,237,358.03
Periodo de la Estimación: 23/04/2026 al 23/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S29C006	SONDEO CON RETROEXCAVADORA Y UN PEÓN PARA LOCALIZAR TUBO (2.50 X 0.75 Y HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD)	PZA	2.00	$1,723.08	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,446.16	100.00 %
P16S25C005	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" Ø	HR	10.00	$148.82	0.00	10.0000	10.00	0.00	$1,488.20	100.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	612.80	$17.97	0.00	612.8000	612.80	0.00	$11,012.02	100.00 %
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	298.74	$73.00	0.00	298.7400	298.74	0.00	$21,808.02	100.00 %
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO) CON CARGA Y ACARREOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	107.46	$373.43	0.00	107.4600	107.46	0.00	$40,128.79	100.00 %
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	22.98	$194.22	0.00	22.9800	22.98	0.00	$4,463.18	100.00 %
P18S01C013	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	383.00	$88.33	0.00	383.0000	383.00	0.00	$33,830.39	100.00 %
P18S02C003	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 3" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	383.00	$32.69	0.00	383.0000	383.00	0.00	$12,520.27	100.00 %
P18S04C004.1	CODO PVC HIDRÁULICO DE 45ºX 3" Ø. ANGER RD-26, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	1.00	$338.13	0.00	1.0000	1.00	0.00	$338.13	100.00 %
P18S04C008.1	CODO PVC HIDRÁULICO DE 22ºX 3" Ø ANGER RD-26. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	2.00	$334.31	0.00	2.0000	2.00	0.00	$668.62	100.00 %

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O .P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,979,757.72
Periodo del Contrato 23/04/2026 **al** 23/08/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,237,358.03
Periodo de la Estimación: 23/04/2026 **al** 23/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P18S05C004	COPLE DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 3" Ø. (75 MM) RD 26.0, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	6.00	$294.14	0.00	6.0000	6.00	0.00	$1,764.84	100.00 %
P18S06C007.1	CRUZ DE PVC HIDRÁULICO DE 3"X3" Ø. (75 X 75 MM.) ANGER RD-26 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	1.00	$1,472.08	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,472.08	100.00 %
P18S10C001.1	REDUCCIÓN ESPIGA DE PVC DE 3"X2" Ø. ANGER RD-26, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	5.00	$285.30	0.00	5.0000	5.00	0.00	$1,426.50	100.00 %
P18S11C004.1	TAPON CAMPANA PVC 3" Ø RD-26, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	1.00	$416.46	0.00	1.0000	1.00	0.00	$416.46	100.00 %
P18S12C018.1	TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 3" Ø ANGER RD-26. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	3.00	$1,004.37	0.00	3.0000	3.00	0.00	$3,013.11	100.00 %
P18S26C033	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.50	$4,264.76	0.00	0.5000	0.50	0.00	$2,132.38	100.00 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	84.48	$194.22	0.00	84.4800	84.48	0.00	$16,407.71	100.00 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	57.45	$160.93	0.00	57.4500	57.45	0.00	$9,245.43	100.00 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	132.14	$21.32	0.00	132.1400	132.14	0.00	$2,817.22	100.00 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	139.70	$68.07	0.00	139.7000	139.70	0.00	$9,509.38	100.00 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	135.00	$73.00	0.00	135.0000	135.00	0.00	$9,855.00	100.00 %

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,979,757.72	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	23/04/2026 al 23/08/2026	**Importe de la Estimación:**	$1,237,358.03
				Periodo de la Estimación:	23/04/2026 al 23/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P18S25C023	REPARACIÓN PROVISIONAL DE TOMAS DOMICILIARIAS QUE OBSTRUYEN EN EL PROCESO DE CORTES DE CAJA, A BASE DE MANGUERA EXTRUPAK, LONGITUD APROXIMADA 2.00 M, 2 COPLE DE INSERCION DE PVC ½" Y 4 ABRAZADERA SIN-FIN DE ½", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6.00	$371.09	0.00	6.0000	6.00	0.00	$2,226.54	100.00 %
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	7.50	$194.22	0.00	7.5000	7.50	0.00	$1,456.65	100.00 %
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO) CON CARGA Y ACARREOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	55.41	$373.43	0.00	53.5500	53.55	1.86	$19,997.18	96.64 %
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	383.00	$2.04	0.00	383.0000	383.00	0.00	$781.32	100.00 %
P18S25C054.3	MANGUERA POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1/2" Ø RD-9 DE 8.00 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: MANGUERA POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1/2" Ø RD-9, INSERTOR CONICO PARA TUBERIA CON CONTRATUERCA DE BRONCE DE 1/2", CODO COMBINADO ROSCABLE DE BRONCE 1/2" PARA TUBERIA DE EXTRU-PACK DE 1/2", TAPON MACHO DE Fo.Go. DE 1/2", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	$650.75	0.00	19.0000	19.00	1.00	$12,364.25	95.00 %
P18S25C054.1	MANGUERA POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1/2" Ø RD-9 DE 7.00 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: MANGUERA POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1/2" Ø RD-9, INSERTOR CONICO PARA TUBERIA CON CONTRATUERCA DE BRONCE DE 1/2", CODO COMBINADO ROSCABLE DE BRONCE 1/2" PARA TUBERIA DE EXTRU-PACK DE 1/2", TAPON MACHO DE Fo.Go. DE 1/2", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	$618.19	0.00	20.0000	20.00	0.00	$12,363.80	100.00 %
P18S25C060	ABRAZADERA DE BRONCE DE 3"X1/2". INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	40.00	$978.50	0.00	40.0000	40.00	0.00	$39,140.00	100.00 %

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN UZARRAGA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE [redacted]RA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,979,757.72
Periodo del Contrato 23/04/2026 al 23/08/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,237,358.03
Periodo de la Estimación: 23/04/2026 al 23/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	47.91	$194.22	0.00	47.9100	47.91	0.00	$9,305.08	100.00 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	37.50	$160.93	0.00	37.5000	37.50	0.00	$6,034.88	100.00 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	42.00	$21.32	0.00	42.0000	42.00	0.00	$895.44	100.00 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	72.03	$68.07	0.00	71.4000	71.40	0.63	$4,860.20	99.13 %
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	PZA	1.00	$12,858.54	0.00	1.0000	1.00	0.00	$12,858.54	100.00 %
						Total Partida:			**310,047.77**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P01S29C006	SONDEO CON RETROEXCAVADORA Y UN PEÓN PARA LOCALIZAR TUBO (2.50 X 0.75 Y HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD)	PZA	2.00	$1,723.08	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,446.16	100.00 %
P33S15C013	DESASOLVE DE ATARJEAS CON EQUIPO VACTOR	HR	1.00	$4,199.36	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,199.36	100.00 %
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	663.25	$17.97	0.00	418.0000	418.00	245.25	$7,511.46	63.02 %

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O. P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,979,757.72
Periodo del Contrato 23/04/2026 al 23/08/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,237,358.03
Periodo de la Estimación: 23/04/2026 al 23/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S13C007	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	572.78	$82.95	0.00	572.7800	572.78	0.00	$47,512.10	100.00 %
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO) CON CARGA Y ACARREOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	158.64	$373.43	0.00	158.6400	158.64	0.00	$59,240.94	100.00 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	231.68	$21.32	0.00	158.6400	158.64	73.04	$3,382.20	68.47 %
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	28.43	$194.22	0.00	28.4300	28.43	0.00	$5,521.67	100.00 %
P22S01C018	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	379.00	$282.10	0.00	379.0000	379.00	0.00	$106,915.90	100.00 %
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 8" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	379.00	$54.04	0.00	379.0000	379.00	0.00	$20,481.16	100.00 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	402.23	$160.93	0.00	402.2300	402.23	0.00	$64,730.87	100.00 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	130.22	$194.22	0.00	130.2200	130.22	0.00	$25,291.33	100.00 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	206.24	$68.07	0.00	206.2400	206.24	0.00	$14,038.76	100.00 %
P03S03	**BASES DE CONCRETO**									
P22S05C055	TAPA PROVISIONAL PARA POZO DE VISITA A BASE DE BARROTRES DE 4"X4"X4 PIES, INCLUYE; COLOCACION DE BARROTES DE MADERA, RETIRO DEL MISMO AL RENIVELAR EL POZO DE VISITA EN LA VIALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	$610.52	0.00	12.0000	12.00	0.00	$7,326.24	100.00 %

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O. P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE [redacted]RA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,979,757.72
Periodo del Contrato 23/04/2026 al 23/08/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,237,358.03
Periodo de la Estimación: 23/04/2026 al 23/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P22S14C007	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 8" SANITARIO A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, TAPONAMIENTO DE FLUJO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LLEGADA.	PZA	1.00	$1,265.28	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,265.28	100.00 %
P22S05C029	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	$14,177.31	0.00	1.0000	1.00	4.00	$14,177.31	20.00 %
P22S05C030	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PEDACERIA APISONADA MAMPOSTERIA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACION, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$15,268.67	0.00	2.0000	2.00	0.00	$30,537.34	100.00 %
P22S05C031	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 2.25 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$17,678.65	0.00	2.0000	2.00	1.00	$35,357.30	66.67 %
P22S05C032	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 2.50 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$19,121.39	0.00	1.0000	1.00	0.00	$19,121.39	100.00 %

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

[redacted] SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE [redacted]RA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,979,757.72
Periodo del Contrato 23/04/2026 al 23/08/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,237,358.03
Periodo de la Estimación: 23/04/2026 al 23/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P22S05C043	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 70 CM. DE ALTURA, INCLUYE: LEVANTAR MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR, APLANADO, INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA. (NO INCLUYE: SUMINISTRO DEL BROCAL Y LA TAPA).	PZA	2.00	$4,515.96	0.00	2.0000	2.00	0.00	$9,031.92	100.00 %
P03S04	**TECHOS DE LÁMINA DE FIBRO-CEMENTO, LÁMINA DE PLÁSTICO, GALVANIZADA, PINTRO**									
P22S03C001	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	4.00	$4,325.48	0.00	4.0000	4.00	0.00	$17,301.92	100.00 %
P22S03C362	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA CIEGO DE POLIETILENO CON LOGO OFICIAL, MARCA REPLISA O SIMILAR, PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$6,034.23	0.00	8.0000	8.00	0.00	$48,273.84	100.00 %
P03S05	**RELLENO CON TEZONTLE**									
P01S13C007	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	323.14	$82.95	0.00	323.1400	323.14	0.00	$26,804.46	100.00 %
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO) CON CARGA Y ACARREOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	110.20	$373.43	0.00	107.2600	107.26	2.94	$40,054.10	97.33 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	81.64	$21.32	0.00	81.6400	81.64	0.00	$1,740.56	100.00 %
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	21.00	$194.22	0.00	19.5000	19.50	1.50	$3,787.29	92.86 %
P22S01C034	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	300.00	$183.37	0.00	260.0000	260.00	40.00	$47,676.20	86.67 %

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D[redacted]BRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (CONTINUACIÓN CALLE DEL PARQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,979,757.72
Periodo del Contrato 23/04/2026 **al** 23/08/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,237,358.03
Periodo de la Estimación: 23/04/2026 **al** 23/05/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P22S02C009	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 6" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	300.00	$46.96	0.00	260.0000	260.00	40.00	$12,209.60	86.67 %
P22S02C096	YEE DE PVC 8"X6" ALCANTARILLADO, INCLUYE: CODO DE 45ºX6" DE PVC ALCANTARILLADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	40.00	$835.33	0.00	40.0000	40.00	0.00	$33,413.20	100.00 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	89.20	$194.22	0.00	87.7600	87.76	1.44	$17,044.75	98.39 %
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	679.00	$2.04	0.00	260.0000	260.00	419.00	$530.40	38.29 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	207.64	$160.93	0.00	165.7600	165.76	41.88	$26,675.76	79.83 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	143.26	$68.07	0.00	126.7600	126.76	16.50	$8,628.55	88.48 %
P03S06C036	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	40.00	$3,780.56	0.00	40.0000	40.00	0.00	$151,222.40	100.00 %
P03S06	**REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS**									
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	PZA	1.00	$12,858.54	0.00	1.0000	1.00	0.00	$12,858.54	100.00 %

Total Partida: **927,310.26**

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN [illegible] CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.