SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025

Importe de la Estimación s/IVA $106,014.10

Importe del Contrato s/IVA: $1,047,694.14

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Adiciona

Periodo del Contrato: 16/07/2025 **al** 15/08/2025

Periodo de la Estimación: 09/08/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1	REMODELACIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	
P01	**PRELIMINARES**	**54,270.46**
P02	**CIMENTACIÓN**	**4,616.94**
P03	**OBRA CIVIL**	**23,842.40**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**23,284.30**

Total Paquete s/IVA: **106,014.10**

Total de Estimación s/IVA: $106,014.10

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,047,694.14
Periodo del Contrato 16/07/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $106,014.10
Periodo de la Estimación: 09/08/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Uñida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REMODELACIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S01C014	RETIRO DE LUMINARIAS DE SOBREPONER, CONTACTOS EN MURO, SALIDAS DE TELEFONIA, CABLEADO ELECTRICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	19.00	$484.23	19.00	13.0000	32.00	-13.00	$6,294.99	168.42 %
P01S01C012	RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL EXISTENTE, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO FUERA DE OBRA,MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	$836.16	3.00	3.0000	6.00	-3.00	$2,508.48	200.00 %
PS0125PL02	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE FALSO PLAFON RETICULADO DE 60X120 EXISTENTE A MANO Y HERRAMIENTA, INCLUYE: ANDAMIOS, DESMONTE DE PLACAS DE PLAFOND, A,ACARREO EN CARRETILLA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	37.31	$146.93	37.31	0.9100	38.22	-0.91	$133.71	102.44 %
PS0125TA65	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MURO DE TABLAROCA A MANO Y HERRAMIENTA, INCLUYE: ANDAMIOS, A,ACARREO EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 100 MTS, ACARREO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	7.04	$121.99	0.00	16.5300	16.53	-9.49	$2,016.49	234.80 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
M-TAB-02	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CMS DE ESPESOR ARMADO CON BASTIDOR DE POSTES CAL. 26 A @ 40 CMS, RESANANO CON READIMIX EN CADA UNION DE HOJA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES DESDE SOTANO A 1ER NIVEL N-3.00 A N+6.00 MTS	M2	13.07	$722.81	13.07	9.1800	22.25	-9.18	$6,635.40	170.24 %
M-TAB-01	MURO DE TABLAROCA A UNA CARA ARMADO CON BASTIDOR DE POSTES CAL. 26 A @ 40 CMS, RESANANO CON READIMIX EN CADA UNION DE HOJA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DE MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES DESDE SOTANO A 1ER NIVEL N-3.00 A N+6.00 MTS	M2	12.96	$554.82	12.96	5.8500	18.81	-5.85	$3,245.70	145.14 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,047,694.14
Periodo del Contrato 16/07/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $106,014.10
Periodo de la Estimación: 09/08/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
	REMODELACIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA									
P02S01C010	PLAFON DE TABLAROCA LISA DE 1/2" ARMADO CON BASTIDOR DE CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTON, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO, ENCINTADO CON PERFACINTA Y RESANE CON REDIMIX, ACABADO LISO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DE MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES DESDE SOTANO A 1ER NIVEL N-3.00 A N+6.00 MTS .	M2	37.31	$705.27	37.31	0.9100	38.22	-0.91	$641.80	102.44 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
CUB-100	CUBIERTA DE MELAMINA EN BARRA DE TABLAROCA DE 2.00X0.60 MTS POR 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: PIJAS, PEGAMENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$2,992.22	1.00	2.0000	3.00	-2.00	$5,984.44	300.00 %
P02S01C014	PINTURA VINILICA LAVABLE MCA. BEREL, EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, LOSA, INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA, SELLADOR ACRILICO, SELLADO DE FISURAS, DOS MANOS DE PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	203.17	$114.54	122.80	24.0000	146.80	56.37	$2,748.96	72.25 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P01S532654	RAMALEO CON TUBERIA DE 1/2" DE COBRE PARA SALIDA HIDRAULICA DE MUEBLE SANITARIO, INCLUYE: TUBERIA DE COBRE DE 1/2" CONEXIONES, SOLDADURA, FIJACION, MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.00	$476.61	0.00	9.5000	9.50	-1.50	$4,527.80	118.75 %
P01S532655	RAMALEO CON TUBERIA DE 4" PVC PARA SALIDA SANITARIA DE MUEBLE SANITARIO, INCLUYE: TUBERIA DE DE 4" PVC CONEXIONES, SOLDADURA, FIJACION, MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	4.00	$291.91	0.00	7.0000	7.00	-3.00	$2,043.37	175.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,047,694.14
Periodo del Contrato 16/07/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $106,014.10
Periodo de la Estimación: 09/08/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REMODELACIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA										
P01S08	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I Y II; ZONA "B" CLASES I Y II; Y ZONA "C"**									
7.01	SALIDA DE RED A BASE DE CABLE DE COBRE MEJORADO CAT6 4 PARES 23 AWG UTP AZUL, MINI-COM JACK CAT6 UTP 8 POSICIONES 8 CABLES AZUL, INCLUYE: REMATES DE PUERTO DE SALIDA Y ENTRADA, IDENTIFICACION DE NODO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	$4,372.33	5.00	2.0000	7.00	-2.00	$8,744.66	140.00 %
7.02	SALIDA DE TELEFONIA Y/O REDES A BASE DE CABLE DE COBRE MEJORADO CAT6 4 PARES 23 AWG UTP AMARILLO, MINI-COM JACK CAT6 UTP 8 POSICIONES 8 CABLES AZUL, INCLUYE: REMATES DE PUERTO DE SALIDA Y ENTRADA, IDENTIFICACION DE NODO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	$4,372.33	5.00	2.0000	7.00	-2.00	$8,744.66	140.00 %
						Total Partida:			**54,270.46**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P02S01C014	PINTURA VINILICA LAVABLE MCA. BEREL, EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, LOSA, INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA, SELLADOR ACRILICO, SELLADO DE FISURAS, DOS MANOS DE PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	28.40	$114.54	28.40	8.2700	36.67	-8.27	$947.25	129.12 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,047,694.14
Periodo del Contrato 16/07/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $106,014.10
Periodo de la Estimación: 09/08/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REMODELACIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA										
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
P01S532654	RAMALEO CON TUBERIA DE 1/2" DE COBRE PARA SALIDA HIDRAULICA DE MUEBLE SANITARIO, INCLUYE: TUBERIA DE COBRE DE 1/2" CONEXIONES, SOLDADURA, FIJACION, MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.00	$476.61	5.00	1.0000	6.00	-1.00	$476.61	120.00 %
P01S02C017	RAMAELO DE 2" SANITARIO EN SOTANO (DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PIEDRA LAVADA), INCLUYE: COPLES, CODOS, REDUCCIONES, PEGAMENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	5.00	$798.27	5.00	4.0000	9.00	-4.00	$3,193.08	180.00 %
						Total Partida:			**4,616.94**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P030S1										
P0219575	RETIRO DE CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: DESMONTE DE CRISTALES, PERFILES DE ALUMINIO, TUBERIAS DE PVC EXISTENTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.40	$603.90	2.40	14.5400	16.94	-14.54	$8,780.71	705.83 %
PS0304										
P02S01C014	PINTURA VINILICA LAVABLE MCA. BEREL, EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, LOSA, INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA, SELLADOR ACRILICO, SELLADO DE FISURAS, DOS MANOS DE PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	92.45	$114.54	92.45	1.3900	93.84	-1.39	$159.21	101.50 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:

Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,047,694.14
Periodo del Contrato 16/07/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $106,014.10
Periodo de la Estimación: 09/08/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REMODELACIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA										
P03S05	**RELLENO CON TEZONTLE**									
P02S03C014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.96 X 2.40 MTS. ABATIBLE EN ALUMINIO NEGRO DE 3" Y CRSITAL 6MM FILTRASOL, INCLUYE, CHAPA, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES DESDE SOTANO A 1ER NIVEL N-3.00 A N+6.00 MTS	PZA	1.00	$13,509.97	1.00	1.0000	2.00	-1.00	$13,509.97	200.00 %
P03S07	**ALBAÑALES DE CONCRETO SIMPLE**									
P0524848	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DIRIGIBLE EMPOTRADO EN TECHO COLOR NEGRO 1xAR111, INCLUYE: APERTURA DE HUECO EN PLAFON,TAPONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$1,392.51	1.00	1.0000	2.00	-1.00	$1,392.51	200.00 %
						Total Partida:			**23,842.40**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
*TEMP30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO EN MUROS DE TABLAROCA, INCLUYE PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	10.00	$128.62	10.00	7.5410	17.54	-7.54	$969.92	175.41 %
P04S03	**CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA, A BASE DE SONOTUBO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRET**									
3.03	SUMINMISTRO Y COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA EN CRSITALES, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA, MATERIAL, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	M2	3.84	$293.95	3.84	22.4200	26.26	-22.42	$6,590.36	683.85 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, ÁREA DE LACTANCIA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:

Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025
Importe del Contrato s/IVA. $1,047,694.14
Periodo del Contrato 16/07/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $106,014.10
Periodo de la Estimación: 09/08/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REMODELACIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA										
P04S05	**MOLDES**									
7.02	SALIDA DE TELEFONIA Y/O REDES A BASE DE CABLE DE COBRE MEJORADO CAT6 4 PARES 23 AWG UTP AMARILLO, MINI-COM JACK CAT6 UTP 8 POSICIONES 8 CABLES AZUL, INCLUYE: REMATES DE PUERTO DE SALIDA Y ENTRADA, IDENTIFICACION DE NODO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	29.00	$4,372.33	29.00	3.0000	32.00	-3.00	$13,116.99	110.34 %
7.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Gabinete Metalico Tipo Himel Argos 250x200x150 Mm Ip66 Color Beige PARA REMATE DE TUBERIAS	PZA	3.00	$1,687.86	3.00	1.0000	4.00	-1.00	$1,687.86	133.33 %
7.04	SUMINISTRO Y COLCOCACION DE TUBERIA DE 2" PVC CONDUIT. SOBRE FALSO PLAFOND, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	40.00	$133.99	40.00	6.8600	46.86	-6.86	$919.17	117.15 %

Total Partida: **23,284.30**

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO