SISTE[redacted] INTEGRAL DE SUPERVISION DE O[redacted]A

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE BLVD. RÍO FUERTE Y PLAZOLETA #30, COL. 12 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE

Municipio: Ahome
Localidad: Los Mochis
Contratista: NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0805-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$38,633.18
Importe del Contrato s/IVA:			$428,509.87
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Adicional-Finiquito
Periodo del Contrato:	16/05/2025	**al**	15/08/2025
Periodo de la Estimación:	02/07/2025	**al**	15/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA	
P01	**PRELIMINARES**	**23,571.53**
P02	**CIMENTACIÓN**	**15,061.65**

Total Paquete s/IVA: **38,633.18**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $38,633.18

NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE BLVD. RÍO FUERTE Y PLAZOLETA #30, COL. 12 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad: Los Mochis
Contratista: NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0805-2025
Importe del Contrato s/IVA $428,509.87
Periodo del Contrato 16/05/2025 **al** 15/08/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $38,633.18
Periodo de la Estimación: 02/07/2025 **al** 15/08/2025

REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
010103	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	28.80	$88.94	28.80	0.5800	29.38	-0.58	$51.59	102.01 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
010111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVON EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: GRAVON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO	M3	24.56	$887.20	24.56	0.7700	25.33	-0.77	$683.14	103.14 %
010112	SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENAR ZANJA EN SUSTITUCION DE LODOS. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO, Y ACARREO DEL BANCO A LA OBRA CON UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 KM	M3	43.68	$302.24	43.68	0.7600	44.44	-0.76	$229.70	101.74 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
020701	BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO, POR MEDIO DE TUBERIA DE PVC DE 8" COLOCADA PROVISIONALMENTE. CON BOMBA TRAGA SÓLIDOS DE 6" DE DIÁMETRO. CON CAPACIDAD PARA MOVER ARENA Y PIEDRAS. MOTOR A GASOLINA. (HASTA 150 M DE DISTANCIA) INCLUYE RENTA DE TUBERIA DE 8", MANIOBRAS DE INSTALACION Y RETIRO DE TUBERIAS	HORA	3.00	$703.12	3.00	10.0000	13.00	-10.00	$7,031.20	433.33 %
020703	SONDEO CON VACTOR PARA BAJAR NIVELES DE AGUAS NEGRAS EN LINEAS DE DRENAJE DE POZO A POZO	HORA	3.00	$3,115.18	3.00	5.0000	8.00	-5.00	$15,575.90	266.67 %

Total Partida: **23,571.53**

NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE BLVD. RÍO FUERTE Y PLAZOLETA #30, COL. 12 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Ahome	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0805-2025	**No. Estimación:**	3
Localidad:	Los Mochis	**Importe del Contrato s/IVA**	$428,509.87	**Tipo de Estimación:**	Adicional-Finiquito
Contratista:	NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/05/2025 **al** 15/08/2025	**Importe de la Estimación:**	$38,633.18
				Periodo de la Estimación:	02/07/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
030201	DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA DEL CAMION, RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	12.80	$65.33	12.80	2.5700	15.37	-2.57	$167.90	120.08 %
030202	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA DEL CAMION, RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	30.72	$142.34	30.72	8.4200	39.14	-8.42	$1,198.50	127.41 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
030404	IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1, ACABADO ARENEADO. PARA SELLAR BASE Y RECIBIR CONCRETO HIDRAULICO	M2	30.72	$97.78	30.72	8.4200	39.14	-8.42	$823.31	127.41 %
030501	REPOSICION DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 150KG/CM2INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACION DE CONCRETO EN REVOLVEDORA, ACARREO EN CARRETILLA, COLADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	12.80	$658.77	12.80	2.5700	15.37	-2.57	$1,693.04	120.08 %
030506	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 300 KG/CM2, FABRICADO CON REVOLVEDORA DE CONCRETO, CON ACELERANTE A 7 DIAS, 15 CM DE ESPESOR MINIMO, EN AREAS MENORES O IGUALES A 20 M2, INCLUYE: SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND, ARENON, GRAVA, CURACRETO BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	30.72	$1,327.66	30.72	8.4200	39.14	-8.42	$11,178.90	127.41 %

Total Partida: **15,061.65**

NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.