SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1103A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $1,546,395.79

Importe del Contrato s/IVA: $1,546,395.79
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 12/03/2025 **al** 10/04/2025
Periodo de la Estimación: 12/03/2025 **al** 10/04/2025

Clave	Descripción	Monto
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN	
P01	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO**	**1,546,395.79**

Total Paquete s/IVA: **1,546,395.79**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,546,395.79

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1103A-2025 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA $1,546,395.79 **Tipo de Estimación:** Finiquito
Periodo del Contrato 12/03/2025 **al** 10/04/2025 **Importe de la Estimación:** $1,546,395.79
Periodo de la Estimación: 12/03/2025 **al** 10/04/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN										
P01	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO**									
P01S01	**SEMAFOROS**									
SEMACF-01	ESTRUCTURA SENCILLO PARA SEMAFORO P-300, BRAZOS DE 5.5 M, ACABADO ESMALTE NEGRO. INCLUYE: ANCLAS, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	$75,906.86	0.00	4.0000	4.00	0.00	$303,627.44	100.00 %
SEMACF-02	SEMAFORO DE 4 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-A-V-FI EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	$51,737.12	0.00	4.0000	4.00	0.00	$206,948.48	100.00 %
SEMACF-03	SEMAFORO DE 3 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-A-V EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	$38,618.53	0.00	4.0000	4.00	0.00	$154,474.12	100.00 %
SEMACF-04	CONTROL CENTRALIZABLE C-208 DE 8 FASES, 16 ENTRADAS, 0 CANALES, S/AMPLIF. PARA DETECTORES PEATONALES Y CAMARAS VIDEODETECTORAS, CON GPS. DISEÑADO PARA OPERAR TANTO CON TIEMPOS FIJOS O ACTUADOS POR EL TRANSITO. INC. POSTE GALV. DE 1.00 M DE ALTO Y ANCLAS. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$313,433.77	0.00	1.0000	1.00	0.00	$313,433.77	100.00 %
SEMACF-05	SEMAFORO 2 LUCES PEEK 30CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS TUNEL. NEG, LAMP DE LEDS, ROJO SILUETA PEATON ALTO, VERDE SILUETA PEATON SIGA. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	$34,348.55	0.00	8.0000	8.00	0.00	$274,788.40	100.00 %
SEMACF-06	ESTACION DE BOTON DE POLICARBONATO (PUSH BUTTON ML-1). INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$2,875.43	0.00	2.0000	2.00	0.00	$5,750.86	100.00 %
SEMACF-07	CAMARA DE VIDEO DETECCION VEHICULAR 3mm A COLOR Marca CITILOG, Mod. XCAM-P. INCLUYE: BRAKET, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$63,931.03	0.00	2.0000	2.00	0.00	$127,862.06	100.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1103A-2025 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA $1,546,395.79 **Tipo de Estimación:** Finiquito
Periodo del Contrato 12/03/2025 **al** 10/04/2025 **Importe de la Estimación:** $1,546,395.79
Periodo de la Estimación: 12/03/2025 **al** 10/04/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S02	**INSTALACION ELECTRICA**									
SEMACF-08	CABLE C/BLINDAJE 4*22 AWG MARCA ARSA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	70.00	$206.91	0.00	70.0000	70.00	0.00	$14,483.70	100.00 %
SEMACF-09	CABLE 10 AWG PARA ALIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	30.00	$191.31	0.00	30.0000	30.00	0.00	$5,739.30	100.00 %
SEMACF-10	LOTE TOMACORRIENTE (CENTRO DE CARGA PARA CONTROL C-208), INC. TUBO CONDUIT 11/4"X3.00 M, MUFA, INTERRUPTOR, GABINETE NEMA,, CONECTORES, ABRAZADERAS, CABLE CAL 8 AWG, ETC. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	JGO	1.00	$16,129.57	0.00	1.0000	1.00	0.00	$16,129.57	100.00 %
SEMACF-11	TIERRA FISICA CAL. 2 AWG DE 1 X 45 CM. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$3,317.63	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,317.63	100.00 %
SEMACF-12	CABLE USO RUDO 5X14 AWG ESPECIAL P/SEMAF. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	280.00	$285.51	0.00	280.0000	280.00	0.00	$79,942.80	100.00 %
SEMACF-13	CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL 6 PARA ACOMETIDA AEREA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	70.00	$112.38	0.00	70.0000	70.00	0.00	$7,866.60	100.00 %
SEMACF-14	CABLE TW CAL. 8. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	30.00	$143.22	0.00	30.0000	30.00	0.00	$4,296.60	100.00 %
SEMACF-15	CABLE USO RUDO 3X14 AWG ESPECIAL P/SEMAF. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	50.00	$177.97	0.00	50.0000	50.00	0.00	$8,898.50	100.00 %
P01S03	**SEÑALIZACION**									
SEMACF-16	SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE 71X71 CM EN ACAB. ALTA INT. E IMPRESIÓN SERIG. CON ANTIGRAFITTI, SEGÚN NORMAS SCT. INCLUYE INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$9,417.98	0.00	2.0000	2.00	0.00	$18,835.96	100.00 %

Total Partida: **1,546,395.79**

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO C. PROFA. CARLOTA FERNÁNDEZ Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1103A-2025 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA $1,546,395.79 **Tipo de Estimación:** Finiquito
Periodo del Contrato 12/03/2025 **al** 10/04/2025 **Importe de la Estimación:** $1,546,395.79
Periodo de la Estimación: 12/03/2025 **al** 10/04/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR SOP