SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 08/04/2026

CONTRATISTA:	**DEPENDENCIA:**
MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA	**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
DOMICILIO: **BLVD.: ROSENDO G CASTRO, NO. 1753, COL. EL REALITO, LOS MOCHIS, AHOME,**	**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**
R.F.C. **OUAM940929283**	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260009**	C.C.T.	**25DPR1057N**	ESTIMACIÓN:	**01**
PLANTEL:	**PRIMARIA DIA DEL TRABAJO**			LOCALIDAD:	**PRIMERO DE MAYO**	MUNICIPIO:	**AHOME**
DESCRIPCIÓN:	**SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$1,254,472.70**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$439,065.45**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,254,472.70**

OBRA	IMPORTE
RECONSTRUCCION DE LOSAS Y REFORZAMIENTO DE EDIFICIO A	
RECONSTRUCCION DE LOSAS Y REFORZAMIENTO DE EDIFICIO A	
REHABILITACION ELECTRICA	$ 883,481.83
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$ 883,481.83**

SUB TOTAL=	**$ 883,481.83**
I.V.A AL 16 %	**$ 141,357.09**
TOTAL =	**$ 1,024,838.92**

Mario Orduño

MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
CONTRATISTA

Sandro Castro Madero

ING. SANDRO CASTRO MADERO
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 08/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
DOMICILIO: BLVD.: ROSENDO G CASTRO, NO. 1753, COL. EL REALITO, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. C.P. 81260.
R.F.C. OUAM940929283

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260009	C.C.T.	25DPR1057N	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA DIA DEL TRABAJO			LOCALIDAD:	PRIMERO DE MAYO	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,254,472.70
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$439,065.45
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,254,472.70

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. "25DPR1057N"										
	REHABILITACION ELECTRICA									
DCX.TRNSF	DESCONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION A TRANSFORMADOR EXISTENTE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$6,615.09	$ 6,615.09	1.00	0.00		1.00	$6,615.09
RET.CABLSEC	RETIRO DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	125.00	$79.27	$ 9,908.75	125.00	0.00		125.00	$9,908.75
80035	REORDENAMIENTO Y BALANCEO DE CARGA DE MURETE DE ACOMETIDA, INCL. CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	1.00	$7,581.32	$ 7,581.32	1.00	0.00		1.00	$7,581.32
83127	REVISION GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: CHECAR CORTOS CIRCUITOS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	1.00	$2,940.51	$ 2,940.51	1.00	0.00		1.00	$2,940.51
DST.TRANSF	DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACION A INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$11,083.37	$ 11,083.37	1.00	0.00		1.00	$11,083.37
TRANSF-150	INSTALAR TRANSFORMADOR 150 KVA TRIFASICO TIPO POSTE 13 200/220/127.	PZA	1.00	$189,239.92	$ 189,239.92	1.00	0.00		1.00	$189,239.92
POSTE	INSTALAR POSTE DE CONCRETO 9-450 SIN PROTOCOLO	PZA	1.00	$14,906.18	$ 14,906.18	1.00	0.00		1.00	$14,906.18
PARRILLA	INSTALAR PARRILLA GALVANIZADA DE 1.30 X 0.60 MTS.	PZA	1.00	$14,401.44	$ 14,401.44	1.00	0.00		1.00	$14,401.44
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE CAL 4	KG	5.00	$398.28	$ 1,991.40	5.00	0.00		5.00	$1,991.40
INT.D3X300	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$28,682.15	$ 28,682.15	1.00	0.00		1.00	$28,682.15
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMPS. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP., MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00	$11,131.69	$ 44,526.76	2.00	0.00		2.00	$22,263.38
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXION DE CABLES DE NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$489.89	$ 489.89	1.00	0.00		1.00	$489.89
ELEC.M5	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-5 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$22,752.70	$ 22,752.70	1.00	0.00		1.00	$22,752.70
ELEC.M10	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$25,618.14	$ 25,618.14	1.00	0.00		1.00	$25,618.14
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$19,101.35	$ 19,101.35	1.00	0.00		1.00	$19,101.35
BM.13-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICION 13-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$18,105.86	$ 18,105.86	1.00	0.00		1.00	$18,105.86
DSINT.LUM	DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	60.00	$406.61	$ 24,396.60	61.00	0.00		61.00	$24,803.21
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	150.00	$137.91	$20,686.50	200.40	0.00		200.40	$27,637.16

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 08/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
DOMICILIO: BLVD.: ROSENDO G CASTRO, NO. 1753, COL. EL REALITO, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. C.P. 81260.
R.F.C.
OUAM940929283

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260009	C.C.T.	25DPR1057N			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA DIA DEL TRABAJO					LOCALIDAD:	PRIMERO DE MAYO	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,254,472.70
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$439,065.45
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,254,472.70

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YTOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	150.00	$114.92	$17,238.00	200.40	0.00		200.40	$23,029.97
ELEC.POL2"-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	150.00	$235.52	$35,328.00	200.40	0.00		200.40	$47,198.21
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	75.00	$1,667.18	$ 125,038.50	76.00	0.00		76.00	$126,705.68
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$5,422.45	$ 5,422.45	6.00	0.00		6.00	$32,534.70
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	60.00	$2,696.80	$ 161,808.00	61.00	0.00		61.00	$164,504.80
REFLEC.100W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 100 W, INCLUYE: LUMINARIA DE 100 W, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00	$2,759.11	$ 41,386.65	15.00	0.00		15.00	$41,386.65
									TOTAL:	$883,481.83
									SUBTOTAL ESTIMACION	$883,481.83

MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
Contratista

ING. SANDRO CASTRO MADERO
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2026
SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA
CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA
DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO
DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA.
OBRA: 260009 P60: 26201
CONTRATISTA: MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

BITÁCORA

IMPORTE DE C.$1'254,472.70
INICIO: 9/03/2026
TERMINO: 7/05/2026

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIM. DIA DEL TRABAJO

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR1057N

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PRIMERO DE MAYO

MUNICIPIO: AHOME

TIPO DE OBRA:

OBRA ELECTRICA [ ]

[ ]

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. SANDRO CASTRO MADERO	ISIFE	
		Sandro Castro Madero

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. SANDRO CASTRO MADERO	ISIFE	
		Sandro Castro Madero

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26701 OBRA No. 760009 No. 001

FECHA 9/03/2026

CON ESTA FECHA SE VISITO EL PLANTEL EN COMPAÑIA DE LA CONTRATISTA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS

CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-013-2026

Mario Ochoa

CONTRATISTA

Sandra Castro Madera

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260009 No. 002

FECHA 19/3/26

EN VISITA DE OBRA SE OBSERVAN LOS TRABAJOS DE RETIRO Y DESCONEXION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, ASI COMO LA COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO, PARRILLA P/TRANSFORMADOR ASI COMO INSTALACION DE TRANSFORMADOR NUEVO DE 150 KVA, ASI TAMBIEN EL CABLEADO NUEVO DE TRANSFORMADOR A BASE DE MEDICION.

Mauro Ochoa
CONTRATISTA

Sandra Castro Madera
SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 **OBRA No.** 260009 **No. 003**

FECHA 30/3/26

EN VISITA DE OBRA SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS GABINETES MS y M10 ASI COMO LA BASE DE MEDICION 13-200, TC'S, INTERRUPTORES 3x300 AMPS (UNA PIEZA) 3x100 AMPS (3 PIEZAS) BARRA DE COBRE.

SE ENCUENTRA TAMBIEN LA EXCAVACION Y COLOCACION DE REGISTROS 60x60 ASI COMO LA TUBERIA DE 3"

SE ENCUENTRA RETIRANDO LAS LAMPARAS EN MAL ESTADO.

Mario Ordaz
CONTRATISTA

Sandra Castro Madera
SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260009 No. 004

FECHA 8/4/26

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA ESTIM. 01 PARA SU REVISION PROCEDIENDO A EFECTUAR REVISION FISICA DE POSTE DE CONCRETO, PARRILLA, SUBESTACION DE 150 KVA, GABINETES M10 y M5, BASE DE MED. 13-200, INTERRUPTORES, TC'S, EXC. RELLENO COLOCACION DE TUBERIA y REGISTROS ASI COMO 61 LAMPARAS INSTALADAS y 15 REFLECTORES DE 100 W.
SE AUTORIZA ESTIM. 01 PARA TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE

Mario Ordaz
CONTRATISTA

Sandra Castro Madera
SUPERVISOR