SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PLATAFORMAS Y TERRACERÍAS EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $1,256,117.53

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: $7,002,677.06

Localidad:

No. Estimación: 4

Contratista: PRECONSEL, S.A. DE C.V.

Tipo Estimación: Normal

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2305A-2025

Periodo del Contrato: 01/07/2025 **al** 01/12/2025

Periodo de la Estimación: 01/10/2025 **al** 31/10/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PLATAFORMAS Y TERRACERÍAS EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA"	
P02	**CIMENTACIÓN**	**1,256,117.53**

Total Paquete s/IVA: **1,256,117.53**

Total de Estimación s/IVA: $1,256,117.53

PRECONSEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PLATAFORMAS Y TERRACERÍAS EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:

Contratista: PRECONSEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2306A-2025
Importe del Contrato s/IVA $7,002,677.06
Periodo del Contrato 01/07/2025 **al** 01/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,256,117.53
Periodo de la Estimación: 01/10/2025 **al** 31/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PLATAFORMAS Y TERRACERÍAS EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA"										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EXCEPTO ROCA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	7,548.33	$69.76	174.78	3,349.7500	3,524.53	4,023.80	$233,678.56	46.69 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7,548.33	$71.81	867.76	653.8700	1,766.25	5,782.08	$46,954.40	23.40 %
P06S02C025	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, CON EQUIPO PATA DE CABRA Y MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MATERIAL DE BANCO, INCORPORACIÓN DE HEMEDAD OPTIMA DE COMPACTACIÓN, PAPEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	10,365.08	$327.29	3,787.46	2,980.4900	8,858.65	1,506.43	$975,484.57	85.47 %

Total Partida: 1,256,117.53

PRECONSEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE TORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO