SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJE SANITARIO PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACIÓN HUMANA (CERTIDH) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Localidad: Mazatlan

Contratista: CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3004A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$580,907.63
Importe del Contrato s/IVA:			$1,077,586.21
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	01/05/2025	**al**	30/05/2025
Periodo de la Estimación:	16/05/2025	**al**	30/05/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJE SANITARIO	
P02	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**470,702.36**
P03	**OBRA EXTERIOR**	**110,205.27**

Total Paquete s/IVA:	**580,907.63**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$580,907.63

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIO[redacted]E OBRA

Estimación

Nombre de Obra INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJE SANITARIO PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACIÓN HUMANA (CERTIDH) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Mazatlan
Contratista: CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3004A-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,077,586.21
Periodo del 01/05/2025 **al** 30/05/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $580,907.63
Periodo de la Estimación: 16/05/2025 **al** 30/05/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
E1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJE SANITARIO**									
P02	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
P02S01	**ELECTRIFICACION**									
P37S0ELC010	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A PLANTA DE EMERGENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$18,962.86	0.00	1.0000	1.00	0.00	$18,962.86	100.00 %
P37S0ELC011	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A TABLERO DE CONTROL DE CIRCUITOS DERIVADOS TRIFASICO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$7,116.75	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,116.75	100.00 %
P37S0ELC012	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TABLERO DE CONTROL NORMAL EXISTENTE A TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$7,116.75	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,116.75	100.00 %
P37S0ELC013	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA DE 2X60 AMPS. MCA. SQUARE D. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$1,573.61	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,573.61	100.00 %
P37S0ELC014	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS CON BARRAS DE 125 AMPS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$8,768.69	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,768.69	100.00 %
P02S02	**PLANTA DE EMERGENCIA**									
P37S02ELC01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA A GAS LP, CAPACIDAD DE 10 kW, AUTOMATICA, MONOFASICO 240/120 VOLTS. INCLUYE: CASETA ACUSTICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, MANIOBRAS Y MONTAJE DE PLANTA DE EMERGENCIA CON CAMION GRUA, BASE DE CONCRETO, CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$356,496.61	0.00	1.0000	1.00	0.00	$356,496.61	100.00 %
P37S02ELC02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE GAS LP ESTACIONARIO DE 300 LITROS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$31,889.98	0.00	1.0000	1.00	0.00	$31,889.98	100.00 %

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y URBANAS MIRA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJE SANITARIO PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACIÓN HUMANA (CERTIDH) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Mazatlan
Contratista: CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3004A-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,077,586.21
Periodo del 01/05/2025 **al** 30/05/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $580,907.63
Periodo de la Estimación: 16/05/2025 **al** 30/05/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P37S02ELC03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE GAS DE 3/4" DE COBRE TIPO L, ENTRE PLANTA Y TANQUE DE GAS. HASTA 12 METROS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE REGULADOR, PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	$38,777.11	0.00	1.0000	1.00	0.00	$38,777.11	100.00 %
						Total Partida:			**470,702.36**	
P03	**OBRA EXTERIOR**									
P03S01	**OBRA CIVIL**									
P03S25C015	MURO DE BASE DE GLAS REY DE 13 mm DE ESPESOR CALIDAD USG, INCLUYE: GLAS REY AMBAS CARAS, CANAL DE AMARRE Y POSTE GALVANIZADO 6.35 CM. CAL. 26, MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, MALLA TYVEK, BASE COAT, DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.50	$3,124.83	0.00	4.5000	4.50	0.00	$14,061.74	100.00 %
P03S25C116	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE GLAS REY DE 13 mm DE ESPESOR AMBAS CARAS, CALIDAD USG, INCLUYE: TRIPLAY DE 1/2" CURADO PARA HUMEDAD, CANAL DE AMARRE Y POSTE GALVANIZADO 6.35 CM. CAL. 26, MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, MALLA TYVEK, BASE COAT, DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.36	$4,356.05	0.00	1.3600	1.36	0.00	$5,924.23	100.00 %
P03S03	**RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS**									
P03S35C052	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA A BASE DE ACRÍLICO BLANCO ELASTOMERICO COMO PRIMER Y CAPA PARA TERMINADO, DE 3.00 A 6.00 m DE ALTURA, INCLUYE: DOS CAPAS DE FIBRA POLIÉSTER, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1.36	$416.57	0.00	1.3600	1.36	0.00	$566.54	100.00 %
P15S08C051	PINTURA ESMALTE BASE AGUA EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR ACRILICO BEREL, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	10.77	$182.50	0.00	10.7700	10.77	0.00	$1,965.53	100.00 %

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJE SANITARIO PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACIÓN HUMANA (CERTIDH) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Mazatlan
Contratista: CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3004A-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,077,586.21
Periodo del 01/05/2025 **al** 30/05/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $580,907.63
Periodo de la Estimación: 16/05/2025 **al** 30/05/2025

Clave	Descripción	Contrato Unidad	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S04	**INSTALACION ELECTRICA**									
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$1,062.62	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,062.62	100.00 %
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/4"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	45.00	$156.10	0.00	41.0000	41.00	4.00	$6,400.10	91.11 %
P20S59C054	LUMINARIA VIAL G7-SOMD CON CHIPS TECNOLOGIA SMD LUMILED, 100 WATTS, (PARA CALLES PRINCIPALES) EFICACIA 140 Lm/W, TEMPERATURA DE COLOR 5700°K+-300° K, CONTROLADOR ELECTRICO MULTIVOLTAJE 90/305 V, PROTECCION IP 67IK 10, SUPRESOR DE PICOS 10 Kv, 100.000 HRS DE VIDA UTIL, CARCASA FABRICADA EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, CON PINTURA POLIESTER ANTICORROSIVA, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MARINO, LENTE POTICO DE POLICARBONATO, (10 AÑOS DE GARANTIA), INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO OCTAGONAL GALVANIZADO 8 MTS ALTURA, BRAZO DE 1.80 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	$33,739.28	0.00	2.0000	2.00	0.00	$67,478.56	100.00 %
EL.10003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DRS-XLP-600 V (2+1) CAL. 6 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	45.00	$228.51	0.00	43.0000	43.00	2.00	$9,825.93	95.56 %
EL.10004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS CON TAPA DE CONCRETO. INCLUYE: NIVELACIÓN,RESANE DE PAREDES, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$1,460.01	0.00	2.0000	2.00	0.00	$2,920.02	100.00 %

Total Partida: **110,205.27**

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y URBANAS MIRA,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR