SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EDIFICIOS AUXILIARES, CAMINOS DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AMATA, EN LA PRESA AMATA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2003-2024

Importe de la Estimación s/IVA			$1,188,462.36
Importe del Contrato s/IVA:			$51,093,412.47
No. Estimación:			12
Tipo Estimación:			Extraordinaria
Periodo del Contrato:	01/04/2024	**al**	31/12/2024
Periodo de la Estimación:	15/11/2024	**al**	14/12/2024

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**1,188,462.36**

Total Paquete s/IVA: **1,188,462.36**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,188,462.36

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR S.O.P

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EDIFICIOS AUXILIARES, CAMINOS DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AMATA, EN LA PRESA AMATA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala
Localidad:
Contratista: C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2003-2024
Importe del Contrato s/IVA $51,093,412.47
Periodo del Contrato 01/04/2024 **al** 31/12/2024

No. Estimación: 12
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $1,188,462.36
Periodo de la Estimación: 15/11/2024 **al** 14/12/2024

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT45	FABRICACIÓN, DE TRABES PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 13.00M DE LONGITUD Y 1.35M DE PERALTE, ACORDE A PROYECTO, P.U.O.T. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=350 KG/CM2, MOLDES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CURADO, ACABADO SEGÚN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIOS, MATERIAL PARA PRUEBAS, OBRA FALSA REQUERIDA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	PZA	0.00	$221,136.13	0.00	4.0000	4.00	0.00	$884,544.52	0.00 %
EXT46	TRANSPORTACIÓN Y MONTAJE DE TRABES PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 13.00M DE LONGITUD Y 1.35M DE PERALTE, ACORDE A PROYECTO, P.U.O.T. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AL SITIO DE PROYECTO, MONTAJE A CUALQUIER ALTURA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	PZA	0.00	$75,979.46	0.00	4.0000	4.00	0.00	$303,917.84	0.00 %

Total Partida: **1,188,462.36**

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO