SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO E.C. MÉXICO 15- ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ (QUINTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: PRECONSEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2502-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$3,656,335.66
Importe del Contrato s/IVA:			$15,613,865.34
No. Estimación:			6
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	06/03/2026	**al**	06/07/2026
Periodo de la Estimación:	12/05/2026	**al**	26/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACIÓN CAMINO E.C. MEXICO 15 - ZAPOTE DE LOS CAZARES		
P01	**PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO**	**3,656,335.66**

Total Paquete s/IVA: **3,656,335.66**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $3,656,335.66

PRECONSEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO E.C. MÉXICO 15- ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ (QUINTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: PRECONSEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2502-2026
Importe del Contrato s/IVA: $15,613,865.34
Periodo del Contrato: 06/03/2026 **al** 06/07/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,656,335.66
Periodo de la Estimación: 12/05/2026 **al** 26/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CAMINO E.C. MEXICO 15 - ZAPOTE DE LOS CAZARES										
P01	**PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO**									
P01S01	**CAMINO PROVISIONAL**									
P06S02C048	CAMINO DE DESVÍO PROVISIONAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	18,000.00	$3.80	0.00	5,180.0000	5,180.00	12,820.00	$19,684.00	28.78 %
P01S02	**TERRACERIAS**									
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	5,200.00	$1,148.95	717.00	1,182.0000	5,060.02	139.98	$1,358,058.90	97.31 %
P01S03	**CARPETA ASFALTICA**									
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.	LT	10,936.00	$16.97	2,386.00	2,450.0000	10,715.00	221.00	$41,576.50	97.98 %

PRECONSEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO E.C. MÉXICO 15- ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ (QUINTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: PRECONSEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2502-2026
Importe del Contrato s/IVA: $15,613,865.34
Periodo del Contrato: 06/03/2026 **al** 06/07/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,656,335.66
Periodo de la Estimación: 12/05/2026 **al** 26/05/2026

Clave	Descripción	Contrato Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	39,007.00	$17.29	5,377.50	8,865.0000	37,950.38	1,056.62	$153,275.85	97.29 %
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	288.00	$389.85	43.02	55.3200	288.00	0.00	$21,566.50	100.00 %
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	1,093.00	$5,637.22	238.60	245.0000	1,071.50	21.50	$1,381,118.90	98.03 %
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,093.00	$790.74	238.60	245.0000	1,071.50	21.50	$193,731.30	98.03 %

PRECONSEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO E.C. MÉXICO 15- ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ (QUINTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: PRECONSEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2502-2026
Importe del Contrato s/IVA: $15,613,865.34
Periodo del Contrato: 06/03/2026 **al** 06/07/2026

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,656,335.66
Periodo de la Estimación: 12/05/2026 **al** 26/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S04	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**									
P06S35C028	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR Y UN ANCHO VARIABLE (PROMEDIO 2.07 M.), INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLOCACION DEL CONCRETO CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR Y CURADO.	ML	420.00	$816.16	0.00	381.0000	381.00	39.00	$310,956.96	90.71 %
P06S35C027	FABRICACION DE LAVADERO DE SECCION 60 CM. DE ANCHO Y 10 CMS DE ESPESOR, CON BORDILLO DE 15X15 CM. INCLUYE: TRAZO, AFINE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F`C=200 KG/CM2, CIMBRA, DESCIMBRA Y ACABADO CON VOLTEADOR	ML	75.00	$868.29	0.00	61.5000	61.50	13.50	$53,399.84	82.00 %
P06S35C087	BORDILLO TRAPEZOIDAL DE 16 CM. DE BASE Y 8 CM. DE CORONA CON 12 CM. DE ALTURA, FABRICADO EN EL LUGAR, ACABADO APARENTE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON ALAMBRÓN DE 1/4" LONGITUDINAL, ANCLADO CON UNA VARILLA DE 3/8"X 25 CM.DE LONGITUD. A. C. 1.50 M. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	460.00	$302.13	0.00	407.0000	407.00	53.00	$122,966.91	88.48 %

Total Partida: **3,656,335.66**

PRECONSEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR S.O.P.