SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 20/03/2026

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACÁN ROSALES,
R.F.C. ACO010208TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250665	C.C.T.	25DJN0048I	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS			LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,315,696.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$460,493.82
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,315,696.63

OBRA	IMPORTE
PRELIMINARES	$ 14,885.82
DESMONTAJES	$ 35,229.51
DEMOLICIONES	$ 28,565.69
ACABADOS	$ 39,683.02
ESTRUCTURA	$ 457,650.45

SUB TOTAL=	**$ 576,014.49**
I.V.A AL 16 %	**$ 92,162.32**
TOTAL =	**$ 668,176.81**

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JACQUELINE BOJORQUEZ ARREDONDO
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 20/03/2026
HOJA: 1 de 1

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80050
R.F.C. ACO010208TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250665	C.C.T.	25DJN0048I			ESTIMACIÓN	01
PLANTEL:	PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS				LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,315,696.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$460,493.82
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,315,696.63

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	REHABILITACION DE TECHOS DE ESTRUCTURA A-70 DE 3 AULAS									
	PRELIMINARES									
88000	CORTE DE ARBOLES, INCLUYE RETIRO FUERA DE LA OBRA Y PERMISOS DE 10 A 15 MTS. DE ALTURA DIAMETRO DE 50 A 80 CMS.	PZA	1.00	$14,885.82	$14,885.82	1.00	0.00	0.00	1.00	$14,885.82
								TOTAL PRELIMINARES		**$14,885.82**
	DESMONTAJES									
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA.	SAL	30.00	$252.43	$7,572.90	48.27	0.00	3.00	33.00	$8,330.19
84130	DESMONTAJE DE TABLERO HASTA 8 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES SIN RECUPERACION. INCLUYE: DESENERGIZAR, DESCONECTAR. TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00	$1,512.85	$3,025.70	48.27	0.00	-1.00	1.00	$1,512.85
80009	RETIRO DE LAMINA EN MAL ESTADO PARA SUSTITUCION POR NUEVA HASTA LUGAR PERMITIDO PARA SU DEPOSITO.	M2	212.80	$126.05	$26,823.44	48.27	0.00	-11.40	201.40	$25,386.47
								TOTAL DESMONTAJES		**$35,229.51**
	DEMOLICIONES									
11017	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	100.00	$109.15	$10,915.00	48.86	0.00	-51.14	48.86	$5,333.07
11003	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	13.98	$1,923.23	$26,886.76	12.08	0.00	-1.90	12.08	$23,232.62
								TOTAL DEMOLICIONES		**$28,565.69**
	ACABADOS									
34027	PINTURA DE ESMALTE EN PERFILES MONTEN DE 6". INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	269.80	$194.62	$52,508.48	203.90	0.00	-65.90	203.90	$39,683.02
								TOTAL ACABADOS		**$39,683.02**
	ESTRUCTURA									
83979	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN PARA KG ESTRUCTURA DE CUBIERTA A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	1,247.00	$103.97	$129,650.59	1,227.06	0.00	0.00	1,227.06	$127,577.43
89652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA SANDWICH/POLIURET. Y LAMINA GALV. REPINTADA A FUEGO 2CA CAL. #26 INCL. CABALLETE, TAPAJUNTAS Y FLETES.	M2	212.80	$1,670.41	$355,463.25	197.60	0.00	0.00	197.60	$330,073.02
								TOTAL ESTRUCTURA		**$457,650.45**
								SUBTOTAL ESTIMACION		**$576,014.49**

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Contratista

ARQ. JACQUELINE BOJORQUEZ ARREDONDO
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

"REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA".

BITÁCORA

CONTRATO: ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026

PERIODO DE EJECUCION: 10/02/26 - 10/05/26

PGO: 25204 NO. OBRA: 250665

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2021 NIVEL BASICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA:
PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:
25DJN0048I
ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:
CALLE 5 DE MAYO,
LOCALIDAD:
LOS MOCHIS
MUNICIPIO:
AHOME

TIPO DE OBRA:

REHABILITACION GRAL DE AULA ☑

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA CASTRO MADERO	ISIFE	Sandra Castro Madero

SUPERVISIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ARQ. JACQUELINE BOJORQUEZA.	ISIFE	
Ing. Ariel E. Moreno Picos	Avam	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250665 No. 001

FECHA 10/02/26

CON ESTA FECHA SE APERTURA BITACORA DE LA OBRA: "REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA". CON NO. DE CONTRATO ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026, MONTO: $1,315,696.63, PERIODO DE EJECUCION: 10/02/26 AL 10/05/26, CONTRATISTA: AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y SU REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL ESTEBAN MORENO PICOS, CON NO. CELULAR: 6677546452.



CONTRATISTA

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250665 No. 002

FECHA 11/02/26 AL 18/02/26

— CON ESTA FECHA INICIARON LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS, ABANICOS Y AIRE ACONDICIONADO SIN RECUPERACION, SIENDO CONCEPTO EXTRAORDINARIO YA QUE NO LO MANEJA EL CATALOGO CONTRATADO.

— SE DIO INICIO CON LA DEMOLICION DE CONCRETO EN LOSA EN MODULO DE 3 AULAS DE HASTA 6 CMS ESPESOR + CAPA DE POLIESTIRENO Y RETIRO DE LAMINA.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250665 No. 003

FECHA 19/02/26 AL 02/03/26

- CON ESTA FECHA SE DIO INICIO LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ARBOL, Y SE INICIO TRABAJO DE ESTRUCTURA EN MODULO DE 3 AULAS, VIGA DE MONTEN CAJON 6" CAL 12 SOBRE MUROS DESDE VIGA CENTRAL A LATERAL EXISTENTE DE 10" ENCAJONADO.
- SE DEFINE COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE POLIN MONTEN 6" CAL 12 SENCILLO (SEGUN PROYECTO ANEXO A ESTIMACION).

CONTRATISTA

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250665 No. 004

FECHA 03/03/26 AL 20/03/26

- SE TRABAJA EN LA APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN PERFIL MONTEN NUEVO Y EXISTENTE.
- SE INICIARON TRABAJOS DE COLOCACION DE LAMINA TIPO SANDWICH CARACTERISTICAS SEGUN CATALOGO CONTRATADO.
- SE SOLICITA COMPARATIVO DE OBRA PARA PROXIMA AUTORIZACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS FALTANTES PARA LA CONTINUIDAD Y MEJORA DEL PROYECTO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR