SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 27/04/2026

CONTRATISTA:	**DEPENDENCIA:**
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
DOMICILIO: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACÁN ROSALES,	**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**
R.F.C. ACO010208TD4	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**25204**	No. DE OBRA:	**250665**	C.C.T.	**25DJN0048I**	ESTIMACIÓN:	**2 FINIQUITO**
PLANTEL:	**PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS**			LOCALIDAD:	**LOS MOCHIS**	MUNICIPIO:	**AHOME**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$1,315,696.63**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$460,493.82**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,315,696.63**

OBRA	IMPORTE
DESMONTAJES	$ 9,083.43
DEMOLICIONES	$ 3,349.15
ALBAÑILERIA	$ 34,585.97
ACABADOS	$ 43,852.48
HERRERIA Y CANCELERIA	$ 139,451.09
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 108,212.81
ESTRUCTURA	$ 11,993.31
EXTRAORDINARIOS	$ 208,841.42

		POR CIERRE DE CONTRATO SE COBRARÁ:
SUB TOTAL=	$ 559,369.66	**$ 558,206.74**
I.V.A AL 16 %	$ 89,499.15	**$ 89,313.08**
TOTAL =	$ 648,868.81	**$ 647,519.82**

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JACQUELINE BOJORQUEZ ARREDONDO
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80050
R.F.C. ACO010208TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250665	C.C.T.	25DJN0048I			ESTIMACIÓN	2 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS					LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,315,696.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$460,493.82
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,315,696.63

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	REHABILITACION DE TECHOS DE ESTRUCTURA A-70 DE 3 AULAS									
	DESMONTAJES									
51019	DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	$504.59	$7,568.85	48.27	0.00	0.00	15.00	$7,568.85
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA.	SAL	30.00	$252.43	$7,572.90	48.27	0.00	-24.00	6.00	$1,514.58
									TOTAL DESMONTAJES	**$9,083.43**
	DEMOLICIONES									
89628	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	5.98	$210.81	$1,260.64	5.28	0.00	-0.70	5.28	$1,113.08
89985	RANURAR EN MURO DE TABIQUE DE 20 CMS. DE ANCHO.	ML	0.90	$94.95	$85.46	23.55	0.00	22.65	23.55	$2,236.07
									TOTAL DEMOLICIONES	**$3,349.15**
	ALBAÑILERIA									
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACAB. C/LLANA DE MADERA, INCL. REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	100.00	$382.36	$38,236.00	48.86	0.00	-51.14	48.86	$18,682.11
31296	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80 CM.C/BLOCK CEM. O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA.	PZA	1.00	$7,951.93	$7,951.93	2.00	0.00	1.00	2.00	$15,903.86
									TOTAL ALBAÑILERIA	**$34,585.97**
	ACABADOS									
37015	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	144.00	$54.73	$7,881.12	143.85	0.00	-0.15	143.85	$7,872.91
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	365.00	$151.34	$55,239.10	237.74	0.00	-127.26	237.74	$35,979.57
									TOTAL ACABADOS	**$43,852.48**
	HERRERIA Y CANCELERIA									
89644	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	30.75	$3,708.01	$114,021.31	30.32	0.00	0.00	30.32	$112,426.86
41014	SUM. HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFIL TUBULAR	M2	7.50	$3,822.38	$28,667.85	7.07	0.00	0.00	7.07	$27,024.23
									TOTAL HERRERIA Y CANCELERIA	**$139,451.09**

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80050
R.F.C. ACO010208TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250665	C.C.T.	25DJN0048I			ESTIMACIÓN	2 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS				LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,315,696.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$460,493.82
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,315,696.63

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
51002	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE LAMINA Y TUBO DE FO.P. DELGADA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	18.00	$1,486.73	$26,761.14	18.00	0.00	0.00	18.00	$26,761.14
87521	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESENTE AHORRADORA DE ENERGIA DE 15 A 20 WATTS DE FILAMENTO.	PZA	18.00	$196.91	$3,544.38	15.00	0.00	0.00	15.00	$2,953.65
ELEC.Q	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA DE 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$6,957.03	$6,957.03	1.00	0.00	0.00	1.00	$6,957.03
51378	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	6.00	$397.11	$2,382.66	6.00	0.00	0.00	6.00	$2,382.66
51379	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	6.00	$807.74	$4,846.44	6.00	0.00	0.00	6.00	$4,846.44
INT.D3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$7,691.73	$7,691.73	1.00	0.00	0.00	1.00	$7,691.73
51472	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #2.	ML	150.00	$194.51	$29,176.50	167.40	0.00	0.00	167.40	$32,560.97
51470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #6, INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	50.00	$91.55	$4,577.50	55.80	0.00	0.00	55.80	$5,108.49
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	6.00	$1,942.87	$11,657.22	6.00	0.00	0.00	6.00	$11,657.22
51440	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO Fo.GALV. C-40 38 MM. DIAMETRO. INCL: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	2.00	$524.90	$1,049.80	10.20	0.00	0.00	10.20	$5,353.98
51041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA ELECTRICA SENSOR DE LUZ.	PZA	2.00	$1,326.07	$2,652.14	1.00	0.00	0.00	1.00	$1,326.07
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR.	PZA	1.00	$613.43	$613.43	1.00	0.00	0.00	1.00	$613.43
								TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS		$108,212.81

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80050
R.F.C. ACO010208TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250665	C.C.T.	25DJN0048I			ESTIMACIÓN	2 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS				LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,315,696.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$460,493.82
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,315,696.63

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	ESTRUCTURA									
89652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA SANDWICH/POLIURET. Y LAMINA GALV. REPINTADA A FUEGO 2CA CAL. #26 INCL. CABALLETE, TAPAJUNTAS Y FLETES.	M2	212.80	$1,670.41	$355,463.25	2.85	0.00	0.00	2.85	$4,760.66
51432	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	50.00	$173.03	$8,651.50	41.80	0.00	0.00	41.80	$7,232.65
								TOTAL ESTRUCTURA		**$11,993.31**
	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA DE ACCESO A AULA EN MAL ESTADO, INCLUYE: CORTES, ACARREOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	0.00	$575.34	$0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	$1,726.02
EXT-02	DESMONTAR PROTECCIONES CON CUADRADO DE 1/2" EN MAL ESTADO, INCLUYE: CORTES, RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	0.00	$221.48	$0.00	43.98	0.00	0.00	43.98	$9,740.69
EXT-03	DESMONTAR CANCELERIA EN MAL ESTADO, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	0.00	$385.58	$0.00	30.32	0.00	0.00	30.32	$11,690.79
EXT-04	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE ABANICOS EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$241.99	$0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	$2,177.91
EXT-05	DESMONTAR ESTRUCTURA METALICA MANUAL , ESTRUCTURA LIGERA INCL. RETIRO.	KG	0.00	$29.90	$0.00	1,575.25	0.00	0.00	1,575.25	$47,099.98
EXT-06	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, PARA POSTERIOR DEMOLICION DE LA MISMA; RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	0.00	$46.85	$0.00	201.40	0.00	0.00	201.40	$9,435.59
EXT-07	DESINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT ALIMENTADOS CON TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2", 3/4",. INCLUYE: ENTREGA DE EQUIPO AL PLANTEL PARA SU RESGUARDO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$336.06	$0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	$2,016.36
EXT-08	CAJILLO DE TABLAROCA PARA OCULTAR INSTALACIONES APARENTES DE MINISPLIT CON DIMENSIONES APROXIMADAS 7.80 MTS DE LARGO X 75 CMS DE ALTURA PROMEDIO. INCLUYE: ACABADO FINAL CON BASECOAT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	0.00	$8,918.22	$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$8,918.22

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80050
R.F.C. ACO010208TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250665	C.C.T.	25DJN0048I			ESTIMACIÓN	2 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS				LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,315,696.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$460,493.82
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,315,696.63

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
EXT-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE CUADRADO DE 1/2 ", COLOCADO A 12 CMS. VERTICALES Y A 50 CMS. HOR., INCLUYE PERFIL ANGULAR 1" X 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M2	0.00	$2,906.60	$0.00	30.32	0.00	0.00	30.32	$88,128.11
EXT-10	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	$129.72	$0.00	26.40	0.00	0.00	26.40	$3,424.61
EXT-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE NEMA 3R DE INTERPERIE PARA FAL, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.00	$3,977.81	$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$3,977.81
EXT-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED 200W. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	0.00	$3,635.25	$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$3,635.25
EXT-13	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT PVC P.D. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	0.00	$1,054.38	$0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	$16,870.08
								TOTAL EXTRAORDINARIOS		$208,841.42
								SUBTOTAL ESTIMACION		$559,369.66

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Contratista

ARQ. JACQUELINE BOJORQUEZ ARREDONDO
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: 1 de 4 Fecha: 27-abr-26

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80050
R.F.C.
ACO010208TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 25204 No DE OBRA: 250665
PLANTEL: PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-feb-26 AL: 10-may-26 CONTRATO: ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026 FECHA DE CONTRATO: 03-feb-26

IMPORTE DE OBRA:	$	1,315,696.63	CONVENIO ADICIONAL:		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	460,493.82	PERÍODO CONVENIO ADICION	DEL:	AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	1,315,696.63	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:		

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACION DE TECHOS DE ESTRUCTURA A-70 DE 3 AULAS													
PRELIMINARES													
88000	CORTE DE ARBOLES, INCLUYE RETIRO FUERA DE LA OBRA Y PERMISOS DE 10 A 15 MTS. DE ALTURA DIAMETRO DE 50 A 80 CMS.	PZA	1.00	$14,885.82	$14,885.82	1.00	$14,885.82	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$14,885.82
83125	CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO CON RETROEXCAVADORA EN CAMION VOLTEO DE 6M3.	M3	31.92	$274.19	$8,752.14	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
					$23,637.96		$14,885.82		$0.00		$0.00		$14,885.82
DESMONTAJES													
51019	DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	$504.59	$7,568.85	15.00	$7,568.85	0.00	$0.00	0.00	$0.00	15.00	$7,568.85
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA.	SAL	30.00	$252.43	$7,572.90	39.00	$9,844.77	0.00	$0.00	0.00	$0.00	39.00	$9,844.77
83002	RETIRO DE TUBERIA DE FO GA. INC. LLEVAR A ALMACEN DE LA ESCUELA PARA RESGUARDO.	ML	80.00	$130.22	$10,417.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
84130	DESMONTAJE DE TABLERO HASTA 8 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES SIN RECUPERACION. INCLUYE: DESENERGIZAR, DESCONECTAR. TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00	$1,512.85	$3,025.70	1.00	$1,512.85	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$1,512.85
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA.	SAL	10.00	$252.43	$2,524.30	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
89634	DESMONTAR PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO, INCL. RETIRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	3.00	$575.34	$1,726.02	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
83063	DESMONTAR PROTECCIONES CON CUADRADO DE 1/2" Y VOLVER A COLOCARLAS NUEVAMENTE INCLUYE SOLDADURA, RESANES, TRABAJO TERMINADO.	M2	30.75	$488.07	$15,008.15	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
83108	DESMONTAR CANCELERIA DE ALUMINIO TIPO CAPCE 1500 Y VOLVER A COLOCARLAS NUEVAMENTE, TRABAJO TERMINADO.	M2	30.75	$697.86	$21,459.20	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
80009	RETIRO DE LAMINA EN MAL ESTADO PARA SUSTITUCION POR NUEVA HASTA LUGAR PERMITIDO PARA SU DEPOSITO.	M2	212.80	$126.05	$26,823.44	201.40	$25,386.47	0.00	$0.00	0.00	$0.00	201.40	$25,386.47
					$96,126.16		$44,312.94		$0.00		$0.00		$44,312.94
DEMOLICIONES													
11017	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	100.00	$109.15	$10,915.00	48.86	$5,333.07	0.00	$0.00	0.00	$0.00	48.86	$5,333.07
11003	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	13.98	$1,923.23	$26,886.76	12.08	$23,232.62	0.00	$0.00	0.00	$0.00	12.08	$23,232.62
85109	DEMOLICION DE CADENA Y/O CASTILLO DE 14X15 CMS. INCL. RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA.	ML	4.00	$148.05	$592.20	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
89628	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	5.98	$210.81	$1,260.64	5.28	$1,113.08	0.00	$0.00	0.00	$0.00	5.28	$1,113.08
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCLUYE CAD. CAST. Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	6.90	$229.85	$1,585.97	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
89985	RANURAR EN MURO DE TABIQUE DE 20 CMS. DE ANCHO.	ML	0.90	$94.95	$85.46	23.55	$2,236.07	0.00	$0.00	0.00	$0.00	23.55	$2,236.07
					$41,326.03		$31,914.84		$0.00		$0.00		$31,914.84
ALBAÑILERIA													
12113	CADENA DE CONCRETO DE 15X25 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CM. Y CONCRETO DE 250 KG/CM2, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	32.00	$662.49	$21,199.68	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.30	$1,110.65	$3,665.15	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: 2 de 6 Fecha: 27-abr-26

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80050
R.F.C.
ACO010208TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 25204 No DE OBRA: 250665
PLANTEL: PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-feb-26 AL: 10-may-26 CONTRATO: ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026 FECHA DE CONTRATO: 03-feb-26

IMPORTE DE OBRA: $ 1,315,696.63 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 460,493.82 PERIODO CONVENIO ADICIONA DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,315,696.63 TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACAB. CALLANA DE MADERA, INCL. REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	100.00	$382.36	$38,236.00	48.86	$18,682.11	0.00	$0.00	0.00	$0.00	48.86	$18,682.11
31296	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80 CM.C/BLOCK CEM. O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA.	PZA	1.00	$7,951.93	$7,951.93	2.00	$15,903.86	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$15,903.86
					$71,052.76		$34,585.97		$0.00		$0.00		$34,585.97
ACABADOS													
84313	MURO DE TABLAROCA DE 10 CM.	M2	12.87	$848.00	$10,913.76	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
37015	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	144.00	$54.73	$7,881.12	143.85	$7,872.91	0.00	$0.00	0.00	$0.00	143.85	$7,872.91
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	365.00	$151.34	$55,239.10	237.74	$35,979.57	0.00	$0.00	0.00	$0.00	237.74	$35,979.57
34027	PINTURA DE ESMALTE EN PERFILES MONTEN DE 6", INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	269.80	$194.62	$52,508.48	203.90	$39,683.02	0.00	$0.00	0.00	$0.00	203.90	$39,683.02
85075	SUM. Y COL. DE VITROPISO INTERCERAMIC 40X40 MODELO CREMA MARFIL, CLARO TRAFICO MODERADO, INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO.	M2	1.00	$601.51	$601.51	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
					$127,143.97		$83,535.50		$0.00		$0.00		$83,535.50
HERRERIA Y CANCELERIA													
89644	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	30.75	$3,708.01	$114,021.31	30.32	$112,426.86	0.00	$0.00	0.00	$0.00	30.32	$112,426.86
89976A	REHABILITACION DE MAMPARAS Y PUERTAS METALICAS CON LAMINA ESTRIADA Y PERFIL TUBULAR INC. PINTURA ESMALTE ALKIDALICO.	M2	5.00	$2,272.04	$11,360.20	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
41014	SUM. HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFIL TUBULAR	M2	7.50	$3,822.38	$28,667.85	7.07	$27,024.23	0.00	$0.00	0.00	$0.00	7.07	$27,024.23
					$154,049.36		$139,451.09		$0.00		$0.00		$139,451.09
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
52386	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) DE UNA CAMPANA DE 100MM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONECCION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	21.50	$640.48	$13,770.32	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
52392	SUM. Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 19 MM DE DIAMETRO, INC. LIJADO PEGAMENTO EXCAVACION Y RELLENO DE CEPAS.	ML	29.00	$143.50	$4,161.50	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
86905	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE LATON CROMADO	PZA	2.00	$1,866.74	$3,733.48	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
					$21,665.30		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS													
51002	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE LAMINA Y TUBO DE F.O.P. DELGADA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	18.00	$1,486.73	$26,761.14	18.00	$26,761.14	0.00	$0.00	0.00	$0.00	18.00	$26,761.14
87521	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESENTE AHORRADORA DE ENERGIA DE 15 A 20 WATTS DE FILAMENTO.	PZA	18.00	$196.91	$3,544.38	15.00	$2,953.65	0.00	$0.00	0.00	$0.00	15.00	$2,953.65
ELEC.Q	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA DE 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$6,957.03	$6,957.03	1.00	$6,957.03	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$6,957.03
87521	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESENTE AHORRADORA DE ENERGIA DE 15 A 20 WATTS DE FILAMENTO.	PZA	18.00	$196.91	$3,544.38	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 27-abr-26

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80050
R.F.C.
ACO010208TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 25204 No DE OBRA: 250665
PLANTEL: PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS **LOCALIDAD:** LOS MOCHIS **MUNICIPIO:** AHOME
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-feb-26 AL: 10-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 03-feb-26

IMPORTE DE OBRA: $ 1,315,696.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 460,493.82
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,315,696.63
CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICIONAL DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
51378	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	6.00	$397.11	$2,382.66	6.00	$2,382.66	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$2,382.66
51379	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	6.00	$807.74	$4,846.44	6.00	$4,846.44	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$4,846.44
INT.D3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$7,691.73	$7,691.73	1.00	$7,691.73	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$7,691.73
51472	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL #2.	ML	150.00	$194.51	$29,176.50	167.40	$32,560.97	0.00	$0.00	0.00	$0.00	167.40	$32,560.97
51470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #6, INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	50.00	$91.55	$4,577.50	55.80	$5,108.49	0.00	$0.00	0.00	$0.00	55.80	$5,108.49
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	6.00	$1,942.87	$11,657.22	6.00	$11,657.22	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$11,657.22
51440	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO Fo.GALV. C-40 38 MM. DIAMETRO. INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	2.00	$524.90	$1,049.80	10.20	$5,353.98	0.00	$0.00	0.00	$0.00	10.20	$5,353.98
51041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA ELECTRICA SENSOR DE LUZ.	PZA	2.00	$1,326.07	$2,652.14	1.00	$1,326.07	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$1,326.07
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR.	PZA	1.00	$613.43	$613.43	1.00	$613.43	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$613.43
					$105,454.35		$108,212.81		$0.00		$0.00		$108,212.81
ESTRUCTURA													
83979	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN PARA KG ESTRUCTURA DE CUBIERTA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	1,247.00	$103.97	$129,650.59	1,227.06	$127,577.43	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1,227.06	$127,577.43
89652	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA SANDWICH/POLIURET. Y LAMINA GALV. REPINTADA A FUEGO 2CA CAL. #26 INCL. CABALLETE, TAPAJUNTAS Y FLETES.	M2	212.80	$1,670.41	$355,463.25	200.45	$334,833.68	0.00	$0.00	0.00	$0.00	200.45	$334,833.68
51432	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 MM, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	50.00	$173.03	$8,651.50	41.80	$7,232.65	0.00	$0.00	0.00	$0.00	41.80	$7,232.65
					$493,765.34		$469,643.76		$0.00		$0.00		$469,643.76
EXTRAORDINARIOS													
EXTRAORDINARIOS													
EXT-01	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA DE ACCESO A AULA EN MAL ESTADO, INCLUYE: CORTES, ACARREOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	0.00	$575.34	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.00	$1,726.02	3.00	$1,726.02
EXT-02	DESMONTAR PROTECCIONES CON CUADRADO DE 1/2" EN MAL ESTADO, INCLUYE: CORTES, RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	0.00	$221.48	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	43.98	$9,740.69	43.98	$9,740.69
EXT-03	DESMONTAR CANCELERIA EN MAL ESTADO, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	0.00	$385.58	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	30.32	$11,690.79	30.32	$11,690.79
EXT-04	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE ABANICOS EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$241.99	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	9.00	$2,177.91	9.00	$2,177.91
EXT-05	DESMONTAR ESTRUCTURA METALICA MANUAL , ESTRUCTURA LIGERA INCL. RETIRO.	KG	0.00	$29.90	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1,575.25	$47,099.97	1,575.25	$47,099.97
EXT-06	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, PARA POSTERIOR DEMOLICION DE LA MISMA; RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	0.00	$46.85	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	201.40	$9,435.59	201.40	$9,435.59

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: 4 de 4 Fecha: 27-abr-26

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80050
R.F.C.
ACO010208TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 25204 No DE OBRA: 250665
PLANTEL: PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS **LOCALIDAD:** LOS MOCHIS **MUNICIPIO:** AHOME

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-feb-26 AL: 10-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 03-feb-26

IMPORTE DE OBRA: $ 1,315,696.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 460,493.82
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,315,696.63

CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICION DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
EXT-07	DESINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT ALIMENTADOS CON TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2", 3/4",. INCLUYE: ENTREGA DE EQUIPO AL PLANTEL PARA SU RESGUARDO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$336.06	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$2,016.36	6.00	$2,016.36
EXT-08	CAJILLO DE TABLAROCA PARA OCULTAR INSTALACIONES APARENTES DE MINISPLIT CON DIMENSIONES APROXIMADAS 7.80 MTS DE LARGO X 75 CMS DE ALTURA PROMEDIO. INCLUYE: ACABADO FINAL CON BASECOAT, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	0.00	$8,918.22	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$8,918.22	1.00	$8,918.22
EXT-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE CUADRADO DE 1/2 ", COLOCADO A 12 CMS. VERTICALES Y A 50 CMS. HOR., INCLUYE PERFIL ANGULAR 1" X 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.	M2	0.00	$2,906.60	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	30.32	$88,128.11	30.32	$88,128.11
EXT-10	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	$129.72	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	26.40	$3,424.61	26.40	$3,424.61
EXT-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE NEMA 3R DE INTERPERIE PARA FAL, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.00	$3,977.81	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$3,977.81	1.00	$3,977.81
EXT-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED 200W, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	0.00	$3,635.25	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$3,635.25	1.00	$3,635.25
EXT-13	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT PVC P.D. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	0.00	$1,054.38	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	16.00	$16,870.08	16.00	$16,870.08
					$0.00		$0.00		$0.00		$208,841.41		$208,841.41
	SUMA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS				$1,134,221.23		$926,542.73		$0.00		$208,841.41		$1,135,384.14
	REHABILITACION DE TECHOS DE ESTRUCTURA A-70 DE 3 AULAS												
	PRELIMINARES				$23,637.96		$14,885.82		$0.00		$0.00		$14,885.82
	DESMONTAJES				$96,126.16		$44,312.94		$0.00		$0.00		$44,312.94
	DEMOLICIONES				$41,326.03		$31,914.84		$0.00		$0.00		$31,914.84
	ALBAÑILERIA				$71,052.76		$34,585.97		$0.00		$0.00		$34,585.97
	ACABADOS				$127,143.97		$83,535.50		$0.00		$0.00		$83,535.50
	HERRERIA Y CANCELERIA				$154,049.36		$139,451.09		$0.00		$0.00		$139,451.09
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$21,665.30		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00
	INSTALACIONES ELECTRICAS				$105,454.35		$108,212.81		$0.00		$0.00		$108,212.81
	ESTRUCTURA				$493,765.34		$469,643.76		$0.00		$0.00		$469,643.76
					$1,134,221.23		$926,542.73		$0.00		$0.00		$926,542.73
	EXTRAORDINARIOS												
	EXTRAORDINARIOS				$0.00		$0.00		$0.00		$208,841.41		$208,841.41
					$0.00		$0.00		$0.00		$208,841.41		$208,841.41

SUBTOTAL:	$1,134,221.23	$926,542.73	$0.00	$208,841.41	$1,135,384.14
	$1,134,221.23	$926,542.73	$0.00	$208,841.41	$1,135,384.14
IVA 16%	$181,475.40	$148,246.84	$0.00	$33,414.63	$181,661.46
TOTAL:	$1,315,696.63	$1,074,789.57	$0.00	$242,256.04	$1,317,045.62

C. ARIEL ESTEBAN MORENO PICOS
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Contratista

ARQ. JACQUELINE BOJORQUEZ ARREDONDO
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BÁSICA				
Nº DE OBRA:	250665		AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-0044/2025	
NOMBRE DE ESCUELA:	PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS		CLAVE DE ESCUELA:	25DJN0048I	
MUNICIPIO:	AHOME		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026		MONTO:	$1,315,696.63	
CONTRATISTA:	AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$460,493.82	CUMPLIMIENTO	$131,569.66
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 10 de febrero de 2026		TÉRMINO:	10 de mayo de 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$1,315,696.63
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$1,315,696.63
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
10 de febrero de 2026	20 de marzo de 2026	1	$668,176.81
21 de marzo de 2026	27 de abril de 2026	2 Finiquito	$647,519.82
	TOTALES:	2	$1,315,696.63

EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 27 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ARQ. JACQUELINE BOJORQUEZ ARREDONDO
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
C. ARIEL ESTEBAN MORENO PICOS
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

M.U

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BÁSICA				
Nº DE OBRA:	250665	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-0044/2025		
NOMBRE DE ESCUELA:	PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS	CLAVE DE ESCUELA:	25DJN0048I		
MUNICIPIO:	AHOME	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026	MONTO:	$1,315,696.63		
CONTRATISTA:	AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$460,493.82	CUMPLIMIENTO	$131,569.66
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 10 de febrero de 2026	TÉRMINO:	10 de mayo de 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
		PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONTRATADO:	$1,315,696.63	10 de febrero de 2026	20 de marzo de 2026	1	$668,176.81
CONVENIDO:	$0.00	21 de marzo de 2026	27 de abril de 2026	2 Finiquito	$647,519.82
EJERCIDO:	$1,315,696.63				
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	2	$1,315,696.63

EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 27 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

SEPyC
Secretaría de Educación Pública y Cultura
Gobierno del Estado de Sinaloa
JARDIN DE NIÑOS
"JOSE VASCONCELOS"
CLAVE: 25DJN0048I
ZONA 011
LOS MOCHIS, SINALOA.

RECIBE POR PLANTEL:

C. BRENDA PATRICIA BOJORQUEZ BERRELLEZA
DIRECTOR DEL PLANTEL

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR SEPyC:

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día martes 28 de abril de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026.**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., adjudicado del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
25204	250665	$ 1,315,696.63	REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

(250665). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. SAF-AGF-0044/2025, de fecha 13 de mayo 2025, con cargo al Programa Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2025 Nivel Básica.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 03 de febrero de 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y el contratista AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de $ 1,315,696.63.

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de 90 días naturales, con fecha de inicio el 10 de febrero de 2026 y conclusión el 10 de mayo de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **250665,** se llevó a cabo el día 27 de abril de 2026, elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas 27 de abril de 2026, se llevó a cabo la elaboración de los finiquitos correspondientes a la obra **250665,** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza **2647934-0000** emitida por LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V., además de garantizar ante el ISIFE, por el contratista AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
250665	ANTICIPO	-	-	$ 460,493.82
250665	01	10/02/2026	20/03/2026	$434,314.93
250665	02 FINIQUITO	21/03/2026	27/04/2026	$420,887.88
			Subtotal:	**$ 1,315,696.63**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día martes 28 de abril de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026,** firmando al calce los que en ella intervinieron.

ARQ. JACQUELINE BOJORQUEZ ARREDONDO
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
C. ARIEL ESTEBAN MORENO PICOS
Representante Legal de la Contratista

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026.** de fecha 03 de febrero de 2026.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25201 OBRA No. 250665 No. 001

FECHA 10/02/26

CON ESTA FECHA SE APERTURA BITACORA DE LA OBRA: "REHABILITACION GENERAL DE AULA CON CUBIERTA EN TECHO ESTRUCTURA A-70 EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA". CON NO. DE CONTRATO ISIFE-R-FAM-ADE-JN-004-2026, MONTO: $1,315,696.63, PERIODO DE EJECUCION: 10/02/26 AL 10/05/26, CONTRATISTA: AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y SU REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL ESTEBAN MORENO PICOS, CON NO. CELULAR: 6677546452.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250665 No. 002

FECHA 11/02/26 AL 18/02/26

— CON ESTA FECHA INICIARON LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS, ABANICOS Y AIRE ACONDICIONADO SIN RECUPERACION, SIENDO CONCEPTO EXTRAORDINARIO YA QUE NO LO MANEJA EL CATALOGO CONTRATADO.

— SE DIO INICIO CON LA DEMOLICION DE CONCRETO EN LOSA EN MODULO DE 3 AULAS DE HASTA 6 CMS ESPESOR + CAPA DE POLIESTIRENO Y RETIRO DE LAMINA.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250665 No. 003

FECHA 19/02/26 AL 02/03/26

- CON ESTA FECHA SE DIO INICIO LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ARBOL, Y SE INICIO TRABAJO DE ESTRUCTURA EN MODULO DE 3 AULAS, VIGA DE MONTEN CAJON 6" CAL 12 SOBRE MUROS DESDE VIGA CENTRAL A LATERAL EXISTENTE DE 10" ENCAJONADO.
- SE DEFINE COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE POLIN MONTEN 6" CAL 12 SENCILLO (SEGUN PROYECTO ANEXO A ESTIMACION).

CONTRATISTA

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250665 No. 004

FECHA 03/03/26 al 20/03/26

- SE TRABAJA EN LA APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN PERFIL MONTEN NUEVO Y EXISTENTE.
- SE INICIARON TRABAJOS DE COLOCACION DE LAMINA TIPO SANDWICH CARACTERISTICAS SEGUN CATALOGO CONTRATADO.
- SE SOLICITA COMPARATIVO DE OBRA PARA PROXIMA AUTORIZACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS FALTANTES PARA LA CONTINUIDAD Y MEJORA DEL PROYECTO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250665 No. 005

FECHA 21/03/26 AL 27/03/26

- SE HAN AUTORIZADO PRECIOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS DESMONTAJES DE PUERTAS, PROTECCIONES Y CANCELERIA SIN RECUPERACION, EL RETIRO Y DESCONEXION DE ABANICOS Y EQUIPOS MINISPLIT, LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE APP PARA PODER DEMOVER CAPA DE COMPRESION DE LOSA, ADEMAS DEL RETIRO DE POLINES DAÑADOS (ESTRUCTURA LIGERA), SE SOLICITA CONCEPTO DE SALIDA EN TUBO CONDUIT PVC PARA EMPOTRAR A MURO Y DAR MAS DURABILIDAD Y SEGURIDAD, SE SOLICITA GABINETE NEMA 3R PARA INTEMPERIE, SE REQUIERE CORTE CON DISCO EN TRAMO DE ALIMENTACION ELECTRICA POR FIRME Y SE SOLICITA REFLECTOR LED 200W.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250665 No. 006

FECHA 28/03/26 AL 08/04/26

- SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARA SALIDAS DE ALUMBRADO AL INTERIOR DE AULAS, SE REALIZAN RANURAS PARA SALIDAS DE CONTACTO Y PARA ALUM. DE EQ. MINISPLIT.
- SE INSTALARON PROTECCIONES METALICAS Y PUERTAS METALICAS EN AULAS, SE DIO MANTENIMIENTO A REJAS DE ACCESO EXISTENTES.
- SE REALIZAN APLANADOS DE MUROS Y RECANTES NECESARIOS PARA RECIBIR ACABADO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250665 No. 007

FECHA 09/09/26 AL 20/09/26

- SE HA INSTALADO CANCELERIA DE ALUMINIO EN AULAS, Y SE INICIAN TRABAJOS DE PINTURA VINILICA AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO.
- SE REALIZA ALIMENTACION ELECTRICA DE MODULO DESDE MURO DE ACOMETIDA, DONDE SE INSTALÓ EL GABINETE NEMA 3R SOLICITADO.
- EN MODULO SE HA INSTALADO TABLERO DE 20 CIRCUITOS Y LOS INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO, CONTACTOS Y EQ. MINISPLIT DE AULAS.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250665 No. 008

FECHA 21/01/26 AL 27/01/26

- CON ESTA FECHA SE HAN INSTALADO ACCESORIOS ELECTRICOS, CONTACTOS Y LUMINARAS EN AULAS, SE INSTALARON CONTACTOS Y UN REFLECTOR CON FOTOCELDA AL EXTERIOR.
- SE HA REALIZADO LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO EN PISOS EN AULAS.
- SE CONCLUYEN TRABAJOS PARA LA PRUEBA - BUTACION DE TECHO EN MODULO, QUEDANDO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SE CIERRA BITACORA.

CONTRATISTA

SUPERVISOR