SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORO Ó 5, ENTRE AV. BATEQUIS Y AV. MEXICO, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad: Juan Jose Rios

Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1209-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$19,749.63
Importe del Contrato s/IVA:			$642,482.76
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Adicional
Periodo del Contrato:	12/09/2025	**al**	10/11/2025
Periodo de la Estimación:	19/10/2025	**al**	10/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	
P02	**CIMENTACIÓN**	**19,749.63**

Total Paquete s/IVA:	**19,749.63**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$19,749.63

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORO Ó 5, ENTRE AV. BATEQUIS Y AV. MEXICO, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1209-2025
Importe del Contrato s/IVA $642,482.76
Periodo del Contrato 12/09/2025 **al** 10/11/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $19,749.63
Periodo de la Estimación: 19/10/2025 **al** 10/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S06	**ANCLAJES**									
P01S72C059	PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA-ARENA EN ZANJAS, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	M3	5.04	$799.00	5.04	2.2200	7.26	-2.22	$1,773.78	144.05 %
P01S72C029.	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISO DE MANO, HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON MATERIAL GRAVA-ARENA,INCLUYE: MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	21.41	$876.56	21.41	13.7000	35.11	-13.70	$12,008.87	163.99 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	28.66	$98.40	28.66	60.6400	89.30	-60.64	$5,966.98	311.58 %
						Total Partida:			**19,749.63**	

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE