Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$13,749,287.30
Importe del Contrato s/IVA:			$215,283,680.42
No. Estimación:			29
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	09/04/2025	**al**	10/12/2026
Periodo de la Estimación:	07/05/2026	**al**	21/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACION BOCA DEL RIO - PUENTE		
P01	**PRELIMINARES**	**3,149,301.35**
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE		
P02	**CIMENTACIÓN**	**15,592.20**
P03	**OBRA CIVIL**	**3,296,996.79**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**7,287,396.96**
	Total Paquete s/IVA:	**13,749,287.30**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $13,749,287.30

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 29
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,749,287.30
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 **al** 21/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACION BOCA DEL RIO - PUENTE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	594.00	$1,031.82	0.00	594.0000	594.00	0.00	$612,901.08	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	4,455.00	$24.92	0.00	4,455.0000	4,455.00	0.00	$111,018.60	100.00 %
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	36.00	$1,177.43	0.00	36.0000	36.00	0.00	$42,387.48	100.00 %
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	374.00	$4,776.11	0.00	374.0000	374.00	0.00	$1,786,265.14	100.00 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 29
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,749,287.30
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 **al** 21/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	177.00	$95.07	0.00	119.1900	119.19	57.81	$11,331.39	67.34 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	66.00	$721.56	0.00	66.0000	66.00	0.00	$47,622.96	100.00 %
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	330.00	$498.52	0.00	330.0000	330.00	0.00	$164,511.60	100.00 %
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	530.00	$704.27	0.00	530.0000	530.00	0.00	$373,263.10	100.00 %

Total Partida: **3,149,301.35**

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 29
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,749,287.30
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 **al** 21/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
100112	DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA NECESARIOS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN, HORARIO DIURNO Y NOCTURNO (24/7), MECHEROS Y SEÑALES DE ACUERDO A LA NORMA, (PRECIO UNITARIO POR DESGASTE, PIEZAS NUEVAS), INCLUYE: FLETES, ACARREOS, REACOMODOS, REUBICACIONES, RETIRO Y RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, P.U.O.T.	DIA	240.00	$1,039.48	15.00	15.0000	210.00	30.00	$15,592.20	87.50 %
						Total Partida:			**15,592.20**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
878521	BOMBEO DE AGUA EN EXCAVACIONES DE 0.00 HASTA 30.00 MTS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO CON MOTOBOMBA 6", VERTIDO HASTA 50 MTS. DE DISTANCIA DEL ELEMENTO EN CONSTRUCCIÓN PARA ABATIR LOS NIVELES DE AGUA Y PODER REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYE: 2 OPERADORES, ACARREOS, MONTAJES, RETIROS, COLOCACIÓN DE EXTENCIONES DE MANGUERA O TUBO, MANIOBRAS NECESARIAS. LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN, P.U.O.T.	HORA	4,879.20	$784.05	120.00	120.0000	882.00	3,997.20	$94,086.00	18.08 %
101071	TAPÓN INFERIOR DE PILA CIRCULAR CON DIAMETRO VARIABLE DE 3.40 A 5.00 MTS., CONCRETO SIMPLE, EN APEGO AL PROYECTO, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 24 HORAS, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+/-3.5 CMS., ACABADO COMUN, CUALQUIER PROFUNDIDAD; INCLUYE: MATERIALES, SERVICIO DE BOMBA, VIBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	11.00	$206,647.04	4.00	2.0000	7.00	4.00	$413,294.08	63.64 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 29
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,749,287.30
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 **al** 21/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
902574	RELLENO CON ARENA A VOLTEO SIN COMPACTAR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓNES EN CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD INDICADA POR SUPERVISIÓN, VOLUMEN SECCIÓN GEOMETRICA; INCLUYE: ACARREO Y VERTIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	3,820.26	$121.33	1,278.46	677.3700	2,294.49	1,525.77	$82,185.30	60.06 %
911170	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, GRAVA ARENOSA, COMPACTADA EN CAPAS DE 20 CMS, VOLUMEN SECCIÓN GEOMETRICA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	53.08	$300.06	21.79	10.9000	38.14	14.94	$3,270.65	71.85 %
101177	TAPÓN SUPERIOR DE PILA CIRCULAR DE 5 MTS. DE DIAMETRO, REFORZADO EN AMBOS LECHOS, AMBAS DIRECCIONES EN APEGO AL PROYECTO, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, R.R. A 3 DIAS, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 10+/-3.5 CMS., ACABADO APARENTE, CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: RELLENO Y CONFORMACIÓN PLANTILLA NECESARIA CALIDAD SUBSASE, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, SERVICIO DE BOMBA, VIBRADO, RESANES Y DETALLADO NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	11.00	$270,198.62	4.00	2.0000	7.00	4.00	$540,397.24	63.64 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 29
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,749,287.30
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 **al** 21/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
132111	CABEZAL CON SECCIÓN 1.50X1.80 MTS Y 12.10 MTS. DE LONGITUD, BISEL EN EXTREMOS, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 10+/-2.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DETALLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	9.00	$364,590.26	1.00	4.0000	5.00	4.00	$1,458,361.04	55.56 %
P03S03	**BASES DE CONCRETO**									
133100	ESTRIBO CON SECCIÓN CONSTANTE 1.20X1.80 MTS Y12.10 MTS. DE LONGITUD, RESPALDO DE 30 CMS CON ALTURA VARIABLE DE 1.685 A 1.906 MT, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+/-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DETALLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.00	$376,558.16	1.00	1.0000	2.00	0.00	$376,558.16	100.00 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 al 10/12/2026

No. Estimación: 29
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,749,287.30
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 al 21/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S05	**RELLENO CON TEZONTLE**									
135741	TOPE SISMICO DE 38.50X72.50 CMS Y 50 CMS DE ALTURA, REFORZADO EN UN SOLO LECHO CON VARILLAS DE 1/2" @ 11.5 CM DIRECCIÓN TRANVERSAL Y VARILLAS DE 1/2" @ 10CM LONGITUDINALMENTE, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DETALLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	22.00	$1,770.18	4.00	8.0000	12.00	10.00	$14,161.44	54.55 %
P03S06	**REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS**									
136582	ZOCLO DE NIVELACIÓN DE 0.80X0.50 MTS Y 0.10 MTS DE ALTURA, REFORZADO EN UN SOLO LECHO CON VARILLAS DE 1/2" @ 11.5 CM DIRECCIÓN TRANVERSAL Y VARILLAS DE 1/2" @ 10CM LONGITUDINALMENTE, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DETALLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	40.00	$746.65	0.00	20.0000	20.00	20.00	$14,933.00	50.00 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 29
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,749,287.30
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 **al** 21/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
136585	ZOCLO DE NIVELACIÓN DE 0.80X0.50 MTS Y 0.19 MTS DE ALTURA, REFORZADO EN UN SOLO LECHO CON VARILLAS DE 1/2" @ 11.5 CM DIRECCIÓN TRANVERSAL Y VARILLAS DE 1/2" @ 10CM LONGITUDINALMENTE, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DETALLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T. X	PZA	40.00	$1,075.75	0.00	20.0000	20.00	20.00	$21,515.00	50.00 %
P03S07	**ALBAÑALES DE CONCRETO SIMPLE**									
901236	APOYO DE NEOPRENO DE 40X30X5.8 CMS, ASTM-D2240, DUREZA SHORE 60, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, P.U.O.T. X	PZA	160.00	$3,785.97	0.00	64.0000	64.00	96.00	$242,302.08	40.00 %

Total Partida: **3,296,996.79**

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 29
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,749,287.30
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 **al** 21/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
136583	ZOCLO DE NIVELACIÓN DE 0.80X0.50 MTS Y 0.13 MTS DE ALTURA, REFORZADO EN UN SOLO LECHO CON VARILLAS DE 1/2" @ 11.5 CM DIRECCIÓN TRANVERSAL Y VARILLAS DE 1/2" @ 10CM LONGITUDINALMENTE, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DETALLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	40.00	$840.41	0.00	20.0000	20.00	20.00	$16,808.20	50.00 %
136584	ZOCLO DE NIVELACIÓN DE 0.80X0.50 MTS Y 0.16 MTS DE ALTURA, REFORZADO EN UN SOLO LECHO CON VARILLAS DE 1/2" @ 11.5 CM DIRECCIÓN TRANVERSAL Y VARILLAS DE 1/2" @ 10CM LONGITUDINALMENTE, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO DE ACUERDO A PROYECTO, CUALQUIER ALTURA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO, SERVICIO DE BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DETALLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	40.00	$956.23	0.00	20.0000	20.00	20.00	$19,124.60	50.00 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Guasave	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025	**No. Estimación:**	29
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$215,283,680.42	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	09/04/2025 **al** 10/12/2026	**Importe de la Estimación:**	$13,749,287.30
				Periodo de la Estimación:	07/05/2026 **al** 21/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
142369	DIAFRAGMA INTERMEDIO CON ÁREAS LATERALES O CARAS DE 1.36M2 Y 35 CMS DE ESPESOR, LOSA DE 20 CM DE ESPESOR, REFORZADA DE ACUERDO A PROYECTO CON VARILLAS DE 1/2" @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS EN UN LECHO Y VARILLA VARILLAS DE 1/2" @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS EN EL OTRO LECHO, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+/-3.5 CMS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: TRAZOS, HABILITADO DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, HABLITADO Y ARMADO DE ACERO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN CASO DE SER REQUERIDAS, VIBRADO, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	140.00	$6,281.96	0.00	28.0000	28.00	112.00	$175,894.88	20.00 %
142370	DIAFRAGMA EXTREMO CON ÁREAS LATERALES O CARAS DE 1.36M2 Y 35 CMS DE ESPESOR, LOSA DE 20 CM DE ESPESOR, REFORZADA DE ACUERDO A PROYECTO CON VARILLAS DE 1/2" @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS EN UN LECHO Y VARILLA VARILLAS DE 1/2" @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS EN EL OTRO LECHO, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+/-3.5 CMS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: TRAZOS, HABILITADO DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, HABLITADO Y ARMADO DE ACERO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN CASO DE SER REQUERIDAS, VIBRADO, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T.	PZA	140.00	$6,281.96	0.00	28.0000	28.00	112.00	$175,894.88	20.00 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 29
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $13,749,287.30
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 **al** 21/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
266258	VARILLA LISA GALVANIZADA DE DIAFRAGMAS 3/4" DE DIAMETRO, LONGITUD DE 10.70 A 11 MT., INCLUYE: ROSCADO, CORTES, SOLDAURA, UNIONES, TUERCA, HUASA GALVANIZADAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, P.U.O.T.	PZA	80.00	$5,650.30	0.00	8.0000	8.00	72.00	$45,202.40	10.00 %
266259	SELLADO DE BOCA DE DUCTO DE DIAFRAGMA CON SELLADOR ELASTICO SICAFLEX 1A GRIS, INCLUYE: RELLENO 5 CMS EN INTERIOR DEL DUCTO, COLOCACIÓN DEL SELLADOR PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA ARANDELA Y TUERCA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	160.00	$182.35	0.00	30.0000	30.00	130.00	$5,470.50	18.75 %
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
777011	VIGA PRETENSADA AASTHO TIPO IV, 29.95 MT DE LARGO X 1.35 MT DE PERALTE, CONCRETO F'C=400 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, ELEMENTOS DE PRE ESFORZADO, GANCHOS DE IZAJE Y PASOS PARA DIAFRAGMAS EN APEGO A PROYECTO, INCLUYE: REVISIÓN Y/O CONFIRMACIÓN DE DIMENSIONES PARA PREFABRICACIÓN, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, P.U.O.T.	PZA	80.00	$457,490.75	12.00	12.0000	80.00	0.00	$5,489,889.00	100.00 %
711117	PRELOSA 10 CMS DE ESPESOR H.O. DE 1.90X1.20 MTS DE ANCHO, CONCRETO PREMEZCLADO F´C=300 KG/CMS2 T.D., RESISTENCIA NORMAL, CEMENTO RESISTENTE A LOS SULFATOS TIPO CPO40RS O DURAMAX, T.M.A.=3/4", REV. 14+/-3.5 CMS., ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2, IZAJE Y COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CABLES TIPO CASCABEL GALVANIZADO SERIE 6-37, ALMA DE ACERO 2.22Ø PARA IZADO, CURADO, CIMBRA, DESCIBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN, P.U.O.T.	PZA	1,050.00	$4,227.41	300.00	330.0000	630.00	420.00	$1,395,045.30	60.00 %

Total Partida: **7,287,396.96**

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.