Resumen de Estimación

Nombre de Obra	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.	**Importe de la Estimación s/IVA**			$13,909,981.96
Municipio:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA:**			$278,400,980.98
Localidad:	Culiacan	**No. Estimación:**			4
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Tipo Estimación:**			Normal
Contrato:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026	**Periodo del Contrato:**	07/05/2026	al	07/03/2027
		Periodo de la Estimación:	09/06/2026	al	22/06/2026

Clave	Descripción	Monto
PUENTE CONGRESO		
P01	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**$159,459.95**
P02	**CIMENTACIÓN**	**$1,207,809.69**
P04	**SUB-ESTRUCTURA**	**$497,895.09**
P05	**SUPER-ESTRUCTURA**	**$11,992,762.10**
P07	**REHUBICACIÓN RELOJ FLORAL**	**$52,055.13**

Total Paquete s/IVA:	**$13,909,981.96**
Ajuste por Redondeo:	**$0.00**
Total de Estimación s/IVA:	**$13,909,981.96**

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR DE S.O.P.

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026	**No. Estimación:**	4
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$278,400,980.98	**Tipo de Estimación:**	NORMAL
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	07/05/2026 **al** 07/03/2027	**Importe de la Estimación:**	$13,909,981.96
				Periodo de la Estimación:	09/06/2026 **al** 22/06/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE CONGRESO										
P01	**TRABAJOS PRELIMINARES**									
P01S01	**PRELIMINARES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7745.94	$ 18.83	0.00	7,745.94	7,745.94	0.00	$145,856.05	100.00 %
P01S45C020	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M3	105.30	$ 766.01	1.87	10.80	12.67	92.63	$8,272.91	12.03 %
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1229.65	$ 37.97	927.20	140.40	1,067.60	162.05	$5,330.99	86.82 %
						Total Partida:			**$159,459.95**	

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026	**No. Estimación:**	4
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$278,400,980.98	**Tipo de Estimación:**	NORMAL
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	07/05/2026 al 07/03/2027	**Importe de la Estimación:**	$13,909,981.96
				Periodo de la Estimación:	09/06/2026 al 22/06/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**PILASTRONES**									
*TEMP1	PERFORACION DE PILAS DE 1.50 M. DE DIAMETRO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE:CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, PERSONAL, EQUIPO, DE PERFORACION, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION (LLEGADA Y RETIRO), SUMINSITRO ELABORACION, COLOCACION Y RETIRO DE ADITVOS PARA PERFORACION (BENTONITA)	ML	216.00	$ 3,091.91	204.70	11.30	216.00	0.00	$34,938.58	100.00 %
P09S02C002.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA PILASTRONES, INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	190324.91	$ 47.94	135,146.80	12,178.99	147,325.79	42,999.12	$583,860.78	77.41 %
P09S02C005.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	832.96	$ 4,555.73	703.67	129.29	832.96	0.00	$589,010.33	100.00 %
						Total Partida:			**$1,207,809.69**	
P04	**SUB-ESTRUCTURA**									
P04S03	**CABEZALES Y RESPALDOS**									
P05S25C004.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	249.32	$ 4,199.52	0.00	118.56	118.56	130.76	$497,895.09	47.55 %
						Total Partida:			**$497,895.09**	
P05	**SUPER-ESTRUCTURA**									
P05S02	**ACERO ESTRUCTURAL**									
289A	SUMINISTRO DE ACERO ESTRUCTURAL A-50, NORMA ASTM A709, FY=3515 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO	KG	1496955.00	$ 41.98	223,677.45	224,043.27	447,720.72	1,049,234.28	$9,405,336.47	29.91 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026	**No. Estimación:**	4
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$278,400,980.98	**Tipo de Estimación:**	NORMAL
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	07/05/2026 al 07/03/2027	**Importe de la Estimación:**	$13,909,981.96
				Periodo de la Estimación:	09/06/2026 al 22/06/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05S05	**APROCHES**									
P05S03C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 CON T.M.A.3/4", INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, MATERIALES, MENO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	49.46	$ 5,218.39	0.00	16.27	16.27	33.19	$84,903.21	32.90 %
P04S04C010.1	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2927.04	$ 879.03	0.00	446.07	446.07	2,480.97	$392,108.91	15.24 %
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	72691.75	$ 48.96	0.00	15,298.66	15,298.66	57,393.09	$749,022.39	21.05 %
P09S02C005.1	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	1393.52	$ 4,107.57	0.00	58.92	58.92	1,334.60	$242,018.02	4.23 %
ANCLA3/4	ANCLA A BASE DE VARILLA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE 1.10 MT DE LONGITUD, BARRENO CON BROCA DE 1" DE DIÁMETRO EN MURO DE CONCRETO Y 20CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ANCLAJE CON RESINA EPOXICA RE-500, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1030.00	$ 1,086.77	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	$1,119,373.10	100.00 %
							Total Partida:		**$11,992,762.10**	

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026	**No. Estimación:**	4
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$278,400,980.98	**Tipo de Estimación:**	NORMAL
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	07/05/2026 al 07/03/2027	**Importe de la Estimación:**	$13,909,981.96
				Periodo de la Estimación:	09/06/2026 al 22/06/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07	**REHUBICACIÓN RELOJ FLORAL**									
P07S03	**MURO DE CONTENCIÓN**									
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	15.57	$ 78.73	0.00	15.57	15.57	0.00	$1,225.83	100.00 %
P01S87C065	ADQUISICIÓN EN BANCO DE MATERIAL PARA RELLENO, INCLUYE: CARGA LIBRE A BORDO.	M3	65.30	$ 185.08	0.00	65.30	65.30	0.00	$12,085.72	100.00 %
P06S19C013	ACARREO AL 1ER KM DE LOS MATERIALES DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	65.30	$ 13.34	0.00	65.30	65.30	0.00	$871.10	100.00 %
P01S51C032	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE BANCO EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO SUELTO	M3-KM	979.50	$ 6.66	0.00	979.50	979.50	0.00	$6,523.47	100.00 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	50.23	$ 326.95	0.00	50.23	50.23	0.00	$16,422.70	100.00 %
P03S35C008	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 M. DE CON EMULTEX ASB O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	92.71	$ 161.00	0.00	92.71	92.71	0.00	$14,926.31	100.00 %

Total Partida: **$52,055.13**

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.