NOTA #01 19/ JUNIO /2025

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA) EN EL FRACCIONAMIENTO CUYE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA ESTADO DE SINALOA.

LA SECRETARIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVA NOMBRA A LA CONTRATISTA:

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO:

OPPU - EST - LP - PEST - IMSP - 1006 - 2025.

Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL:

18 DE JUNIO DEL 2025 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. CON UN IMPORTE DE: $ 2,931,528.92 IVA INCLUIDO.

SE REGISTRAN FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL USO Y CONTROL DE LA BITACORA DE OBRA.

ING MELECIO PEREZ PULIDO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRAS PUBLICAS (SOP)

LA CONTRATISTA

NOTA #02 19 JUNIO / 2025

CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA CONTRATISTA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A. P.I. DE C.V., DEBERA PRESENTAR OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RESIDENTE Y/O SUPER-INTENDENTE CON COPIA DE CEDULA PROFESIONAL.

ESTOS OFICIOS SERAN DIRIGIDOS AL INGENIERO JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, DIRECTOR DE SUPERVISOR DE LA SOP DE ACUERDO A LA CLEUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

NOTA #03 18/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA LA SUPERVISIÓN ENTREGA A LA CONTRATISTA PROYECTO A EJECUTAR CORRESPONDIENTE A ESTE CONTRATO.

NOTA #04 18 | JUNIO | 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESMONTE LIGERO DICHOS TRABAJOS SERÁN EXTRAORDINARIOS.

NOTA #05 19 | JUNIO | 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS SIGUIENTES:

- HECHURA DE CEPAS PARA POSTERIA DE CONCRETO Y RETENIDAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO.

NOTA #06 23/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TRABAJA EL LO SIGUIENTE.

- HECHURA DE CEPAS PARA POSTERIA DE CONCRETO Y RETENIDAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS.

NOTA #07 26/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS.

- HECHURA DE CEPAS PARA POSTERIA DE CONCRETO Y RETENIDAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS.

NOTA #08 30/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS.

- HECHURA DE CEPAS PARA POSTERIA DE CONCRETO Y RETENIDAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS.

ASI MISMO CON ESTA FECHA SE INICIA CON LOS TRABAJOS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y HERRAJES EN POSTE DE CONCRETO.

NOTA #09 04/JULIO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TRABAJA EN LO SIGUIENTE.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y HERRAJES EN POSTE DE CONCRETO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRAL

NOTA # 10 09/JULIO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TRABAJA EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y HERRAJES EN POSTE DE CONCRETO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE A TIERRA PARA POSTE DE CONCRETO.

NOTA # 11 11/JULIO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATSTA PRESENTA A SUPERVISIÓN NUMERO GENERADORES DE ESTIMACIÓN #01 NORMAL CON FECHA DEL:

18 DE JUNIO DEL 2025 AL 14 DE JULIO DEL 2025, PARA SU REVICIÓN Y/O APROVACIÓN.

NOTA #72 14/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN #01 NORMAL DEL CONTRATO:

OPBU-EST-LP-PEST-IMSP-1006-2025.
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL:

18 DE JUNIO DEL 2025 AL 14 DE JULIO DEL 2025
CON UN IMPORTE DE: $ 780,915.50 IVA INCLUIDO.

NOTA #73 18/JULIO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN SENCILLO 240 - 120 VOLT.

NOTA:

LA CONTRATISTA INFORMA A LA SUPERVISION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

NOTA #74 23/JULIO/2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN SENCILLO 240 - 120 VOLT.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASFORMADORES DE 50.0 KVA.

NOTA #15 26 / JULIO / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN 240 - 120 VOLT.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR DE 37.5 KVA.

ASI MISMO SE TERMINA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR DE 50 KVA.

NOTA #16 27 / JULIO / 2025

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA REALICE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y POSTERIOR TERMINACIÓN DE PROYECTO ALGUNOS SERÁN CONSIDERADOS COMO ADICIONALES Y/O EXTRAORDINARIOS.

NOTA #77 28 / JULIO / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN NUMEROS GENERADORES DE ESTIMACIÓN #02 NORMAL. CON PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 15 DE JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025. PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

ASI MISMO LA CONTRATISTA TERMINA CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS.

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN 240 - 120 VOLT.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRASFORMADOR DE 37.50 KVA.

NOTA #78 31 / JULIO / 2025

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA A LA CONTRATISTA ESTIMACIÓN #02 NORMAL, CON PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 15 DE JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON UN IMPORTE DE: $ 981,743.18 IVA INCLUIDO.

NOTA #19 04 / AGOSTO / 2025

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS SIGUIENTES

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NUDETES DE MEDICION SENCILLO 240 - 120 VLT.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA.

NOTA #20 08 / AGOSTO / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA CON LOS TRABAJOS.

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NUDETE DE MEDICIÓN SENCILLO 240 - 120 VLT.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRASFORMADOR DE 75 KVA.

ASI MISMO LA CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN NUMEROS GENERADORES DE ESTIMACIÓN # 03 NORMAL CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL:

01 DE AGOSTO DEL 2025 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025 PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

NOTA #21 09/ AGOSTO 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN VOLUMENES ADICIONALES Y/O EXTRAORDINARIO PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

EXTRA-01 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE A TIERRA PARA TRANSFORMADOR.

EXTRA-02 - HORAS DE RETRO EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE TERRENO.

EXTRA-03 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6 AWG.

EXTRA-04 - JUEGO DE CONEXIONES PONCHABLES EN MURETE DE MEDICIÓN Y POSTE PARA ACOMETIDA.

EXTRA-05 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RBA SENCILLA.

EXTRA-06 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA.

EXTRA-07 - PAGO A CFE POR CARGOS ADMINISTRATIVOS. SUPERVISIÓN, PRUEBAS, REVISIÓN Y COVEXIÓN DE PROYECTO POR CFE.

NOTA #122 11/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA A LA CONTRATISTA LA ESTIMACION #03 NORMAL, CON PERIODO DE EJECUCION DEL:

01 DE AGOSTO DEL 2025 AL 11 DE AGOSTO DEL 2025, CON UN IMPORTE DE: $ 987,654.89 IVA INCLUIDO

NOTA # 23 16 / AGOSTO / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NICRETE DE MEDICIÓN SENCILLO.
- ASÍ MISMO TERMINA CON LA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA

NOTA # 24 22 / AGOSTO / 2025

CON ESTA FECHA CONTINUA CON LOS TRABAJOS.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NICRETE DE MEDICIÓN SENCILLO.

NOTA # 25 29 / AGOSTO / 2025

CON ESTA FECHA TERMINA LA CONTRATISTA CON LOS TRABAJOS.

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION SENCILLO.

NOTA # 26 15 / SEPTIEMBRE / 2025

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

ASI MISMO LA CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVICIÓN NUMEROS GENERADORES DE ESTIMACIÓN 04 FINIQUITO Y CON PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL:

12 DE AGOSTO DEL 2025 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 , PARA SU REVICIÓN Y/O APROBACIÓN.

NOTA #27 18 | SEPTIEMBRE | 2025

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA A LA CONTRATISTA ESTIMACION # 04 FINIQUITO DE CONTRATO.

OPPU- EST- LP- PEST- IMSP- 1006- 2025.
CON PERIODO DE EJECUCION DEL:

12 DE AGOSTO DEL 2025 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON UN IMPORTE DE: $179,605.14 IVA INCLUIDO.

NOTA #28 18 SEPTIEMBRE 2025.

CON ESTA FECHA DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA) EN EL FRACCIONAMIENTO CLAVE UBICADO EL EL MUNICIPIO DE CONCORDIA ESTADO DE SINALOA.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) EN LA NORMATIVA NOMBRA A LA EMPRESA:

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.D.I. DE C.V COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO:

ORU - EST - LP - PEST - IMSP - 1006 - 2025.

EL CONTRATO TIENE UN IMPORTE DE: $ 2,931,528.92 IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL: 18 DE JUNIO DEL 2025 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

EL FINIQUITO DE LA OBRA QUEDA ASI:

MONTO DE CONTRATO	: $	2,931,528.92
SUMA DE ESTIMACIONES	: $	2,929,918.71
SALDO A CANCELAR	: $	1,610.21
SUMAS IGUALES	: $	2,931,528.92