N° DE CONTRATO HAE-014-CP-2025/A	**N° DE ESTIMACIÓN** - 1 FINIQUITO
UBICACIÓN DE LA OBRA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	**PERIODO DE ESTIMACIÓN** 16/10/2025 - 14/11/2025
CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S.A DE C.V.	**OBRA:** REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED, SECTOR CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

ESTIMACIÓN

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1	**ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED**								**$ 1,366,363.35**
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA VIAL MODELO G7 SOMD 60 W, 150 LM/W CON FOTOCELDA DESMONTABLE, INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA INCANDESENTE EXISTENTE, LUMINARIA LED G7-SOMD 60 WATTS CON 10 AÑOS DE GARANTIA, BRAZO GALVANIZADO DE 2.20 MT. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES 1/0, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	135	$ 10,121.21	0	135	135	0	$ 1,366,363.35

ING. JESUS ANTONIO MANJARREZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS