SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEXTA ETAPA) DEL CAMINO A OTATILLOS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: CITY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903A-2026

Importe de la Estimación s/IVA $2,132,197.54
Importe del Contrato s/IVA: $25,196,819.47
No. Estimación: 4
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 18/03/2026 **al** 18/09/2026
Periodo de la Estimación: 16/05/2026 **al** 22/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CAMINO A OTATILLOS	
P01	**PRELIMINARES**	**2,132,197.54**

Total Paquete s/IVA: **2,132,197.54**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $2,132,197.54

CITY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO (SEXTA ETAPA) DEL CAMINO A OTATILLOS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: CITY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903A-2026
Importe del Contrato s/IVA $25,196,819.47
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,132,197.54
Periodo de la Estimación: 16/05/2026 **al** 22/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CAMINO A OTATILLOS										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	65,012.00	$26.32	0.00	62,194.8000	62,194.80	2,817.20	$1,636,967.14	95.67 %	
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	480.00	$1,031.73	0.00	480.0000	480.00	0.00	$495,230.40	100.00 %	

Total Partida: **2,132,197.54**

CITY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.